



**KKTC
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI**

DENETİM RAPORU

MD 2/2023

9 Ocak 2023

**Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Kasım 2021- Eylül 2022
Döneminde Gerçekleştirmiş Olduğu Akaryakıt Alımlarına
İlişkin Denetim Raporu**

Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın
3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

9 Ocak 2023

Raporu Hazırlayanlar

Kıdemli Denetçi

Mefin BAYRAKTAR

Denetçi

Hüseyin GÜZOĞLU

Gülnihal FAHRİOĞLU

Selin ALTINOĞLU

KKTC Sayıřtay Bařkanlıęı, deęiřtirilmiř řekliyle 18/1978 sayılı Sayıřtay Yasası uyarınca, mali denetim yapmaya yetkili olduęu alanlarda kamu gelir, gider ve iřlemlerini denetleyen, sonucu bir raporla KKTC Cumhuriyet Meclisine, Bakanlar Kuruluna ve gerekmesi halinde Hukuk Dairesine bildiren Anayasal bir organdır. Sayıřtay Bařkanlıęı, mali denetim yapmaya yetkili olduęu alanlarda hesap verme sorumluluęu çerçevesinde, kamu kaynaklarının; etkin, verimli ve tutumlu kullanılıp kullanılmadıęını da denetlemekte ve sonucu KKTC Cumhuriyet Meclisine sunmaktadır. Sayıřtay Bařkanı Osman Korahan Sayıřtayın en üst amiri olup; 1 Üye, 40 Denetçi, 20 de dięer personelden ve Kurumun çalıřmasından sorumludur.

İÇİNDEKİLER

1. SUNUŞ	1
2. DENETİMDE KULLANILAN KAYNAKLAR	1
3. BULGULAR	1
3.1 Akaryakıt Temini ve Taşımaya İlişkin 219/2021 Numaralı İhalenin İptali ve 264/2021 Numaralı İhale	2
3.1.1 219/2021 Numaralı İhalenin İptali	2
3.1.2 264/2021 Numaralı İhale	2
3.2 Sidereal Lines Ltd. ile İmzalanan Sözleşme ve Gerçekleştirilen Akaryakıt Alımları	4
3.3 Akaryakıt Temin ve Teslim Sürecinde Taraflar Arasında Yaşanan İhtilaflar	5
3.3.1 Ödemeler ve Kesintiler	5
3.3.2 Teslimatlar ve Gecikme Tazminatı	7
3.3.3 Sürastarya (Demuraj) Bedeli	9
3.3.4 Kurumun 9,967 Mton Akaryakıt Talebi ve Müteahhit Firma Tarafından Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi	11
3.3.5 İhtilaflı Hususların Yargıya Taşınması	13
3.3.6 Müteahhit Firma ile Yaşanan İhtilaflara İlişkin Sonuç	14
3.4 209/2022 Numaralı İhale	15
3.5 Yasa Gücünde Kararnameler	16
3.6 Kamu İhale Yasası Kapsamı Dışında Yapılan Alımlar	17
3.6.1 Aksa Enerji Üretim A.Ş.'den Akaryakıt Alımları	17
3.6.2 Petco Petrol Geri Kazanım Şirketi Ltd.'den Akaryakıt Alımları	19
3.6.3 İçkale Sosyal Hizmetler Taş. İnş. Gıda Tur. Oto San. ve Tic. Ltd.'den Akaryakıt Alımları	23
3.6.4 Alkagesta Ltd.'den Akaryakıt Alımı	26
3.6.5 Sözleşmelerin Değerlendirilmesi	27
3.6.6 Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu'ndan Elektrik Enerjisi Alımı	28
3.6.7 Sidereal Lines Ltd'in Sözleşme Kapsamı Dışında Akaryakıt Temin Etme Teklifi	28
3.7 209/2022 Numaralı İhalenin İptali ve Sonrasında Açılan İhaleler	29
3.8 Kamu İhale Yasası Kapsamı Dışındaki Alımların Mali Boyutunun Değerlendirilmesi	32
3.9 Sözleşmelerin Pullanması	34
4. SONUÇ	36

1. SUNUŞ

Sayıştay Başkanlığı tarafından tevdi edilen görev doğrultusunda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Kasım 2021-Eylül 2022 döneminde gerçekleştirmiş olduğu akaryakıt alımlarına ilişkin denetim gerçekleştirilmiş ve rapor tamamlanmıştır.

2. DENETİM KAYNAK VE YÖNTEMİ

Denetimde kaynak olarak;

- Fasıll 171 Elektrik İnkişaf Yasası,
- 20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası,
- 19/1963 Sayılı Pul Yasası,
- 19/2022, 37/2022 ve 41/2022 Sayılı Yasa Gücünde Kararnameler,
- Bakanlar Kurulu Kararları,
- Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü,
- Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü,
- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Kararları
- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mali İşler Yönetmeliği,
- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İhale Genelgesi,
- İdari ve Teknik Şartnameler,
- Akaryakıt Temin ve Taşıma Sözleşmeleri

esas alınmıştır. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Kasım 2021-Eylül 2022 döneminde gerçekleştirmiş olduğu akaryakıt alımlarının anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 23. maddesi uyarınca incelenmiştir.

3. BULGULAR

Bulgulara ilişkin hazırlanan taslak rapor değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 27. maddesi gereği Kurum Genel Müdür Vekili Sayın Dalman Aydın'a 24.10.2022 tarih ve SAY.0.00-B.7.18.000-22/1209 sayılı yazı ekinde gönderilmiştir. Bunun üzerine Kurum Genel Müdür Vekili 28.12.2022 tarihli yazısı ile bulgulara ilişkin yorum beyanını tarafımıza iletmiştir (Ek-1).

3.1 Akaryakıt Temini ve Taşımaya İlişkin 219/2021 Numaralı İhalenin İptali ve 264/2021 Numaralı İhale

3.1.1 219/2021 Numaralı İhalenin İptali

Bakanlar Kurulunun 13.02.2021 tarih ve E.S. (K-I) 173-2021 sayılı kararna istinaden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (Kurum) bir yıllık akaryakıt ihtiyacının karşılanması adına 220,000 ±%10 metrik ton (mton) akaryakıt alımı için Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından 28.07.2021 tarih ve 219/2021 numaralı uluslararası ihaleye çıkılmıştır. 219/2021 numaralı ihalenin kapanış tarihi olan 11.08.2021’de teklifler açılmış ancak teklif veren firmaların sunmuş olduğu belgelerin Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi Teknik Şartnamesinin 10.1 maddesinde yer alan belgelerde aranan ıslak imza koşuluna uygun olup olmadıkları hususunda karar verilememesi gerekçesiyle MİK tarafından bu belgeler incelenmek üzere Polis Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen olumsuz rapor (Ek-2) üzerine anılan ihalenin iptal edildiği MİK tarafından 23.08.2021 tarihinde Kuruma bildirilmiştir.

3.1.2 264/2021 Numaralı İhale

MİK tarafından 219/2021 numaralı ihalenin iptal edildiğinin bildirilmesi sonrası dönemin Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kamil Direl “... 20.08.2021 tarihinde Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın da katılımı ile yapılan Yönetim Kurulu toplantısında tarafıma verilen talimata atfen ihale şartnameleri akaryakıt konusunda uzman ilgili Teknecik Santralı Ekibi ile birlikte ekteki gibi düzenlenmiştir. Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile yeniden ihaleye çıkılması için gerekenin yapılmasını arz ederim.” şeklindeki 23.08.2021 tarihli yazısını dönemin Genel Müdürü Sayın Gürcan Erdoğan’a sunmuştur.

İlgili yazıya istinaden dönemin Genel Müdürü tarafından hazırlanan 210/2021 numaralı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu; “ 219/2021 sayılı 220,000 ±%10 metrik ton akaryakıt (fuel oil) temin ve taşıma ihalesi iptal edildiğinden, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın talebi ve MİK Başkanı Sayın Halis Üresin ile yapılan istişareler sonucunda yeniden gözden geçirilerek düzenlenen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan önergeye ekli şartnamelere uygun olarak 150,000 ±%10 metrik ton akaryakıt (fuel oil) temin edilmesi amacıyla Merkezi İhale Komisyonu vasıtasıyla, açık usul yöntemiyle, 30.00 USD/Metrik ton birim fiyat üzerinden ivedi olarak uluslararası ihaleye çıkılması hususunda Bakanlar Kurulunda karar üretilmesi amacıyla Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına yazılı talepte bulunulmasına ve yazışma işlemlerini yürütmesi için Kurum Genel

Müdürünün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilir.” şeklindeki 23.08.2021 tarihli ve TB/236/2021 numaralı kararı üretmiştir.

Akabinde Bakanlar Kurulu 220,000 ±%10 mton akaryakıt alımı için üretmiş olduğu 13.02.2021 tarihli ve E.S. (K-I) 173-2021 sayılı kararını iptal ederek; “ Teknecik Elektrik Santrallerinde kullanılmak üzere bir yıllık gereksinimin karşılığı 150,000 ±10% mton akaryakıtın temini ve taşınması için MİK vasıtası ile ihaleye çıkılması ve 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'nın 14'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca KKTC'de kurulmuş olmayan işletmelerin de bu ihaleye katılmalarının sağlanması” şeklindeki 26.08.2021 tarih ve E.S.(K-I)1199-2021 sayılı kararı üretmiştir.

Anılan karar sonrası MİK tarafından 28.08.2021 tarihinde Kurumun bir yıllık akaryakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla 150,000 ±%10 mton akaryakıt alımı için 264/2021 numaralı uluslararası Akaryakıt Temin ve Taşıma ihalesine çıkmıştır. 264/2021 numaralı ihalenin kapanış tarihi olan 20.09.2021'de teklifler açılmış ve tekliflerin değerlendirilmesi sonrası MİK, ihaleyi 33.23 USD fiyat teklif eden Sidereal Lines Ltd.'in kazandığı yönündeki 06.10.2021 tarih ve MİK 298/2021 numaralı kararı üretmiştir. İhalenin itiraz süresinin sona ermesiyle birlikte kesin kararın üretildiği 14.10.2021 tarihinde Kuruma gereği için bildirilmiştir.

Önceki bulguda aktarıldığı üzere iptal edilen 219/2021 numaralı ihalede alınması planlanan bir yıllık akaryakıt miktarı 220,000 ±%10 mton iken bu miktarın yeniden açılan 264/2021 numaralı ihalede 150,000 ±%10 mton olarak belirlendiği görülmektedir. Kurumun bir yıllık ihtiyacını karşılamak üzere 150,000 ±%10 mton akaryakıt alımı için ihaleye çıkılmasına karşın Kurum'dan elde edilen verilerde yıllık akaryakıt tüketim miktarının yaklaşık 200,000 mton olduğu görülmüştür (Ek:-3).

Bu bağlamda, ilgililerden 1 (bir) yıl için 150,000 ±%10 mton akaryakıt ihtiyacının nasıl belirlendiği ve/veya hesaplandığı hususunda belge ve çalışmalar talep edilmiş ancak herhangi bir belge tarafımıza sunulmamıştır. Bu hususta dönemin Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kamil Direl'den 18.07.2022 tarihli yazımız ile bilgi ve belge talep edilmiş olup, Sayın Kamil Direl 26.07.2022 tarihli cevap yazısında 20.08.2021 tarihinde yapılan toplantıda dönemin Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın tarafına verdiği sözlü talimat ile akaryakıt miktarının belirlendiğini belirtmiştir.

3.2 Sidereal Lines Ltd. ile İmzalanan Sözleşme ve Gerçekleştirilen Akaryakıt Alımları

MİK'in 264/2021 numaralı ihaleyi Sidereal Lines Ltd.'in (müteahhit firma) kazandığı yönündeki MİK 298/2021 numaralı kararının akabinde 22.10.2021 tarihinde Kurum ile müteahhit firma arasında Akaryakıt Temin ve Taşıma Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme ile müteahhit firmanın 150,000 ± %10 mton maksimum %1 kükürt oranlı akaryakıtı Kurum tarafından belirlenecek üçer aylık sevkiyat programlarına göre 12 ay içerisinde platts¹ + 33.23 USD prim² bedeli üzerinden Kuruma temin ve teslim edeceği hususunda anlaşma sağlanmıştır (Ek-4).

Sözleşmenin imzalanması akabinde Kurum tarafından verilen sevkiyat programları çerçevesinde müteahhit firmadan 14 seferde toplam 96,710,327.10 USD tutarında faturalanan 155,032.27 mton akaryakıt alımı gerçekleştirilmiştir.

Tablo-1

Sefer Numarası	Fatura Numarası	Fatura Tarihi	Miktar (mton)	Platts (USD)	Prim Bedeli (USD)	Toplam Fatura Tutarı (USD)
1	0001	08.11.2021	6,946.096	526.75	33.23	3,889,674.83
2	0252	22.11.2021	10,017.603	514.18	33.23	5,483,736.05
3	0253	29.11.2021	11,981.120	515.48	33.23	6,574,160.36
4	0254	20.12.2021	12,215.476	481.58	33.23	6,288,649.20
5	0255	14.01.2022	12,355.350	514.44	33.23	6,776,778.08
6	0256	24.01.2022	12,244.783	541.60	33.23	7,038,668.61
7	0257	03.02.2022	12,186.093	547.16	33.23	7,072,686.51
8	0259	02.03.2022	12,323.425	611.04	33.23	7,939,613.02
9	0260	18.03.2022	10,049.641	725.18	33.23	7,621,748.23
10	0261	04.04.2022	6,159.521	708.03	33.23	4,565,806.53
11	0263	18.04.2022	12,014.015	663.03	33.23	8,364,878.08
12	0264	09.05.2022	12,206.819	636.98	33.23	8,181,132.16
13	0265	30.05.2022	12,175.619	655.70	33.23	8,388,149.20
14	0266	08.06.2022	12,156.705	668.00	33.23	8,524,646.24
		TOPLAM	155,032.27			96,710,327.10

¹Platts değeri Sözleşmenin 14(a) maddesinde yakıtın borsa fiyatı olarak tanımlanmıştır. Sözleşmeye göre platts değeri gemiye yakıt yüklemesinin bittiği günün (B/L) 5 gün öncesi ve 5 gün sonrasındaki değerlerin ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.

² Prim: Platts değerine eklenecek navlun, sigorta vb. giderleri içeren, tamamını müteahhitin üstleneceği giderleri ve kazancını anlatır.

3.3 Akaryakıt Temin ve Teslim Sürecinde Taraflar Arasında Yaşanan İhtilaflar

22.10.2021 tarihli sözleşme kapsamında akaryakıt temin ve teslim sürecinde müteahhit firma ile Kurum arasında muhtelif konularda ihtilaf oluşmuş olup bu konular aşağıda özetlenmiştir.

3.3.1 Ödemeler ve Kesintiler

22.10.2021 tarihli sözleşmenin “Ödeme ve Ödeme Şekli” başlıklı 14(b) maddesinde, gelen geminin yakıt boşaltma hortumu Teknecik Santrali akaryakıt sistemine bağlanıp yakıt tahliyesi başladıktan sonra proforma fatura tutarının %90'ının ödeneceği, kalan bakiye %10'unun ise kotasyonların (platts değerleri) tamamlandığı gün veya bir gün sonrasında yapılacağı belirtilmektedir.

Müteahhit firma defaatle Kuruma yazı göndererek Kurumun sözleşmenin 14(b) maddesinde belirlenen ödeme şekline uygun ödeme yapmadığını, ödemelerde geciktiğini, ödemeleri parça parça gerçekleştirdiğini, eksik ödeme yaptığını bu nedenle Kurumun firmaya borçlu olduğunu, ödemelerdeki düzensizliklerin firmayı maddi olarak zora soktuğunu ve zarara uğradığını belirtmiştir.

Bu doğrultuda yapılan incelemede Tablo-2'den de görülebileceği üzere; 14(b) maddesindeki kıstaslara aykırı olacak şekilde ödemesi geç ve/veya parça parça yapılan sevkiyatların olduğu saptanmıştır. Ancak, sözleşmede veya şartnamelerde ödemenin zamanında yapılmaması durumunda ne olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Tablo-2

Sefer No.	Fatura Tutarı (USD)	B/L Tarihi	Tahliye Başlangıç Tarihi	Tahliye Bitiş Tarihi	Ödeme Tarihi	Ödenen Tutar (USD)	Ödenen %	Kesinti Tutarı (USD)
1	3,889,674.84	30.10.2021	07.11.2021	09.11.2021	08.11.2021	3,500,707.34	90.00	0.00
					09.11.2021	388,967.49	10.00	
2	5,483,736.05	15.11.2021	22.11.2021	23.11.2021	22.11.2021	4,890,000.00	89.17	0.00
					23.11.2021	593,736.05	10.83	
3	6,574,160.36	14.11.2021	06.12.2021	09.12.2021	06.12.2021	5,500,000.00	83.66	1,970.00
					08.12.2021	1,072,190.36	16.31	
4	6,288,649.20	11.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	16.12.2021	3,000,000.00	47.70	0.00
					17.12.2021	2,000,000.00	31.80	
					21.12.2021	1,288,649.20	20.49	
5	6,776,778.08	06.01.2022	08.01.2022	09.01.2022	10.01.2022	6,090,000.00	89.87	0.00
					14.01.2022	686,778.08	10.13	
6	7,038,668.61	15.01.2022	17.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	4,800,000.00	68.19	0.00
					18.01.2022	300,000.00	4.26	
					19.01.2022	300,000.00	4.26	
					20.01.2022	820,000.00	11.65	
					26.01.2022	200,000.00	2.84	
7	7,072,686.51	19.01.2022	07.02.2022	09.02.2022	08.02.2022	7,069,731.51	99.96	2,955.00
					03.03.2022	989,613.02	12.46	
8	7,939,613.02	22.02.2022	25.02.2022	26.02.2022	25.02.2022	6,950,000.00	87.54	0.00
					03.03.2022	989,613.02	12.46	
9	7,621,748.23	10.03.2022	17.03.2022	18.03.2022	17.03.2022	7,026,000.00	92.18	0.00
					18.03.2022	595,748.23	7.82	
10	4,565,806.53	26.03.2022	04.04.2022	05.04.2022	05.04.2022	4,565,806.53	100.00	0.00
11	8,364,878.08	03.04.2022	22.04.2022	25.04.2022	25.04.2022	8,364,878.08	100.00	0.00
12	8,181,132.16	28.04.2022	02.05.2022	03.05.2022	05.05.2022	7,387,000.00	90.29	0.00
					11.05.2022	794,132.16	9.71	
13	8,388,149.20	21.05.2022	24.05.2022	25.05.2022	24.05.2022	7,333,000.00	87.42	339,029.82
					17.06.2022	716,119.38	8.54	
14	8,524,646.24	27.05.2022	30.05.2022	04.06.2022	03.06.2022	3,000,000.00	35.19	0.00
					07.06.2022	1,550,000.00	18.18	
					08.06.2022	650,000.00	7.62	
					09.06.2022	1,700,000.00	19.94	
					10.06.2022	500,000.00	5.87	
					13.06.2022	300,000.00	3.52	
14.06.2022	824,646.24	9.67						

Not: B/L tarihi yakıtın gemiye yüklendiği tarih olup akaryakıtın bedelinin (platts) hesaplanmasında dikkate alınmaktadır.

Diğer yandan, tablodan görülebileceği üzere 3. 7. ve 13. sevkیاتların ödemesinde Kurum tarafından toplam 343,954.82 USD kesinti yapılmıştır. Bu kesintilerin 13,790 USD'lik kısmı satın alınan akaryakıtın analiz ücreti olup Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi Teknik Şartnamesinin 9.3 maddesinde bu husus düzenlenmiştir. Anılan maddede akaryakıt analizlerinin bağımsız laboratuvara Kurum tarafından gönderileceği, analiz bedelinin Kurum tarafından ödeneceği ve bu bedelin yüklenicinin alacağından kesileceği belirtilmekte olup bu

madde doğrultusunda 13,790 USD (her bir analiz ücreti 985 USD) tutarındaki analiz ücreti müteahhit firmanın alacağından kesilmiştir. Kalan 330,164.82 USD ise sözleşmenin 11. maddesine istinaden müteahhit firmaya kesilen gecikme tazminatı olup bu husus bir sonraki bulguda aktarılmıştır.

Müteahhit firma ise bu kesintileri kabul etmemekte ve Kurumdan akaryakıt bedeline ilişkin 343,954.82 USD alacağı bulunduğunu belirterek bu tutarı talep etmektedir.

3.3.2 Teslimatlar ve Gecikme Tazminatı

22.10.2021 tarihli sözleşmenin 15(a) maddesinde müteahhit firmanın teslimatları Kurum tarafından yazılı olarak verilecek her biri 3 aylık teslimat programına göre 12 ay içinde yapacağı, 11. maddesinde ise 15. maddede belirtilen süre içerisinde teslimat yapılmaması durumunda müteahhit firmanın gecikilen her gün için sevkiyatın bedeli üzerinden % 0,5 (binde beş) oranında gecikme tazminatı ödeyeceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda yapılan incelemede gemi varış tarihlerinin³ bir kısmının Kurum tarafından belirlenen sevkiyat programı tarihlerinden⁴ sonra gerçekleştiği saptanmıştır.

Tablo-3

Sevkiyat Numarası	Sevkiyat Programı Tarihi	Gemi Varış Tarihi	Kurum Tarafından Hesaplanan Gecikme Tazminatı (USD)
1	05.11.2021	07.11.2021	-
2	20.11.2021-25.11.2021	20.11.2021	-
3	02.12.2021-04.12.2021	28.11.2021	-
4	24.12.2021-26.12.2021	13.12.2021	-
5	04.01.2022-06.01.2022	07.01.2022	-
6	18.01.2022-20.01.2022	16.01.2022	-
7	01.02.2022-03.02.2022	03.02.2022	-
8	15.02.2022-17.02.2022	23.02.2022	225,286.52
9	01.02.2022-03.03.2022	16.03.2022	485,093.79
10	20.03.2022-22.03.2022	04.04.2022	418,108.84
11	20.03.2022-22.03.2022	16.04.2022	665,851.10
12	19.04.2022-21.04.2022	30.04.2022	213,261.08
13	10.05.2022-12.05.2022	22.05.2022	251,524.02
14	23.05.2022-25.05.2022	29.05.2022	78,640.80
			2,337,766.15

³ Gemi varış tarihi akaryakıt taşıyan geminin Teknecik'e varış tarihidir.

⁴ Sevkiyat programlarında belirlenen tarihler programlanan gemi varış tarihleridir.

08.02.2022 tarihinde yapılacağını belirtmesi sonrası tahliye işlemi 07.02.2022 tarihinde başlatılmıştır. Akabinde müteahhit firma 14.02.2022 tarihli Kuruma hitap yazısında tahliyedeki gecikmenin Kurumun ödemelerdeki gecikmelerinden kaynaklandığını belirterek 29,181.50 USD sürastarya bedeli hesaplamış ve bu tutarın ödenmesini talep etmiştir. 21.06.2022 tarihinde ise müteahhit firma tarafından 29,181.50 USD sürastarya bedeli için 267 numaralı fatura düzenlenmiştir (Ek-8). Kurum tarafından ise sürastarya bedeli 21,958.33 USD olarak hesaplanmış (Ek-9) ancak müteahhit firmaya herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

- Kurumdan elde edilen 14. sevkiyata ilişkin gemi zaman çizelgesinde; 29.05.2022 tarihinde Teknecik Limanına gelen geminin gerekli analizlerinin ve tahliye bağlantılarının yapılması sonrası 30.05.2022 tarihinde tahliyeye başlandığı ancak aynı tarihte tahliye işleminin durdurulduğu, 02.06.2022 tarihinde tahliyeye tekrar başlandığı ve 04.06.2022 tarihinde tahliye işleminin tamamlandığı görülmüştür. Akabinde müteahhit firma 21.06.2022 tarihli Kuruma hitap yazısında tahliyedeki gecikmenin Kurumun ödemelerdeki gecikmelerinden kaynaklandığı gerekçesiyle 94,002.13 USD sürastarya bedeli hesaplamış ve buna ilişkin 268 numaralı faturayı düzenleyerek bu bedelin ödenmesini Kurumdan talep etmiştir (Ek-10). Kurum tarafından ise sürastarya bedeli 66,370.83 USD olarak hesaplanmış (Ek-9) ancak müteahhit firmaya herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Tablo-4

Sevkiyat Numarası	Müteahhit Firma Tarafından Hesaplanan Sürastarya Bedeli (USD)	Kurum Tarafından Hesaplanan Sürastarya Bedeli (USD)	Hesaplamalar Arasındaki Fark (USD)	Kurum Tarafından Yapılan Ödeme (USD)
3	157,027.25	83,087.50	73,939.75	83,087.50
7	29,181.50	21,958.33	7,223.17	-
14	94,002.13	66,370.83	27,631.30	-
Toplam	280,210.88	171,416.66	108,794.22	83,087.50

Sonuç olarak, müteahhit firma 3, 7 ve 14. sevkiyatlara ilişkin sürastarya bedelini toplamda 280,210.88 USD olarak hesaplamış ancak Kurum bu bedeli 171,416.66 USD olarak hesaplayarak 83,087.50 USD ödeme gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda müteahhit firma 197,123.38 USD daha sürastarya bedeli alacağı olduğunu belirtmekte ve bu tutarı Kurumdan talep etmektedir. Ancak taraflar arasında bu hususta anlaşma sağlanamamıştır.

Her iki tarafın srastarya bedeli hesaplamalarını ieren belgeler incelendiğinde; mteahhit firma tarafından yapılan hesaplamada yakıt tahliyesi iin beklenen srede geminin yakıt harcamalarının, kargosunda bulunan yakıtı ısıtmak iin harcanan yakıt bedelinin, demirleme ve rmorkr masraflarının ve liman masrafları gibi masrafların srastarya bedeline dahil edildiđi grlmştr. Kurum adına hesaplamaları yapan Santrallar İřletme Őube Amiri'nin yapmıř olduđu hesaplamalarda ise bu bedeller hesaplamaya dahil edilmemiřtir. Santrallar İřletme Őube Amiri ve Srveyr'n konu hakkında yazmıř olduđu 06.12.2021 ve 14.02.2022 tarihli raporlarda (bilgi notu) bu masrafların geminin kira bedeli⁶ iinde olduđu ve szleřme kapsamına dahil edilemeyecekleri belirtilmektedir. Szleřme ve diđer ihale belgeleri incelendiğinde srastaryaya iliřkin kuralların "Akaryakıt Temin ve Tařıma İhalesi Teknik Őartnamesi" nin 7. maddesinde dzenlendiđi ancak bu maddede srastarya bedeline hangi masrafların dahil olacađına ve srastarya bedelinin nasıl hesaplanacađına iliřkin aık hkmlerin yer almadıđı grlmřtir.

Srastarya bedeli hesaplamasındaki ihtilafların yanı sıra tahliyenin gecikmesinin gerekesine iliřkin olarak da ihtilaf mevcuttur. Mteahhit firma gemi tahliyeye hazır durumda olmasına rađmen tahliyenin bařlatılmama gerekesi olarak Kurumun deme yapmaması veya deme yapmaktan kaınmıř olmasını gstermektedir. Santrallar İřletme Őube Amiri ve Srveyr'n konu hakkında yazmıř olduđu 06.12.2021 ve 14.02.2022 tarihli raporlarda (bilgi notu) (Ek-11) ise szleřmeye gre demenin tahliye bařladıktan sonra yapılması gerektiđi belirtilmekle birlikte Kurumun hesaplamalarında bu gecikme nedeninin kabul edildiđi grlmektedir.

Szleřmede veya Őartnamelerde yakıt tahliyesi bařlamadan deme yapılacađına iliřkin bir kural bulunmamaktadır. Akaryakıt Temin ve Tařıma Szleřmesinin 14. maddesinde deme řekli belirlenmiř olup bu maddeye gre geminin bořaltma hortumu Teknecik Santralı akaryakıt sistemine bađlanıp yakıt tahliyesi bařladıktan sonra demenin yapılacađı belirtilmektedir. Bu bađlamda demenin yapılabilmesi iin tahliyenin bařlatılması gerekmektedir.

3.3.4 Kurumun 9,967 Mton Akaryakıt Talebi ve Mteahhit Firma Tarafından Szleřmenin Tek Tarafı Feshi

Kurum 13.04.2022 tarihli yazısında szleřme kapsamında kalan son iki sevkiyatın gerekleřmesi gereken tarihleri mteahhit firmaya bildirmiřtir (Ek-12). Mteahhit firma 14.04.2022 tarihli yazısında szleřmeye gre teslimat programlarının er aylık olması

⁶ Gemi kira bedeli ihale srecinde firma tarafından sunulan gemi opsiyon belgesinde gnlk 17,000 USD olarak belirtilmiřtir.

gerektiğini ancak kendilerine iletilen programın bu şekilde olmadığını bildirmiştir. Kurum 19.04.2022 tarihli cevap yazısında sözleşme kapsamında sadece son 2 sevkiyat kaldığını bu yüzden sevkiyat programının 1 aylık verildiğini iletmiştir (Ek-13).

Bahse konu yazılarda son iki sevkiyatın kaldığı belirtilmesine karşın son iki sevkiyatın gerçekleşmesi sonrası Kurum, müteahhit firmaya hitap 09.06.2022 tarihli yazısında toplamda 155,033 mton alımın yapıldığını, imzalanan sözleşmenin 150,000 ± %10 olduğunu, maksimum 165,000 mton akaryakıt temin edilebileceğini, bu kapsamda geriye yaklaşık 9,967 mton kaldığını belirterek acil ihtiyaç nedeniyle 9,967 mton akaryakıtın en geç 16.06.2022 tarihine kadar teslim edilmesini, ayrıca verilen süre içerisinde teslimatın yapılıp yapılamayacağı, veya hangi tarihte yapılabileceği hususunda en geç 10.06.2022 tarihine kadar bilgi verilmesini talep etmiştir (Ek-14).

Müteahhit firma 13.06.2022 tarihli cevap yazısında; akaryakıt ödemelerinin eksik yapıldığını ve/veya vadesinde yapılmadığını bu bağlamda firmanın Kurumdan hali hazırda alacaklı olduğunu, sürastarya bedellerinin bir tamam ödenmediğini ve teslim tarihi olarak bildirilen 16.06.2022 tarihinin yeterli ve makul bir süre olmadığını belirterek bu sebeplerle 09.06.2022 tarihli siparişi kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etmiş ve alacaklarının bir tamam ödenmesi halinde sipariş sürecine başlayabileceklerini ve makul bir zamanda siparişi teslim edebileceklerini bildirmiştir (Ek-15).

Kurum 21.06.2022 tarihli yazısında talep edilen 9,967 mton akaryakıtın teslimat tarihi ile ilgili bilgi verilmediğini belirtmiş ve bu bilginin ivedi olarak bildirilmesini talep etmiştir. Müteahhit firma 23.06.2022 tarihli cevap yazısında Kurumun 343,854.72 USD akaryakıt bedeli (Bkz. Bulgu 3.3.1) ve 197,123.68 USD sürastarya bedeli (Bkz. Bulgu 3.3.3) olmak üzere toplam 540,978.40 USD borcu olduğunu, Kurum tarafından talep edilen 9,967 mton akaryakıtın Kurumun borcu bulunması ve teslimat için makul süre tanınmaması nedenleriyle temin edemeyeceklerini ancak borcun bir tamam ödenmesi durumunda istenilen akaryakıtı 25.07.22-30.07.2022 tarih aralığında teslim edebileceklerini bildirmiştir (Ek-16). Yine aynı yazıda Kurumun firmaya borçlu olduğu miktarı 5 iş günü içinde ödemesi talep edilmiş, ödeme yapılmaması durumunda sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceği bildirilmiştir.

Müteahhit firmanın anılan yazısında talep edilen tutarın 5 iş günü içerisinde ödenmemesine müteakip firma 05.07.2022 tarihinde Kurumun sözleşmedeki yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve böyle bir durumda sözleşmenin devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir (Ek-17).

Müteahhit firma sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş olmasına karşın Yönetim Kurulu 15.07.2022 tarihinde sözleşmenin 15(a) maddesine istinaden 3 ay süre ile sözleşme içeriğine uygun olarak aynı fiyattan ve aynı koşullarda yakıt alınması için müteahhit firmaya 3 aylık programın verilmesine karar vermiştir.

Müteahhit firmanın sözleşme fesih bildirimine istinaden Kurum 21.07.2022 tarihli cevap yazısında; Kurumun firmaya borcu bulunmadığını, gecikme cezasının sözleşmeye istinaden kesildiğini, gecikme cezası kesilmeyen diğer geç teslimatlarla ilgili de hesaplama yapılacağını, fesih nedenlerinin haksız olduğunu, bu nedenle fesih ihbarının kabul edilmediğini ve firmanın yükümlülüklerinin devam ettiğini belirtmiştir. Ayrıca aynı yazıda sözleşme kapsamında talep edilen 9,967 mton akaryakıtın teslim edilmeyerek sözleşmenin ihlal edildiğini, Yönetim Kurulunun 15.07.2022 tarihinde sözleşmenin 15(a) maddesine dayanarak 3 aylık uzatma kararı aldığını ve bu doğrultuda yeni teslimat talep ve tarihlerinin firmaya sunulduğunu, bu taleplerin kabul edilmemesi halinde Kurumun sözleşmeyi fesih ederek teminat mektubunun ödenmesini talep edeceğini belirtmiştir (Ek-18).

Sonuç olarak Kurum tarafından defaatle yapılan taleplere karşın müteahhit firma ödemelerin birtamam yapılmadığı gerekçesiyle 9,967 mton akaryakıtı Kuruma temin ve teslim etmemiştir. Ayrıca 3 (üç) ay daha akaryakıt alma talebine karşılık müteahhit firma tarafından herhangi bir teslimat gerçekleştirilmemiştir.

3.3.5 İhtilafı Hususların Yargıya Taşınması

Kurumun 9,967 mton akaryakıt temini için müteahhit firmaya başvurusu üzerine müteahhit firmanın bu talebi yerine getiremeyeceğini bildirmesi sonrası firma, sözleşmedeki taahhüt edilen miktarın Kuruma temin ve teslim edildiğini ancak tüm sözlü ve yazılı taleplerine karşın Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. tarafından tanzim edilmiş olan ve Kurumun tasarrufunda bulunan 2,500,000 USD değerindeki teminat mektubunun kendilerine iade edilmediğini ve Kurumun talep etmiş olduğu 9,967 mton akaryakıtın teslim edilmemesi halinde teminat mektubunu işleme koyacakları yönünde sözlü olarak kendilerini tehdit ettiğini ve baskı altına aldığını iddia ederek Kurumun ve Kıbrıs İktisat Bankası Ltd'in teminat mektubunu kısmen ve/veya tam şekilde tahsil etmekten ve/veya nakde çevirmekten ve/veya ibraz etmekten ve/veya ödemekten ve/veya herhangi bir işlem yapmaktan ve/veya ileri bir işlem yapmaktan men edilmeleri hususunda bir ara emri verilmesi için 15.06.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinde dava dosyalamıştır.

Müteahhit firma açmış olduğu davada Mahkeme tarafından ayrıca şu hususlarda karar üretilmesini talep etmiştir;

- Kuruma temin edilen akaryakıtla ilişkin ödenmeyen bakiyenin ödenmesi,
- Ödemelerdeki gecikmeler ve/veya parça parça yapılan ödemeler nedeniyle firmanın maruz kaldığı ek masraflar ve zarar ziyan karşılığında 20,000 USD ödenmesi,
- 14.11.2021 tarihli akaryakıt sevkiyatına (3. sevkiyat) ilişkin firma tarafından hesaplanan ancak eksik ödenen sürastarya bedelinin kalan bakiyesinin ödenmesi⁷,
- Bakiye akaryakıt bedeli alacağı üzerinden 08.06.2022 tarihinden itibaren, bakiye sürastarya bedeli alacağı üzerinden 08.02.2022 tarihinden tamamen tediye tarihine kadar yıllık %3 faiz ödenmesi ve
- Mahkeme tarafından tespit edilecek tutarda özel ve/veya genel zarar ziyan tutarının firmaya ödenmesi.

Müteahhit firmanın başvurusu sonrası Mahkeme 16.06.2022 tarihinde, banka teminat mektubu ile ilgili 23.06.2022 tarihine kadar herhangi bir ileri işlem yapılmamasına emir vermiştir. 03.08.2022 tarihinde ise Mahkeme geçici olarak verdiği emrini dava neticelenene kadar kesinleştirmiştir. Denetimin tamamlandığı tarihte, diğer ihtilaflı hususlara ilişkin Mahkeme tarafından henüz bir karar üretilmemiş olup dava süreci devam etmektedir.

3.3.6 Müteahhit Firma ile Yaşanan İhtilaflara İlişkin Sonuç

Sonuç olarak taraflar arasındaki akaryakıt bedeli ödemeleri, gecikme tazminatı ve sürastarya bedeli hususlarındaki ihtilaflar çözüme kavuşturulamamış, bunun sonucunda müteahhit firma Kuruma akaryakıt teminini Haziran 2022 itibari ile durdurmuş, Kurum aleyhine 15.06.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinde dava dosyalanmış ve 05.07.2022 tarihi itibari ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir. İhtilaflı hususlara ilişkin dava süreci devam etmekte olup ilgili hususlar Mahkemede görüşülüp karara bağlanacaktır.

⁷ 3.3.3 numaralı bulguda bahsi geçen ve 7. ile 14. sevkiyatlardaki sürastarya bedeline ilişkin kesilen 267 ve 268 numaralı faturalar mahkemeye başvuru tarihinden sonra düzenlendiğinden mahkemeye ibraz edilmemiş, sadece ilk sürastarya bedeli için başvuru yapılmıştır.

3.4 209/2022 Numaralı İhale

264/2021 numaralı ihale kapsamında Sidereal Lines Ltd.'den akaryakıt alımı devam ederken Genel Müdür Yardımcısı (Santrallar) Sayın Latif Yücemöz 05.04.2022 tarihli yazısı ile Sidereal Lines Ltd ile imzalanan sözleşmenin sona ereceğini ve bir yıllık ihtiyaç duyulan 200,000 ±10% mton akaryakıtın temini hususunu dönemin Genel Müdürüne bildirmiş ve yazının ekinde teknik şartnameyi sunmuştur.

Dönemin Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kamil Direl 200,000 ±10% mton yıllık akaryakıt ihtiyacının karşılanması için MİK aracılığı ile ihaleye çıkılması hususunun Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi amacıyla 19.04.2022 tarihli yazıyı hazırlamıştır.

Yönetim Kurulu; "Genel Müdür Yardımcısı (Teknoloji-Geliştirme)'nın 19.04.2022 tarih ve KTT.001-010/05-22/E.3952 sayılı talep yazısı ile Teknecik E.Ü. Santrallarının 1 (bir) yıllık gereksinim karşılığı olan 200,000 ±10% Metrik Ton Akaryakıtın (Max. %1 kükürt içerikli Fuel Oil'in) temin edilmesi amacıyla hazırlanan önerge ekinde ihale dökümanlarına uygun olarak 34 USD/MTON birim keşif bedeli üzerinden, Merkezi İhale Komisyonu vasıtasıyla, uluslararası ihaleye çıkılabilmesi hususunda bağlı bulunduğumuz Bakanlığa, Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere gönderilmesine ve gerekli işlemleri ivedi olarak yürütmesi hususunda Kurum Genel Müdürünün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilir." şeklindeki 05.05.2022 tarih ve M.or/28/2022 numaralı kararı üretmiştir.

Anılan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, dönemin Genel Müdür Vekili akaryakıt temin ve taşıma ihalesinin uluslararası ihale olarak yapılabilmesi için gerekli Bakanlar Kurulu kararının üretilmesi hususunu 06.05.2022 tarih ve KTE.0.00-370/02-22/E.4805 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına iletmiştir (Ek-19).

İlgili yazı sonrasında, dönemin Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu akaryakıt temin ve taşıması için uluslararası ihaleye çıkılması hususunu 10.05.2022 tarih ve 83/2022 numaralı önerge ile Bakanlar Kurulunun bilgi ve onayına sunmuştur (Ek-20).

Konuya ilişkin yazılı bilgisine başvuru dönemin Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Sayın Özdemir Kalkanlı Kurumun 06.05.2022 tarihli yazısının aynı tarihte kendilerine ulaştığını ve 10.05.2022 tarihinde MİK vasıtası ile uluslararası ihaleye çıkılabilmesi hususunda önerge hazırlandığını ve Bakanlar Kuruluna sunulduğunu belirtmiştir.

83/2022 numaralı önerge 10.05.2022 tarihinde Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine ulaşmış ancak 12.05.2022 tarihinde yeni Bakanlar Kurulunun oluşturulması sonucu Maliye Bakanlığına

Sayın Sunat Atun'un atanması sebebiyle önerge yeniden değerlendirilmek üzere 13.05.2022 tarih ve BGS.0.00-2022-1-22/43 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına iade edilmiştir (Ek-21).

13.05.2022 tarihinde iade edilen önergeye ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından 04.07.2022 tarihine kadar ileri bir işlem yapılmamıştır. Konuya ilişkin hazırlanan 130/2022 numaralı önerge Maliye Bakanı Vekilliği yapan Sayın Fikri Ataoğlu tarafından 04.07.2022 tarihinde Bakanlar Kurulunun bilgi ve onayına sunulmuştur (Ek-22). Akabinde Bakanlar Kurulu Teknecik Elektrik Santralının bir yıllık gereksinimi olan 200,000 ±%10 mton akaryakıt alımı için uluslararası ihaleye çıkılması adına 04.07.2022 tarih ve Ü(K-I)317-2022 sayılı kararı üretmiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 07.07.2022 tarihinde, MİK tarafından 34 USD/mton prim keşif bedeli üzerinden 200,000 ±10% mton akaryakıt alımı için 209/2022 numaralı "Akaryakıt Temini ve Taşıma İhalesi" açılmıştır.

3.5 Yasa Gücünde Kararnameler

Dönemin Maliye Bakanı Sayın Sunat Atun Kurumun ihtiyacı olan akaryakıtı Türkiye Cumhuriyeti'nde Devlet şirketinden daha uygun fiyatla temin edilebilmesi amacıyla hazırlanan "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" yi 20.05.2022 tarih ve 87/2022 numaralı önerge ile Bakanlar Kurulu'nun onayına sunmuştur (Ek-23).

Bu bağlamda, Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan ve Hükümet değişikliği nedeniyle yeniden değerlendirilmek üzere 13.05.2022 tarihinde iade edilen 83/2022 numaralı uluslararası ihaleye çıkılma önergesinin (Bkz. Bulgu 3.4) yeniden Bakanlar Kuruluna sunulması yerine, Kamu İhale Yasası kapsamı dışında alım yapılması için önerge hazırlanıp Bakanlar Kurulu'nun gündemine getirildiği görülmektedir.

Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu 19/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararnameyi 20.05.2022 tarih ve Ü(K-I)22-2022 sayılı kararıyla onaylamış ve ilgili kararname 20.05.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yürürlüğe giriş tarihi 01.06.2022 olarak belirlenen Kararnamede Kurumun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı şirketlerden yapacağı akaryakıt alımlarının Kamu İhale Yasası kapsamı dışında tutulmasının Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği belirtilmiştir.

Kararname sonrası Turkish Petroleum International Anonim Şirketi'nden (TPIC) alım yapılması için girişimler yapılsa da firmanın istenilen özelliklere sahip akaryakıtı ve gemiyi istenilen sürede temin edememesi üzerine bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine ilgili Kararname 15.07.2022 tarih ve Ü(K-I)380-2022 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılarak yerine 37/2022 sayılı "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu İhale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname" onaylanmış ve 15.07.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 19/2022 sayılı Yasa Gücündeki Kararnamede sadece Türkiye Cumhuriyetindeki kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı şirketlerden yapılacak akaryakıt alımları Kararname kapsamına alınırken 37/2022 sayılı Yasa Gücündeki Kararnamede Türkiye Cumhuriyetinde devlet şirketi ve/veya özel şirket olan kurumlardan yapılacak akaryakıt alımları Kararname kapsamına alınmıştır. Bahse konu Kararname de 05.08.2022 tarih ve Ü(K-I)488-2022 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan 41/2022 sayılı "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu İhale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname" ile yürürlükten kaldırılmıştır.

3.6 Kamu İhale Yasası Kapsamı Dışında Yapılan Alımlar

Sidereal Lines Ltd. den akaryakıt alımlarının Haziran 2022 tarihi itibari ile sona ermesi sonrası akaryakıt ihtiyacını karşılamak adına muhtelif firmalardan elden teklif alınmış, alınan bu teklifler Bakanlar Kuruluna sunulmuş ve Bakanlar Kurulu kararlarına dayanılarak akaryakıt alımları gerçekleştirilmiştir.

Aşağıda bu akaryakıt alımları aktarılmıştır;

3.6.1 Aksa Enerji Üretim A.Ş.'den Akaryakıt Alımları

1. Teklif ve Alım

Kurumun talebi üzerine, Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Aksa A.Ş.) akaryakıt teminine ve Vedha Enterprises Ltd. akaryakıt taşımaya ilişkin tekliflerini 25.06.2022 tarihinde Kuruma iletmiştir. Anılan teklifler 29.06.2022 tarihinde Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve Yönetim Kurulu;

- 1,000 ±%5 mton akaryakıtın 685.14 USD/mton yakıt bedeli + 42 USD/mton navlun bedeli ile (Toplam 727.14 USD) Aksa A.Ş.'den temin edilmesine ilişkin Maliye Bakanlığı aracılığı ile Bakanlar Kuruluna önerge yapılması yönünde HAK/29/2022 numaralı kararı ve

- Akaryakıtın Kuruma taşınması için mton başına KDV hariç 115 TL bedelle taşımacılık hizmetinin Vedha Enterprises Ltd'den alınıp ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı aracılığı ile Bakanlar Kuruluna önerge yapılması yönünde HAK/30/2022 numaralı kararı üretmiştir.

Dönemin Genel Müdür Vekili Sayın Kamil Direl 29.06.2022 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı üretilmesi için konuyu Maliye Bakanlığına bildirmiş ancak Bakanlar Kurulu tarafından söz konusu alımın yapılmasına ilişkin karar üretilmemiştir.

Kurumun akaryakıt stok kayıtları incelendiğinde; Aksa A.Ş.'den ilk akaryakıt temininin 26.06.2022 tarihinde yani yukarıda anılan Yönetim Kurulu kararından önce gerçekleştirildiği görülmüştür. Anılan firmadan 26.06.2022-05.07.2022 tarihleri arasında 727.14 USD/mton birim fiyattan toplam 801.52 mton akaryakıt alımı gerçekleştirilmiştir. Firma akaryakıt satışına ilişkin 641,098.98 USD tutarında (KDV dahil) 03.08.2022 tarih ve 1954 numaralı faturayı düzenlemiştir. Diğer yandan taşımacılık işlerini gerçekleştiren Vedha Enterprises Ltd. toplam tutarı 101,392.28 TL olan 2 adet fatura düzenlemiştir (Ek-24).

Kurumun 26.07.2022 tarihinde Başbakanlığa bağlanması sonrası Aksa A.Ş.'den akaryakıt alımı hususu Sayın Kamil Direl tarafından 05.08.2022 tarihli yazı ile Başbakanlığa bildirilmiştir. Buna istinaden Başbakan Sayın Ünal Üstel tarafından imzalanan 09.08.2022 tarihli önerge ile konu Bakanlar Kurulunun gündemine getirilmiştir. Bakanlar Kurulu 10.08.2022 tarihinde 727.14 USD/mton fiyat ile satın alınan 802 mton akaryakıtın bedelinin ödenmesine ilişkin Ü(K-I)491-2022 numaralı kararı ve satın alınan akaryakıtın 115 TL/mton olan taşıma bedelinin ödenmesine ilişkin Ü(K-I)492-2022 numaralı kararı üretmiştir.

Ancak, Aksa A.Ş.'ye, denetimimizin tamamlandığı tarihe kadar bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Vedha Enterprises Ltd. tarafından gerçekleştirilen akaryakıt taşınması hizmetinin bedeli ise Bakanlar Kurulu kararından önce 06.07.2022 ve 14.07.2022 tarihlerinde firmaya ödenmiştir.

2. Teklif ve Alım

Kurumun talebi üzerine firma tarafından 09.08.2022 tarihinde akaryakıt teminine ilişkin yeni teklif sunulması sonrası Yönetim Kurulu, firmanın teklifine istinaden toplam KDV hariç 690.59 USD/mton teklif bedeli üzerinden 1,000 ±%5 mton akaryakıtın alınmasına yönelik 09.08.2022 tarih ve HAK/92/2022 numaralı kararı üretmiştir. Ayrıca Vedha Enterprises Ltd.'in 08.08.2022

tarihli akaryakıt taşımacılık hizmeti teklifine istinaden mton başına KDV hariç 115 TL'ye hizmetin alınması yönünde aynı tarihte HAK/93/2022 numaralı karar üretilmiştir.

Söz konusu karara istinaden Aksa Enerji Üretim A.Ş.'den 09.08.2022 tarihinden başlamak üzere muhtelif tarihlerde 690.59 USD/mton (KDV hariç) birim fiyat üzerinden toplam 261,152.13 USD fatura bedeli ile 343.78 mton akaryakıt alımı yapılmıştır.

19.08.2022 tarihinde Bakanlar Kurulu Aksa A.Ş.'den KDV hariç 690.59 USD/ Metrik ton fiyat bedeli karşılığında Kurum tarafından satın alınan 343.78 mton akaryakıtın bedelinin ödenmesine ilişkin Ü(K-I)579-2022 numaralı kararı ve satın alınan 343.78 mton akaryakıtın taşımacılık ücretinin Vedha Enterprises Ltd.'e ödenmesine ilişkin Ü(K-I)580-2022 numaralı kararı üretilmiştir.

Bakanlar Kurulu kararı sonrasında Aksa A.Ş. akaryakıt satışına ilişkin 261,152.13 USD (KDV dahil) tutarında 23.08.2022 tarih ve 1959 numaralı faturayı, taşımacılık işlerini gerçekleştiren Vedha Enterprises Ltd. ise 43,488.17 TL tutarındaki 155 numaralı faturayı düzenlemiştir (Ek-25). Ancak, bu hususta Aksa A.Ş.'ye denetimimizin tamamlandığı tarihe kadar bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Vedha Enterprises Ltd. tarafından gerçekleştirilen akaryakıt taşınması hizmetinin bedeli ise 02.09.2022 tarihinde firmaya ödenmiştir.

Sonuç olarak Aksa Enerji Üretim A.Ş.'den 2 seferde toplam 902,251.11 USD bedel ile 1,145.30 mton akaryakıt ve Vedha Enterprises Ltd'den toplam 144,880.45 TL tutarında taşımacılık hizmeti alınmış ancak her iki alımda da sözleşme imzalanmamış bu bağlamda alımlar belirli kurallara bağlanmamıştır.

37/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararname 05.08.2022 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırıldığından Bakanlar Kurulu tarafından ödemelerin yapılması yönünde olan 10.08.2022 ve 19.08.2022 tarihli kararlar söz konusu Kararname kapsamında değildir. Söz konusu alımlar Kamu İhale Yasası'nın hükümlerine de uygun olmayıp bu bağlamda yapılan alımların yasal çerçevesi bulunmamaktadır.

3.6.2 Petco Petrol Geri Kazanım Şirketi Ltd.'den Akaryakıt Alımları

1. Akaryakıt Alımı

Petco Petrol Geri Kazanım Şirketi Ltd. (Petco Ltd.) 24.06.2022 tarihinde 0.5% kükürt oranlı 2,300±%5 mton akaryakıtı 1,350 USD/mton fiyatından (1,289 USD akaryakıt bedeli + 61 USD prim bedeli) temin ve teslim etmeyi teklif etmiştir. Anılan teklif 24.06.2022 tarihinde Yönetim

Kurulunda görülmüş ve Petco Ltd'den akaryakıt alınması ile ilgili Maliye Bakanlığı aracılığı ile Bakanlar Kurulundan talepte bulunulması yönünde HAK/27/2022 numaralı karar üretilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı Kurum Genel Müdürlüğünce Maliye Bakanlığınca 24.06.2022 tarihli yazı ile bildirilmiştir. Maliye Bakanlığının 25.06.2022 tarihli ve 121/2022 numaralı önergesi ile konu Bakanlar Kurulunun gündemine taşınmıştır. Bakanlar Kurulu 25.06.2022 tarihli ve Ü(K-I)279-2022 sayılı kararı ile önergede belirtilenler ışığında ihtiyaç duyulan 2,300 ±%5 mton akaryakıtın Petco Ltd.'den temin edilmesi ve taşınmasına karar vermiştir.

Anılan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, Kurum ile firma arasında 28.06.2022 tarihli sözleşme (Ek-26) imzalanarak, 350 USD/mton birim fiyatından 2 seferde toplam 2,200 mton akaryakıt alımı yapılmış ve karşılığında firmaya 2,968,857.50 USD⁸ ödenmiştir (Ek-27).

2. Akaryakıt Alımı

Yönetim Kurulu, Petco Ltd.'in 04.07.2022 tarihinde 1,100 ± %10 mton akaryakıtı Kuruma tedarik edebileceği yönündeki teklifi üzerine 1,100 ± %10 mton akaryakıtın anılan firmadan temin edilmesi hususunda Bakanlar Kurulu kararı üretilmesi için Maliye Bakanlığı aracılığıyla önerge yapılması yönünde 04.07.2022 tarih ve HAK/37/22 numaralı kararı üretmiştir. Maliye Bakanlığının 04.07.2022 tarihli önergesi ile konu Bakanlar Kurulunun gündemine taşınmış ve Bakanlar Kurulu 04.07.2022 tarih ve Ü(K-I)318-2022 sayılı kararı üreterek ihtiyaç duyulan 1,100 ± %10 mton akaryakıtın anılan firmadan temin edilmesi ve taşınmasına karar vermiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, Kurum ile firma arasında 04.07.2022 tarihli sözleşme (Ek-28) imzalanarak 1,330 USD/mton fiyat ile 1,050 mton akaryakıt alımı yapılmış ve karşılığında firmaya 1,396,500 USD ödenmiştir (Ek-29).

3. Akaryakıt Alımı

Petco Ltd.'in 05.07.2022 tarihli yazısında 2,300 mton akaryakıtı nakliye dahil 1,330 USD birim fiyat üzerinden tedarik edebileceğini teklif etmesi üzerine, Yönetim Kurulu firmanın sunmuş olduğu teklif üzerinden alım yapılabilmesi adına Bakanlar Kurulu kararı üretilmesi için Maliye Bakanlığınca bildirimde bulunulmasına yönelik 06.07.2022 tarih ve HAK/38/2022 numaralı kararı üretmiştir. Aynı tarihte Maliye Bakanlığınca hazırlanan önerge ile konu

⁸ Faturalar toplamı 2,970,000 USD olmasına karşın bu tutardan 1,142.50 USD analiz ücreti kesintisi yapılarak 2,968,857.50 USD ödeme yapılmıştır.

Bakanlar Kurulunun gündemine taşınmış ve Bakanlar Kurulunda Petco Ltd.'in teklifi doğrultusunda 2,300 ± %10 mton akaryakıtın anılan firmadan temin edilmesi ve taşınmasına yönelik 06.07.2022 tarih ve Ü(K-I)362-2022 sayılı karar üretilmiştir.

Anılan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, Kurum ile firma arasında 07.07.2022 tarihli sözleşme (Ek-30) imzalanarak 1,330 USD/mton fiyattan 2 seferde toplam 2,100 mton akaryakıt alımı yapılmış ve firmaya toplam 2,789,572.50 USD⁹ ödenmiştir (Ek-31).

Yapılan Alımlara İlişkin Değerlendirme

- Sonuç olarak Petco Ltd'den muhtelif tarihlerde imzalanan 3 farklı sözleşme kapsamında toplam 5,350 mton akaryakıt alımı yapılmış ve karşılığında firmaya toplam 7,154,930 USD ödenmiştir.

Tablo-5

Sözleşme Tarihi	Fatura No	Miktar (mton)	Birim Fiyat (USD/mton)	Prim Bedeli (USD/mton)	Fatura Toplam Tutar (USD)	Ödenen Tutar (USD)
28.06.2022	0011-0013	2,200	1,289	61	2,970,000	2,968,857.50
04.07.2022	0014	1,050	1,269	61	1,396,500	1,396,500.00
07.07.2022	0017	2,100	1,269	61	2,793,000	2,789,572.50
Toplam		5,350			7,159,500	7,154,930

Not: Fatura tutarı ile ödenen tutar arasında yapılan analiz kesimleri sebebiyle farklılıklar olabilmektedir.

- Firmadan alım yapılması yönünde karar alınmadan önce Petco Ltd. haricinde başka firmalardan teklif alındığına yönelik bilgi/belge elde edilememiştir. Bu bağlamda fiyat avantajı sağlanması adına birden çok teklif alınmadan alım kararı üretildiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan ilgili firmadan teklifin kim tarafından alındığına ilişkin yeterli ve kanıtlayıcı bilgi/belge elde edilememiştir.

- Petco Ltd. ile imzalanan sözleşmelerin 14(b) maddesinde bağımsız gözetim firmasına yapılacak ödemenin taraflar arasında %50 oranında paylaşılacağı belirtilmektedir. Petco Ltd.'den 5 seferde alım yapılırken 4 sefere ilişkin numune alım ve analiz ücretinin %50'si oranında firmanın alacağından kesinti yapıldığı harcama belgeleri üzerinden görülmektedir.

⁹ Faturaların toplamı 2,793,000 USD olmasına karşın bu tutardan 3,427.50 USD analiz ücreti kesintisi yapılarak 2,789,572,50 USD ödeme yapılmıştır.

Ancak, bir sefere ilişkin 1,142.50 USD tutarında yapılması gereken kesintinin yapılmadığı saptanmıştır.

- Kurumun önceki akaryakıt alımlarında fiyat genellikle borsa fiyatı (Platts) + prim şeklinde iken söz konusu firmadan yapılan alımlarda sabit fiyatlar üzerinden anlaşıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda yapılan incelemede temin edilen 0.5% kükürt oranlı akaryakıtta ödenen fiyatların fatura tarihlerindeki borsa fiyatlarının (Platts) üzerinde olduğu saptanmış olup Kurumun anılan alımlara yönelik fiyat avantajı elde edemediği anlaşılmıştır. Yapılan hesaplamada 0.5% kükürt oranlı 5,350 mton akaryakıtın borsa fiyatından alınmış olması halinde toplam 2,396,475 USD daha az ödenebileceği ortaya çıkmıştır.

Tablo-6

Fatura No/Tarihi	Miktar (mton)	Faturalanan Akaryakıt Fiyatı (USD)	Fatura Tarihindeki Borsa Fiyatı (Platts)(USD)	Faturalanan Fiyat ile Borsa Fiyatı (Platts) Arasındaki Fark (USD)	Toplam Fark (USD)
11 / 27.06.2022	1,100	1,289	862.50	426.50	469,150
13 / 01.07.2022	1,100	1,289	862.75	426.25	468,875
14 / 05.07.2022	1,050	1,269	815.50	453.50	476,175
17 / 08.07.2022	2,100	1,269	801.25	467.75	982,275
	5,350				2,396,475

Not: Platts değerleri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Akaryakıt Birimi'nden temin edilmiştir.

Bu hususta bilgi talep edilen dönemin Genel Müdür Vekili Sayın Kamil Direl tarafımıza hitap 25.07.2022 tarihli yazısında, Petco Ltd.'den alınan akaryakıtın borsa üzerinden alınmadığını, firmanın akaryakıtı temin ettiği Socar Turkey Petrol Ticaret A.Ş (Socar T.P.T A.Ş.) isimli firma ile telefonda görüşüldüğünü ve anılan firmanın konu akaryakıtı borsa fiyatından almadığı, bu üründen yılda yaklaşık 45,000 mton temin edildiği, ilave depolama masrafları olduğu bu nedenle ürünün borsa fiyatından satılmasının mümkün olmadığı bilgisini verdiğini ayrıca yakıt temin edilmesinin aciliyet arz eden bir durum olduğunu ve bu aciliyet nedeni ile fiyat avantajının sağlanamadığını belirtmiştir.

- Petco Ltd.'in hissedarlarına bakıldığında Sidereal Lines Ltd. direktörünün Petco Ltd'in üç hissedarından biri olduğu ayrıca aynı kişinin Petco Ltd'in sekreterlik görevini yürüttüğü ancak Petco Ltd'in Kuruma ilk teklifini verdiği tarih olan 24.06.2022 tarihinde sekreterlik görevinden ayrıldığı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden elde edilen kayıtlardan görülmüştür. Bu bağlamda Kurumla ihtilafa düşerek akaryakıt tedarikini durduran Sidereal

Lines Ltd'in direktörünün, tedarikin durması gerekçesiyle çok daha yüksek fiyattan akaryakıt alınan şirketin hissedarlarından biri olduğu görülmektedir.

- Alımlar Bakanlar Kurulu Kararları ile gerçekleştirilmiştir. 19/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararnamede Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı şirketlerden yapılacak alımlar Kamu İhale Yasası kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak alımlar özel bir firmadan yapılmış olduğundan ilgili Yasa Gücünde Kararname kapsamında değildir. Söz konusu alımlar Kamu İhale Yasası'nın hükümlerine de uygun olmayıp bu bağlamda yapılan alımların yasal çerçevesi bulunmamaktadır.

3.6.3 İçkale Sosyal Hizmetler Taş. İnş. Gıda Tur. Oto San. ve Tic. Ltd.'den Akaryakıt Alımları

1. Akaryakıt Alımı

Kurumun teklif talebi sonrası İçkale Sosyal Hizmetler Taş. İnş. Gıda Tur. Oto San. ve Tic. Ltd (İçkale Ltd.) 13,000 mton akaryakıtı high fob med 1% + 165 USD birim fiyat üzerinden teslim edebileceğine yönelik 30.06.2022 tarihli teklifini Kuruma bildirmiştir. Ayrıca Alkagesta Ltd. şirketinden de teklif istenmiş ve firma 3,000 ±10% mton %1 kükürlü akaryakıtı high fob med 1% +150 USD birim fiyat üzerinden teslim edebileceğine yönelik 01.07.2022 tarihli teklifini Kuruma iletmiştir.

Yönetim Kurulu, yakıt temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle acil yakıt temini ihtiyacı doğduğunu belirterek verilen tekliflerin değerlendirilip nihai karar üretilmek üzere Bakanlar Kuruluna önerge yapılması için Maliye Bakanlığına yazı yazılmasına yönelik 01.07.2022 tarih ve HAK/35/2022 numaralı kararı üretmiştir. 02.07.2022 tarihinde teklifleri değerlendiren Bakanlar Kurulu 19/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararname kapsamında talep edilen yakıtın bulunamaması gerekçesiyle her iki firmadan da vermiş oldukları teklifler çerçevesinde yakıt temin edilmesine yönelik Ü(K-I)316-2022 sayılı kararı üretmiştir.

İlgili karar doğrultusunda İçkale Ltd ile Kurum arasında 04.07.2022 tarihli sözleşme imzalanarak 13,000 ±10% mton %1 kükürt oranlı yakıtın high fob med fuel %1 + 149 USD birim fiyatından teslimi konusunda anlaşmaya varılmıştır (Ek-32). Firmanın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan teklifinde prim bedeli 165 USD olarak belirtilmesine karşın sözleşmede 149 USD üzerinden anlaşma sağlandığı görülmektedir.

Sözleşme kapsamında gelen gemide sözleşmede belirlenen miktardan yaklaşık 900 mton fazla yakıt getirilmiş ve firma, getirilen fazla yakıtı sözleşme şartlarında Kuruma teslim etmeyi

önermiştir. Bunun üzerine konu Bakanlar Kurulu gündemine getirilmiş ve Bakanlar Kurulu gemide fazladan bulunan 900 ±20% mton akaryakıtın, 04.07.2022 tarihli sözleşme şartları ile teslim etme teklifi çerçevesinde alınmasına yönelik 15.07.2022 tarih ve Ü(K-I)379-2022 sayılı kararı üretmiştir.

Alım yapılmadan önce, akaryakıtın M/T CAN KA isimli gemi ile getirilebileceğinin firma tarafından bildirilmesi üzerine gemi Kurum Sörveyörü tarafından incelenmiş ve 30.06.2022 tarihli yazısında Teknecik Santrali Limanından tahliyede güvenli maksimum limit 14,400 mton olmasına karşın bahse konu geminin ağırlığının 37,582 mton olduğunu, sert rüzgar veya akıntı durumunda tahliye yapılamayacağını, bu tür gemilerin römorkör yardımı ile yanaşmasının zorunlu olduğunu ve ayrıca geminin kıçtan tahliye donanımı olmadığını raporlamıştır (Ek-33). Ancak, geminin uygun olmadığı yönündeki konu rapora rağmen teslimat söz konusu gemi ile yapılmış ve Kurum tarafından da kabul görmüştür. Bu hususta görüşlerine başvurduğumuz dönemin Genel Müdür Vekili Sayın Kamil Direl 25.07.2022 tarihli yazısında geminin Teknecik Terminali için uygun olmadığını, aciliyet nedeni ile sipariş vermek durumunda kaldıklarını, ayrıca geminin kıçtan tahliye için uygun duruma getirildiğini ve bir sorun yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtmiştir.

Geminin büyük olması nedeni ile yanaşması ve manevrası için Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.'den fazladan römorkör hizmeti alınmıştır. Fazladan alınan römorkör hizmetine ilişkin Kuruma 6,425.05 USD tutarında 355 numaralı fatura kesilmiştir (Ek-34). Ancak denetimimizin tamamlandığı tarihe kadar Kurum tarafından bu tutar ödenmemiştir.

04.07.2022 tarihli sözleşme kapsamında İçkale Ltd'den 13.07.2022 tarihinde 700 USD birim fiyat üzerinden 15,262.81 mton akaryakıt alınmış ve buna karşılık firmaya toplam 10,683,617.70 USD¹⁰ ödeme yapılmıştır (Ek-35).

İlgili firmadan 13.07.2022 tarihindeki 15,262.81 metrik ton akaryakıt alımı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Ancak, 19/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararnamede Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara bağlı şirketlerden yapılacak alımlar Kamu İhale Yasası kapsamı dışında bırakılırken ilgili alımlar özel bir firmadan yapılmış olduğundan 19/2022 sayılı Kararname kapsamında değildir. Söz konusu alım Kamu İhale Yasası'nın hükümlerine de uygun olmayıp bu bağlamda yapılan alımın yasal çerçevesi bulunmamaktadır.

¹⁰ Ödenmesi gereken toplam tutar 10,683,967.70 olmasına karşın hesaplamada yapılan hata sonucu 10,683,617.70 USD ödenmiştir.

2. Akaryakıt Alımı

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Latif Yücemöz'ün dönemin Genel Müdür Vekili Sayın Kamil Direl'e hitap 01.07.2022 tarihli yazısında santrallerdeki enerji üretiminin devamı için Ağustos 2022 sonuna kadar 60,000 mton akaryakıt temininin zaruri olduğunu belirtmesi üzerine, 15.07.2022 tarihli ve 37/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararname çerçevesinde Kurum yönetimi tarafından 6 firmadan elden teklif alınmıştır.

Yönetim Kurulu Kurumun akaryakıt stokundaki azalma ve ülkenin elektrik arz güvenliğinin sağlanması adına acil akaryakıt tedarikine ihtiyaç duyulması nedeniyle akaryakıt temini için sunulan teklifler arasından en uygun tekliften alım yapılması hususunda 15.07.2022 tarihli Kararname uyarınca Bakanlar Kurulu kararı üretilmesi için Maliye Bakanlığına bildirimde bulunulması yönünde 23.07.2022 tarih ve HAK/63/2022 numaralı kararı üretmiştir.

Teklifleri değerlendiren Bakanlar Kurulu, en düşük fiyat teklifi sunması ve en hızlı şekilde tedarik sağlayacak olması gerekçesi ile İçkale Ltd.'den 60,000 ±10% mton akaryakıtın "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" çerçevesinde temin edilmesine yönelik 23.07.2022 tarih ve Ü(K-I)387-2022 sayılı kararı üretmiştir.

Sunulan teklifler incelendiğinde; 3 teklifin sabit fiyat olarak, 3 teklifin ise platts + prim şeklinde verildiği, platts + prim şeklinde teklif verenler içerisinde en düşük teklifi veren 2 firmadan birinin İçkale Ltd. olduğu görülmektedir. Teslim etme süresi açısından bakıldığında da en kısa sürenin yine İçkale Ltd. tarafından teklif edildiği görülmektedir. Diğer yandan, ilgili firmanın Kuruma ilk teslimatı 149 USD prim bedeli üzerinden yaptığı dikkate alındığında, aynı firmanın kısa bir süre sonra prim bedeli için 2 katı düşük fiyat (75 USD) teklif vermiş olması dikkat çekmektedir.

Alınan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda firma ile 25.07.2022 tarihli sözleşme imzalanmış olup 60,000 ±10% mton %1 kükürt oranlı akaryakıtın %1 high fob med fuel + 75 USD prim bedeli üzerinden teslim edilmesi hususunda anlaşma sağlanmıştır (Ek-36).

25.07.2022 tarihli sözleşme kapsamında anılan firmadan Eylül 2022 ayı sonuna kadar 7 seferde toplam 33,245,905.09 USD tutarında 50,633.41 mton akaryakıt alımı gerçekleştirilmiştir¹¹(Ek-

¹¹ İçkale Ltd.'den akaryakıt alımları Eylül ayı sonrasında da devam etmiştir. Ancak, denetim Eylül ayı sonu itibarı ile sonlandırılmış olup sonrasındaki alımlar denetim kapsamına dahil edilmemiştir.

37). Söz konusu alımlar 37/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararnamedeki şartlara uygun olarak yapılmıştır. Eylül ayı sonrasında da sözleşme kapsamında ilgili firmadan alım yapılmaya devam edilmiştir.

Gecikme Tazminatı Hesaplaması ve Analiz Ücretleri

İçkale Ltd. ile imzalanan 25.07.2022 tarihli sözleşmenin 3. maddesinde 1. sevkiyatın 30-31 Temmuz 2022'de gerçekleşeceği, diğer teslimat tarihlerinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde karşılıklı olarak belirleneceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda Santrallar İşletme Şube Amiri tarafından 29.07.2022 tarihinde akaryakıt teslimat tarihlerini içeren çizelge hazırlanmıştır.

Sözleşmenin 10. maddesinde ise müteahhitin akaryakıtı sözleşmenin imzalandığı günden itibaren en geç 10 gün içinde kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kuruma teslim etmezse gecikilen süre için günlük % 0,5 (binde beş) tutarında bir gecikme tazminatı ödeyeceği, bu gecikme tazminatının müteahhitin o parti mal için alacağından kesileceği belirtilmektedir.

25.07.2022 tarihli sözleşme kapsamındaki ilk üç sevkiyatta firma tarafından çizelgede belirtilen süre ve miktarlara uygun teslimat yapılmadığı gerekçesi ile Santrallar İşletme Şube Amiri sözleşmenin 10. maddesine istinaden 141,139.59 USD gecikme tazminatı kesilmesi gerektiğini hesaplayarak konunun Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulması için 16.08.2022 tarihinde dönemin Genel Müdür Vekili Sayın Kamil Direl'e yazı yazmıştır. Sayın Kamil Direl 17.08.2022 tarihinde hazırlanmış olduğu 177/2022 numaralı önergesi ile konuyu Yönetim Kuruluna sevk etmiştir (Ek-38). Ancak Yönetim Kurulu tarafından firmaya ceza kesilmesi hususunda üretilmiş bir karar tarafımıza sunulmamış olup firmanın alacağından bu tutarda bir kesinti de yapılmamıştır.

Diğer yandan, İçkale Ltd. ile imzalanan sözleşmelerin 13(b) maddesinde bağımsız gözetim firmasına yapılacak ödemenin taraflar arasında %50 oranında paylaşılacağı belirtilmektedir. Ancak, Eylül 2022 ayı sonuna kadar firmadan 8 sefer alım gerçekleştirilmiş olup bu seferlere ilişkin oluşan numune alma ve analiz ücretlerinin %50'sinin İçkale Ltd.'in alacağından kesilmediği veya firmadan tahsil edilmediği saptanmıştır.

3.6.4 Alkagesta Ltd.'den Akaryakıt Alımı

Yukarıda aktarıldığı üzere, vermiş oldukları teklife istinaden Alkagesta Ltd.'den akaryakıt alımı yapılmasına yönelik alınan 02.07.2022 tarih ve Ü(K-I)316-2022 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda firma ile Kurum arasında 21.07.2022 tarihli sözleşme imzalanarak 3,000

±10% mton %1 kükürlü akaryakıtın high fob med 1% +150 USD birim fiyat üzerinden teslim edileceği hususunda anlaşma sağlanmıştır.

Sözleşme kapsamında 30.07.2022 tarihinde Alkagesta Ltd.'den 753.75 USD fiyat ile toplam 2,318,058.63 USD tutarında 3,075.37 mton akaryakıt alınmıştır (Ek-39). Firma tarafından getirilen akaryakıtla ilişkin yapılan analizler sonucunda akaryakıtın bazı parametrelerinde limit aşımı olduğu saptanmıştır. Bunun üzerine Kurumun İşletme Şube Amiri hesaplama yaparak 02.08.2022 tarihli Genel Müdürlüğe hitap yazısında firmanın kesmiş olduğu fatura üzerinden 57,487.85 USD ceza kesintisi yapılması gerektiğini bildirmiştir. Bu doğrultuda bu tutar firmanın alacağından düşülerek toplam 2,260,570.78 USD ödeme yapılmıştır.

Alkagesta Ltd. ile imzalanan sözleşmelerin 14(b) maddesinde bağımsız gözetim firmasına yapılacak ödemenin taraflar arasında %50 oranında paylaşılacağı belirtilmektedir. Ancak bu ücrete ilişkin Alkagesta Ltd.'in alacağından kesinti yapılmamış veya bu ücret firmadan tahsil edilmemiştir.

Alkagesta Ltd'den akaryakıt alımı 02.07.2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Ancak, 19/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararnamede Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara bağlı şirketlerden yapılacak alımlar Kamu İhale Yasası kapsamı dışında bırakılmış olmasına karşın Bakanlar Kurulu tarafından alım yapılması kararlaştırılan firmanın özel bir firma olması nedeniyle ilgili alım Kararname kapsamında değildir. Söz konusu alım Kamu İhale Yasası'nın hükümlerine de uygun olmayıp bu bağlamda yapılan alımın yasal çerçevesi bulunmamaktadır.

3.6.5 Sözleşmelerin Değerlendirilmesi

Akaryakıt alımlarına ilişkin akdedilen sözleşmelerde Kamu İhale Yasası kapsamında hazırlanan teknik şartname, idari şartname ve eklerinin bağlayıcı unsurlar olduğu yönünde bir ibare yer almamaktadır. Ayrıca, sözleşmelerde;

- Taraflarca belirlenen spesifikasyonlara uygun akaryakıtın getirilmemesi durumunda hangi cezanın uygulanacağına,
- Akaryakıtın sözleşme koşullarına uygun olarak temin edilmesini güvence altına alacak teminat mektubu alınmasına,
- Sürastarya oluşması durumunda bu bedelin kim tarafından hangi şartlarda karşılanacağına,

- Teknecik Elektrik Santrali Limanından tahliye yapmaya uygun özelliklerde geminin sağlanmasına,
- Akaryakıtın temin edileceği tedarikçinin/rafinerinin opsiyon belgesi ve gemi opsiyon belgesi gibi ihalede zorunlu belge olarak nitelendirilen belgelerin sağlanmasına,

ilişkin düzenlemelerin yer almadığı, bu bağlamda akdedilen sözleşmelerde Kurumun istediği spesifikasyonlarda akaryakıtı temin etmesini güvence altına alacak gerekli önlemlerin alınmadığı saptanmıştır.

3.6.6 Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu'ndan Elektrik Enerjisi Alımı

Yönetim Kurulunun İA/07/2016 sayılı ve 08.01.2016 tarihli kararı ile ihtiyaç oluşması halinde Güney Kıbrıs Elektrik Kurumundan karşılıklı elektrik enerjisi alınması ve/veya verilmesi konusunda Kurum Genel Müdürü yetkili kılınmıştır.

Bu doğrultuda 04.07.2022-31.07.2022 dönemini kapsayan süre için Güney Kıbrıs Elektrik Kurumundan elektrik enerjisi temin edilmesine yönelik 04.07.2022 tarihli sözleşme imzalanmıştır. Yukarıda anılan Yönetim Kurulu kararına göre Kurum Müdürü yetkili kılınmasına rağmen sözleşmeyi dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Akyiğit imzalamıştır. İlgili sözleşmeye istinaden anılan tarihler arasında toplam 6,166,255.39 USD bedel ile 13,454,050 kw elektrik enerjisi alınmıştır.

Sözleşmenin sona ermesi üzerine 03.08.2022-31.08.2022 dönemini kapsayan süre için Güney Kıbrıs Elektrik Kurumundan elektrik enerjisi temin edilmesine yönelik 03.08.2022 tarihli bir sözleşme daha imzalanmıştır. Sözleşme yine dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Akyiğit tarafından imzalanmıştır. İlgili sözleşmeye istinaden anılan tarihler arasında toplam 2,702,020.59 USD bedel ile 5,623,036 kw elektrik enerjisi alınmıştır.

Sonuç olarak Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu ile imzalanan 2 sözleşme doğrultusunda toplam 8,868,275.98 USD bedel ile 19,077,086 kw elektrik enerjisi satın alınmıştır (Ek-40). Bu bağlamda Güney Kıbrıs Elektrik Kurumundan kw başına ortalama 0,46 USD maliyet ile elektrik enerjisi alımı gerçekleştirilmiştir.

3.6.7 Sidereal Lines Ltd'in Sözleşme Kapsamı Dışında Akaryakıt Temin Etme Teklifi

Dönemin Genel Müdür Vekili Kamil Direl 30.06.2022 tarihinde Sidereal Lines Ltd. Direktörü Sayın Ulus Göker'e göndermiş olduğu elektronik postada yakıt stokunun tükenmesi nedeniyle 6-7 Temmuz tarihine kadar acil olarak akaryakıtın temin edilip edilemeyeceğini sormuştur.

Sayın Göker cevaben göndermiş olduğu elektronik postada (Ek-41) Maliye Bakanlığı Bakanlık Müsteşarı, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, MİK Başkanı ve Kurum Yönetim Kurulu Başkanı ile yapılan toplantı neticesinde prensipte aşağıda verilen hususlarda anlaşma sağlandığı bildirilmiştir;

- 22.10.2021 tarihli sözleşme kapsamı dışında 05.07.2022-15.07.2022 tarihleri arasında 4,000-4,500 mtonluk akaryakıtın Med Platts Mean + 115 USD fiyatından Kuruma temin edilmesi,
- Sözleşmede belirtilen fiyat ve ödeme şartlarında yaklaşık 12,000 mton akaryakıtın 25 Temmuz 2022’de teslim edilmesi sonrası karşılıklı olarak sözleşmenin feshedilmesi,
- Kurumun ödenmemiş bakiyeyi bir tamam firmaya ödemesi,
- Mahkeme nezdinde bulunan davanın yukarıdaki şartlara bağlı olarak sulh edilerek sona erdirilmesi.

Sayın Ulus Göker’in cevabına istinaden Sayın Kamil Direl 03.07.2022 tarih ve 126/2022 numaralı önergeyi (Ek-42) ve uzlaşma protokolünü hazırlamıştır. Uzlaşma protokolü Sayın Ulus Göker’in uzlaşma olduğunu belirttiği hususları içermekte olup bu protokol taraflarca imza edilmemiştir. İlgili önergede ise Sayın Kamil Direl Sayın Ulus Göker’in bildirmiş olduğu şartlarda sözleşme kapsamı dışında alım yapılabilmesi adına nihai karar üretilmesi için konunun Yönetim Kurulunda değerlendirilmesini talep etmiştir. Ancak bu hususta Yönetim Kurulu kararı üretilmemiştir.

3.7 209/2022 Numaralı İhalelerin İptali ve Sonrasında Açılan İhaleler

3.4 numaralı bulguda bahsedildiği üzere bir yıllık ihtiyacın karşılanması adına 34 USD/mton prim keşif bedeli üzerinden 200,000 ±10% mton akaryakıt alımı için 209/2022 numaralı “Akaryakıt Temini ve Taşıma İhalesi” açılmıştır. İhale sürecinin devam ettiği dönemde akaryakıt ihtiyacını karşılamak için Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda muhtelif firmalardan akaryakıt temin edilmiştir.

İhalelerin 34 USD/mton prim keşif bedeli ile açılması sonrasında, prim keşif bedelinin değerlendirilmesi hakkında Genel Müdürlük tarafından görev verilen Kurum Sörveyör’ü 27.07.2022 tarihli yazısında, yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgilerden ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri de göz önüne alındığında prim bedeli için 45-50 USD/mton aralığında bir fiyatın uygun olabileceği kanaatinde olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine, konunun Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanması için 150/2022 numaralı önerge Yönetim Kuruluna

sunulmuş, Yönetim Kurulu ise yeni keşif bedelinin 47.50 USD/mton olarak güncellenmesi ve zeyilname yayınlanması hususunda 27.07.2022 tarih ve HAK/67/2022 numaralı kararı üretmiştir. Bu karar doğrultusunda MİK tarafından keşif bedelinin 47.50 USD/mton olarak değiştiğini belirten zeyilname yayınlanmıştır.

MİK Başkanı son dönem akaryakıt alımlarındaki 75 USD/mton fiyat göz önünde bulundurulduğunda 47.50 USD/mton olarak güncellenen prim keşif bedeliyle ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmayacağı kanaatinde olduklarını, dolayısıyla prim keşif bedelinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini Kurum Müdürlüğüne gönderdiği 02.08.2022 tarihli yazısında belirtmiştir. Yönetim Kurulu, Merkezi İhale Komisyonu Başkanının yazısı üzerine ve yapılan piyasa araştırmalarına göre prim keşif bedelinin düşük kaldığını belirterek daha önce belirlenmiş prim keşif bedeli olan 47.50 USD/mton ile son gerçekleştirilen akaryakıt alım bedeli olan 75 USD/mton'un ortalaması alınarak yeni prim keşif bedelinin 61.25 USD/mton olarak güncellenmesi ve zeyilname yayınlanması hususunda 02.08.2022 tarih ve HAK/82/2022 numaralı kararı üretmiştir. Bu karar doğrultusunda MİK tarafından prim keşif bedelinin 61.25 USD/mton olarak değiştiğini belirten zeyilname yayınlanmıştır.

209/2022 numaralı ihalenin kapanış tarihi olan 11.08.2022 tarihinde teklifler açılmış ve 6 adet teklif değerlendirmeye alınmıştır. MİK'in, Bilirkişi Değerlendirme Raporuna istinaden hazırlanmış olduğu 24.08.2022 tarihli gerekçeli kararında hiçbir teklifin uygun bulunmadığını, ayrıca kamu yararı gereği tüm hassasiyetler de dikkate alınarak 10 iş günü içerisinde yeniden pazarlık usulü ihaleye çıkılmasının ve uygun teklif bulunmaması nedeniyle de konu ihalenin iptal edilmesinin uygun bulunduğunu belirtilmiştir.

MİK 26.08.2022 tarih ve MİK.0.00-424/02[424/02]-22/E.735 sayılı yazısı ile tüm ihale katılımcılarına 209/2022 numaralı ihalenin iptal edildiğini bildirmiş ayrıca aynı tarihte aynı şartnameler ile 269/2022 numaralı pazarlık usulü ihalenin açıldığını duyurmuştur.

269/2022 numaralı ihalenin kapanış tarihi olan 15.09.2022 tarihinde teklifler açılmış ve gelen 7 tekliften 4 tanesi geçerli bulunmuştur. Teklifleri geçerli bulunan katılımcılar 19.80 USD/mton, 30 USD/mton, 45.9376 USD/mton ve 45.94 USD/mton şeklinde son tekliflerini sunmuşlardır. Akabinde MİK ihalenin 45.9376 USD/mton fiyat teklif eden İçkale Ltd. tarafından kazanıldığını 16.09.2022 tarih ve MİK 222/2022 numaralı kararı ile ilan etmiştir (Ek-43).

MİK tarafından ihalenin sonucunun ilan edilmesinin ardından Bakanlar Kurulu açıklanan ihalenin iptal edilmesine ve kamu yararı esas alınarak yeniden en kısa zamanda şartname ve

sözleşmede değişiklik yapıp ihaleye çıkılmasına yönelik 19.09.2022 tarih ve Ü(K-I)812-2022 sayılı kararı üretmiştir. Ancak 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'nın 78(1)(B) maddesinde tekliflerin sunulması için verilen sürenin sona ermesinden ve teklif zarflarının açılmasından sonra aşağıda verilen hallerde ihale sürecinin iptal edilebileceği hükme bağlanmıştır.

- (a) Hiçbir teklifin sunulmadığı ve/veya kabul edilebilir bir teklifin sunulmadığı halinde,
- (b) Katılımcı sayısının bu Yasa uyarınca ihalenin verilmesine ilişkin usullerde belirlenen minimum sayıdan az olması halinde
- (c) Teklif edilen tüm fiyatların, ilgili kamu ihalesi konusunda planlanan veya ayrılan kaynakları aşması halinde.

Ancak, ihalenin iptal edilmesi için bu şartlardan hiçbiri oluşmamıştır. Ayrıca ilgili Yasada ihaleyi kazanan firmanın MİK kararıyla ilan edilmesinden sonra ihalenin iptal edilebilmesini düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

269/2022 numaralı ihalenin iptal edilmesinin akabinde ihalede değişikliğe gidilerek 52 USD/mton prim keşif bedeli üzerinden 150,000 ±20% mton akaryakıt alımı için Merkezi İhale Komisyonu 287/2022 numaralı pazarlık usulü ihalenin açıldığını 22.09.2022 tarihinde duyurmuştur. Ancak, pazarlık usulü ihale yapılabilmesi için gereken koşullar 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'nın 22. maddesinde belirlenmiş olup, 287/2022 numaralı ihalede bu koşulların oluşmadığı, bu bağlamda Kamu İhale Yasası hilafına olacak şekilde pazarlık usulü ile ihaleye çıktığı görülmektedir.

287/2022 numaralı ihale süreci devam ederken 269/2022 numaralı ihalenin katılımcılarından Sidereal Lines Ltd. direktörleri 269/2022 numaralı ihaleye ilişkin Rekabet Kuruluna itiraz başvurusu yapmıştır. Rekabet Kurulu, yapılan itiraz sonucunda Kamu İhale Yasası'nın 82. maddesi tahtında konu ihale ile ilgili tüm işlemlerin ve 269/2022 numaralı ihaleye ilişkin iptal kararının Kurul'un dosya konusu itiraz hakkındaki nihai kararının tebliğ edileceği tarihe kadar durdurulması ve/veya bu ihale konusunda ileri işlem yapılmaması yönünde 27.09.2022 tarih ve 170/2022 sayılı kararı üretmiştir. Akabinde Rekabet Kurulu yaptığı değerlendirmeler sonucunda MİK'in konu ihale ile ilgili yasal mevzuata uygun herhangi bir iptal kararı bulunmadığı sebebiyle gerçekleşen usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için MİK tarafından gerekenin yapılmasına yönelik 10.10.2022 tarih ve 183/2022 sayılı kararı üretmiştir. Rekabet Kurulu kararı sonrasında MİK tarafından 287/2022 sayılı ihale de iptal edilmiştir.

Bu bağlamda, raporumuzun yayınlandığı tarih itibari ile ihale süreci sonuçlandırılmamıştır.

3.8 Kamu İhale Yasası Kapsamı Dışındaki Alımların Mali Boyutunun Değerlendirilmesi

Sidereal Lines Ltd. ile yapılan 22.10.2021 tarihli sözleşmenin 15 (a) maddesi "...İşbu sözleşme ile temin edilecek yakıtın tesliminin tamamlanmasına rağmen daha sonraki yakıt ihtiyacının karşılanması için yeni açılacak ihalenin sonuçlandırılmaması, Kurumun yakıt ihtiyacının olması ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile talep edilmesi halinde Müteahhit, aynı şartlarda, aynı fiyattan ve en fazla 3 (üç) ay daha akaryakıt tedarik etmeye devam edecek ve bu amaçla ek sözleşme imzalanacaktır." şeklindedir. Bu maddede belirtildiği şekilde 3 ay daha akaryakıt tedarikinin sağlanması için yeni bir ihalenin açılıp sonuçlandırılmamış olması, Kurumun yakıt ihtiyacının olması ve Yönetim Kurulunun 3 ay daha alım yapılması yönünde bir talebi olması gerekmektedir.

Yukarıdaki 3.4 numaralı bulguda aktarıldığı üzere ihaleye çıkılması için Yönetim Kurulu kararı 05.05.2022 tarihinde alınmış, 06.05.2022 tarihinde bu hususta Bakanlar Kurulu kararı alınmasına yönelik Maliye Bakanlığına başvuru yapılmıştır. Maliye Bakanlığı 10.05.2022 tarihinde uluslararası ihaleye çıkılmasına ilişkin 83/2022 numaralı önergeyi Bakanlar Kuruluna sunmuş ancak Bakanlar Kurulu değişikliği nedeniyle ilgili önerge 13.05.2022 tarihinde Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. 13.05.2022 tarihinde iade edilen önergenin Maliye Bakanlığı tarafından gecikmeli olarak 04.07.2022 tarihinde Bakanlar Kuruluna sunulması nedeniyle uluslararası ihaleye çıkılma kararı Bakanlar Kurulu'nca 04.07.2022 tarihinde alınmış ve bu karara istinaden MİK tarafından 209/2022 numaralı ihale 07.07.2022 tarihinde açılmıştır. İhalenin açılması sonrası 15.07.2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından sözleşmenin 15(a) maddesine istinaden 3 ay süre ile sözleşme içeriğine uygun olarak aynı fiyattan ve aynı koşullarda yakıt alınması kararı alınmıştır. Ancak kararın alındığı tarihte Sidereal Lines Ltd. yaşanan ihtilaflar neticesinde Kurum aleyhine dava dosyalamış ve sözleşmeyi tek taraflı feshetmiş durumdaydı.

Bu bağlamda, Sidereal Lines Ltd ile imzalanan sözleşmede belirtilen miktarın alımının tamamlandığı Haziran 2022'de yeni açılmış ihale ve Yönetim Kurulu tarafından 3 ay daha alım yapılmasına ilişkin üretilmiş bir karar mevcut değildi. İhalenin zamanında açılmaması, bu sebeple Yönetim Kurulunca zamanında 3 ay uzatma kararı alınmaması ve uzatma kararının alındığı tarihte ise sözleşmenin tek taraflı feshedilmiş durumda olması nedenleriyle firmadan aynı şartlarda 3 ay daha akaryakıt alımı gerçekleştirilememiştir.

Söz konusu madde bir önceki ihaleyi (218/2019 numaralı ihale) kazanan Mors Ltd. ile yapılan 11.09.2019 tarihli sözleşmede "...Kıb-Tek Yönetim Kurulunun sözleşme süresi sonrası için

yeniden ihaleye çıkılması için karar üretmemesi veya çıkılmış ise açılan ihalenin sonuçlandırılmaması ve yakıt ihtiyacı olması halinde, Müteahhit, Kıb-Tek tarafından talep edilmesi halinde aynı şartlarda ve aynı fiyattan en fazla üç ay daha yakıt temin etmeye devam edecektir.” şeklindedir. Bu maddede ihaleye çıkılmamış olması durumunda dahi 3 aya kadar alım garantisi sağlanmıştır. Bu bağlamda Sidereal Lines Ltd. ile yapılan sözleşmede Kurumun akaryakıt teminini güvence altına alan ilgili maddede Kurumun aleyhine olacak şekilde değişikliğe gidildiği görülmektedir.

264/2021 numaralı ihale kapsamında Sidereal Lines Ltd.’den “Platts+33.23 USD” birim fiyatı üzerinden akaryakıt alınmıştır. Sidereal Lines Ltd.’den 3 ay daha akaryakıt alımı yapılamaması ve yeni ihalenin sonuçlandırılmaması neticesinde Haziran 2022’den itibaren Bakanlar Kurulu kararları ile gerçekleştirilen akaryakıt alımlarında ise farklı firmalardan farklı birim fiyatlarıyla alımlar yapılmıştır. Şöyle ki;

- Aksa Enerji Üretim A.Ş.’den 801.52 mtonu 727.14 USD/mton birim fiyattan, 343.78 mtonu 690.59 USD/ mton birim fiyattan olmak üzere toplam 902,251.11 USD bedel ile 1,145.30 mton akaryakıt alınmıştır. Ayrıca ilgili akaryakıtın taşınması için Vedha Enterprises Ltd’e 144,880.45 TL ödenmiştir.
- Petco Petrol Geri Kazanım Ltd. Şti.’den 2,200 mtonu 1,350 USD birim fiyattan ve 3,150 mtonu 1,330 USD birim fiyattan olmak üzere toplam 7,159,500 USD bedel ile 5,350 mton akaryakıt alınmıştır.
- Alkagesta Ltd’ten “Platts+150 USD” birim fiyat üzerinden toplam 2,318,058.63 USD bedel ile 3,075.37 mton akaryakıt alınmıştır.
- İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık İnşaat Gıda Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den Eylül 2022 ayı sonuna kadar 15,262.81 mtonu “Platts+149 USD” birim fiyattan ve 50,633.41 mtonu “Platts+75 USD” birim fiyattan olmak üzere toplam 43,929,522.79 USD bedel ile 65,896.22 mton akaryakıt alınmıştır.

Bu bağlamda anılan firmalardan 26.06.2022-20.09.2022 tarihleri arasında toplam 54,317,626.02 USD tutarında 75,466.89 mton akaryakıt alınmıştır. Tarafımızca yapılan hesaplamada; aynı miktarda akaryakıtın aynı tarihlerde 264/2021 numaralı ihale kapsamında ve/veya şartlarında Sidereal Lines Ltd’den alınabilmesi durumunda 47,575,532.57 USD ödeneceği saptanmıştır. Bu bağlamda, Sidereal Lines Ltd ile 3 ay daha sözleşme şartlarında alım yapılamaması sonucunda toplamda 6,742,093.45 USD daha fazla maliyetli alım

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Güney Kıbrıs Elektrik Kurumundan toplam 8,868,275.98 USD bedel (kw başına ortalama 0.46 USD) ile 19,077,086 kw elektrik alımı da yapılmıştır.

Tablo-7

Firma	Miktar (m/ton)	Kamu İhale Yasası Kapsamı Dışındaki Alımlar					264/2021 Numaralı İhalenin Şartlarına Göre Hesaplanan				Fazladan Katılan Maliyet (USD)
		Fatura Tarihi	Fatura Platts Fiyat (USD)	Fatura Prim Fiyat (USD)	Fatura Toplam Birim Fiyat (USD)	Fatura Tutarı (USD)	Platts Fiyat (USD)	Prim Fiyat (USD)	Toplam Birim Fiyat (USD)	Toplam Tutar (USD)	
PETCO	1,100.00	27/06/2022	1,289.00	61.00	1,350.00	1,485,000.00	633.58	33.23	666.81	733,485.50	751,514.50
	1,100.00	01/07/2022	1,289.00	61.00	1,350.00	1,485,000.00	614.57	33.23	647.80	712,578.00	772,422.00
	1,050.00	05/07/2022	1,269.00	61.00	1,330.00	1,396,500.00	599.86	33.23	633.09	664,748.32	731,751.68
	1,050.00	08/07/2022	1,269.00	61.00	1,330.00	1,396,500.00	580.20	33.23	613.43	644,106.27	752,393.73
	1,050.00	08/07/2022	1,269.00	61.00	1,330.00	1,396,500.00	569.88	33.23	603.11	633,260.25	763,239.75
İÇKALE	14,300.00	13/07/2022	551.00	149.00	700.00	10,010,000.00	580.20	33.23	613.43	8,772,114.00	1,237,886.00
	962.81	15/07/2022	551.00	149.00	700.00	673,617.70	580.20	33.23	613.43	590,620.91	82,996.79
	3,100.00	05/08/2022	594.75	75.00	669.75	2,076,225.00	607.57	33.23	640.80	1,986,474.36	89,750.64
	3,000.00	11/08/2022	594.75	75.00	669.75	2,009,250.00	598.50	33.23	631.73	1,895,190.00	114,060.00
	3,024.00	12/08/2022	599.00	75.00	674.00	2,099,197.37	597.64	33.23	630.87	1,907,739.88	191,457.49
	5,109.41	17/08/2022	595.25	75.00	670.25	3,424,582.72	602.48	33.23	635.71	3,248,089.73	176,492.99
	12,200.00	26/08/2022	581.50	75.00	656.50	8,009,300.00	599.66	33.23	632.89	7,721,246.91	288,053.09
	12,200.00	05/09/2022	586.75	75.00	661.75	8,073,350.00	591.25	33.23	624.48	7,618,656.00	454,694.00
	12,000.00	19/09/2022	554.50	75.00	629.50	7,554,000.00	607.27	33.23	640.50	7,686,032.73	-132,032.73
ALKAGESTA	3,075.37	01/08/2022	603.75	150.00	753.75	2,318,058.63	605.98	33.23	639.21	1,965,791.88	352,266.75
AKSA	801.52	03/08/2022	685.14	42.00	727.14	641,098.98	663.75	33.23	696.98	558,643.41	82,455.57
	343.78	23/08/2022	615.59	75.00	690.59	261,152.13	655.45	33.23	688.68	236,754.41	24,397.72
VEDHA	-	30/06/2022	-	-	-	3,740.86	-	-	-	-	3,740.86
	-	05/07/2022	-	-	-	2,168.13	-	-	-	-	2,168.13
	-	12/08/2022	-	-	-	2,384.51	-	-	-	-	2,384.51
	75,466.89					54,317,626.02				47,575,532.57	6,742,093.45

Not: Vedha Enterprises Ltd. faturaları Türk Lirası olarak düzenlenmiştir. Ancak diğer tüm faturalar USD olarak düzenlendiği için Vedha Enterprises Ltd. in faturaları ödeme günündeki döviz satış kuru kullanılarak USD'ye çevrilmiştir.

3.9 Sözleşmelerin Pullanması

19/1963 sayılı Pul Yasası kuralları çerçevesinde yapılan denetimde Sidereal Lines Ltd. ile yapılan sözleşmenin eksik pullandığı, Petco Ltd, İçkale Ltd. ve Alkagesta Ltd. ile yapılan sözleşmelerin ise pullanmadıkları tespit edilmiştir.

Pul Yasası'nın 20. maddesinde sonradan pullama yapılması durumunda ödenecek tutarlar belirlenmiştir. Bu madde doğrultusunda, Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi de dikkate alınarak, 20.09.2022 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi ile yapılan çalışma

sonucunda ařağıdaki tabloda belirtilen pul bedelleri hesaplanmıřtır. Buna gre 20.09.2022 tarihi itibari ile denmemiř pul bedeli cezaları ile birlikte toplam 5,890,601.06 TL olarak hesaplanmıřtır.

Tablo-8

Firma	Szleřme Tarihi	Faturalanan Toplam Bedel (USD)	Hesaplanan Pul Bedeli (TL)	Hesaplanan Cezalı Pul Bedeli (TL)
Sidereal Lines Ltd.*	22.10.2021	96,710,327.10	1,637,042.16	3,274,084.32
Petco Ltd.	28.06.2022	2,970,000.00	161,628.52	323,257.04
Petco Ltd.	04.07.2022	1,396,500.00	127,962.00	255,924.00
Petco Ltd.	07.07.2022	2,793,000.00	158,384.80	316,769.60
İkale Ltd.	04.07.2022	10,683,617.70	352,368.19	704,736.38
İkale Ltd.**	25.07.2022	33,245,905.09	716,467.78	716,467.78
Alkagesta Ltd.	21.07.2022	2,318,060.14	149,680.97	299,361.94
Toplam				5,890,601.06

Not-1:Szleřmelerin dviz zerinden yapılması nedeniyle hesaplamalar 20.09.2022 tarihindeki KKTC Merkez Bankası Efektif Satıř Kuru esas alınarak yapılmıřtır.

Not-2: Tabloda belirtilen tutarlar 20.09.2022 tarihindeki pul bedelini gstermektedir. denecek tutar deme tarihindeki dviz kuruna ve ceza tutarına gre farklılık gsterecektir

**Sidereal Lines Ltd. ile yapılan szleřmeye iliřkin toplam 1,879,523.13 TL pul bedeli hesaplanmıřtır. Ancak bu tutarın 242,480.97 TL'lik kısmı nceden pullanmıřtır. Buna gre, eksik kalan kısım olan 1,637,042.16 TL zerinden ceza miktarı hesaplanmıřtır.*

***İkale Ltd ile 60,000 \pm 10% mton akaryakıt alımı iin imzalanan 25.07.2022 tarihli szleřme kapsamındaki alımlar hesaplamasının yapıldığı tarihte devam etmekteydi. Pul hesaplaması sadece 20.09.2022 tarihine kadar gerekleřen akaryakıt satıřları zerinden yapılmıřtır.*

Pul Yasası'nın 29. maddesinde aksine bir anlaşma olmadıka pulu temin etme masrafının satıř szleřmelerinde satın alan tarafından karřılanacağı belirtilmektedir. Ancak, Kurumun firmalar ile yapmıř olduėu szleřmelerde pul masraflarının firmalara ait olduėu ynnde anlaşma saėlanmıřtır. Bu baėlamda sz konusu pul bedellerinin ilgili firmalar tarafından karřılanması gerekmektedir.

4. SONUÇ

Sonuç olarak, gerçekleştirilen denetim neticesinde aşağıda yer alan hususlar tespit edilmiştir;

1. Kurumun bir yıllık akaryakıt tüketim miktarının yaklaşık 200,000 mton olmasına ve iptal edilen 219/2021 numaralı ihalede temin edilmesi planlanan bir yıllık akaryakıt miktarının 220,000 \pm %10 mton olmasına karşın, 264/2021 numaralı ihalede 150,000 \pm %10 mton üzerinden ihaleye çıkmıştır. Ancak bu miktarın nasıl belirlendiğine ilişkin belge veya çalışma elde edilememiş olup miktarın 220,000 mton'dan 150,000 mton'a indirilmesinin gerekçesi anlaşılamamıştır (Bkz. Bulgu 3.1). Ortalama yıllık tüketim miktarının altında belirlenen 150,000 \pm %10 mton akaryakıt yaklaşık 7 ay içinde temin edilip tüketilmiş, sonrasında ise akaryakıt temininde sorunlar yaşanmış ve 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası kapsamı dışında yüksek fiyatlarla alımlar yapılmıştır.
2. 264/2021 numaralı ihaleyi kazanan Sidereal Lines Ltd. akaryakıt bedeli ödemelerinin geç ve parça parça yapıldığı ayrıca sürastarya bedelinin eksik ödendiği gerekçeleri ile 07.11.2021 tarihinde başlayan akaryakıt teminini Haziran 2022 itibari ile durdurmuş, Kurum aleyhine 15.06.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinde dava dosyalamış ve 05.07.2022 tarihinde sözleşmeyi tek tarafı olarak feshetmiştir. Firmanın açmış olduğu davaya ilişkin mahkeme süreci devam etmektedir (Bkz. Bulgu 3.3).
3. Sidereal Lines Ltd.'in gerçekleştirmiş olduğu 8, 9, 10, 11 ve 12. sevkiyatlarda yaşanan gecikmelere ilişkin Kurum tarafından sözleşmenin 11. maddesine istinaden toplam **2,007,601.33 USD** gecikme tazminatı hesaplanmış ancak bu tutar firmanın alacağından kesilmemiştir (Bkz. Bulgu 3.3.2).
4. Sidereal Lines Ltd. ile yapılan 22.10.2021 tarihli sözleşmenin 15 (a) maddesinde; yeni bir ihalenin açılıp sonuçlandırılmamış olması, Kurumun yakıt ihtiyacının olması ve Yönetim Kurulunun 3 ay daha alım yapılması yönünde bir talebi olması durumunda firmanın aynı şartlarda, aynı fiyattan ve en fazla 3 (üç) ay daha akaryakıt tedarik etmeye devam edeceği belirtilmektedir. Sidereal Lines Ltd. ile imzalanan sözleşme kapsamındaki miktarın tamamlanmak üzere olması nedeniyle yeniden ihaleye çıkılması için Yönetim Kurulu kararı 05.05.2022 tarihinde alınmış ve 06.05.2022 tarihinde konu Maliye Bakanlığına aktarılmıştır. Maliye Bakanlığı uluslararası ihaleye çıkılmasına ilişkin önergeyi 10.05.2022 tarihinde Bakanlar Kuruluna sunmuş ancak Bakanlar Kurulu değişikliği nedeniyle ilgili önerge 13.05.2022 tarihinde yeniden değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığına iade edilmiştir.

Maliye Bakanlıđı iade edilen ilgili önergeyi yeniden Bakanlar Kuruluna sunmak yerine Yasa Gücünde Kararname ile Kamu İhale Yasası kapsamı dışında alım yapılabilmesi için önerge hazırlayıp 20.05.2022 tarihinde Bakanlar Kurulu gündemine getirmiştir. Bakanlar Kurulu ise Kurumun yapacağı akaryakıt alımlarında anılan Yasa kurallarının uygulanmamasına ilişkin 19/2022 Yasa Gücünde Kararnameyi onaylamıştır (Bkz. Bulgu 3.4 ve 3.5).

5. Uluslararası ihaleye çıkılma önergesinin Maliye Bakanlıđı tarafından gecikmeli olarak 04.07.2022 tarihinde Bakanlar Kuruluna sunulması nedeniyle ihaleye çıkılma kararı Bakanlar Kurulunca 04.07.2022 tarihinde alınmış ve bu karara istinaden Merkezi İhale Komisyonu tarafından 209/2022 numaralı ihale 07.07.2022 tarihinde açılmıştır. Yönetim Kurulu tarafından sözleşmenin 15(a) maddesine istinaden 3 ay süre ile akaryakıt alınması kararı ise 15.07.2022 tarihinde alınmıştır. Ancak kararın alındığı tarihte sözleşmenin tek taraflı feshedilmiş olması nedeniyle anılan sözleşmenin 15(a) maddesi işletilememiştir (Bkz. Bulgu 3.4 ve 3.8).
6. Maliye Bakanlıđı tarafından ihale sürecinin başlatılmasına yönelik önergenin zamanında Bakanlar Kuruluna sunulmaması nedeniyle Sidereal Lines Ltd.'den 3 ay daha alım yapılamaması sonucu Bakanlar Kurulu kararları ile Kamu İhale Yasası kapsamı dışında muhtelif firmalardan 26.06.2022-20.09.2022 tarihleri arasında toplam 54,317,626.02 USD tutarında 75,466.89 mton akaryakıt alımı gerçekleştirilmiştir. Aynı miktarda akaryakıtın aynı tarihlerde 264/2021 numaralı ihale şartlarında Sidereal Lines Ltd.'den sözleşmenin 15(a) maddesine istinaden alınması durumunda 47,575,532.57 USD maliyet oluşacağı, bu bağlamda **6,742,093.45 USD** fazla maliyetli alım yapıldığı saptanmıştır (Bkz. Bulgu 3.8).
7. Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda muhtelif firmalardan gerçekleştirilen akaryakıt alımları (İçkale Ltd. ile imzalanan 25.07.2022 tarihli sözleşme kapsamındaki alımlar hariç) Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 19/2022 ve 37/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararnamelere ve 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmemiş olup bu alımların yasal çerçevesi bulunmamaktadır (Bkz. Bulgu 3.6).
8. Bakanlar Kurulu kararları ile yapılan akaryakıt alımlarının yanı sıra Güney Kıbrıs Elektrik Kurumundan 04.07.2022-31.08.2022 tarihleri arasında toplam **8,868,275.98 USD** bedel (kw başına ortalama **0.46 USD**) ile 19,077,086.00 kw elektrik alımı gerçekleştirilmiştir (Bkz. Bulgu 3.6.6).
9. İçkale Ltd. ile imzalanan 25.07.2022 tarihli sözleşmenin 10. maddesine istinaden **141,139.59 USD** gecikme tazminatı kesilmesi gerektiđi hususu Genel Müdür Vekili tarafından 17.08.2022

tarihinde Yönetim Kurulu gündemine getirilmiş ancak Yönetim Kurulu kararı üretilmemiş ve bu tutar firmanın alacağından kesilmemiştir (Bkz. Bulgu 3.6.3).

10. İçkale Ltd. ile imzalanan 04.07.2022 tarihli sözleşme kapsamında firmanın akaryakıtı getirdiği geminin Kurum Sörveyörü tarafından Teknecik Santrali Limanından tahliye yapmaya uygun olmadığı yönündeki görüşüne rağmen teslimat söz konusu gemi ile gerçekleştirilmiş, bunun sonucunda fazladan römorkör hizmeti alınarak bu hizmete karşılık Kuruma **6,425.05 USD** tutarında fatura kesilmiştir (Bkz. Bulgu 3.6.3).
11. Petco Ltd., İçkale Ltd. ve Alkagesta Ltd. ile imzalanan sözleşmelere göre bağımsız gözetim firmasına yapılacak ödemenin taraflar arasında %50 oranında paylaşılacağı belirtilmesine karşın Petco Ltd.'den 1 sefere, İçkale Ltd.'den 8 sefere ve Alkagesta Ltd.'den 1 sefere ilişkin oluşan numune alma ve analiz ücretlerinin %50'si denetimin tamamlandığı tarih itibarı ile firmaların alacağından kesilmemiş veya firmalardan tahsil edilmemiştir (Bkz. Bulgu 3.6).
12. Ekim 2021-Eylül 2022 döneminde akaryakıt alımı için imzalanan sözleşmeler 19/1963 sayılı Pul Yasası hükümleri hilafına olacak şekilde pullanmamış veya eksik pullanmıştır. Gelir ve Vergi Dairesi ile yapılan çalışma sonucunda 20.09.2022 tarihi itibarı ile toplam **5,890,601.06 TL** (Ödeme tarihine göre değişiklik olacaktır) pul ücreti ödenmesi gerektiği hesaplanmıştır (Bkz. Bulgu 3.9).
13. Uygun teklif bulunmaması nedeniyle Merkezi İhale Komisyonu tarafından 209/2022 numaralı ihale iptal edilmiş ve 269/2022 numaralı pazarlık usulü ihale 26.08.2022 tarihinde açılmıştır. Komisyon tarafından 269/2022 numaralı ihaleyi İçkale Ltd.'nin kazandığı 16.09.2022 tarihinde ilan edilmiştir. Bakanlar Kurulu ise sonucu açıklanan ihalenin iptal edilmesine yönelik 19.09.2022 tarihli kararı üretmiştir. Ancak, Kamu İhale Yasası'nda ihaleyi kazanan firmayı Merkezi İhale Komisyonu kararıyla ilan edilmesinden sonra ihalenin iptal edilebilmesini düzenleyen bir hüküm mevcut değildir (Bkz. Bulgu 3.7).

Bu bağlamda, 19/1963 sayılı Pul Yasası hükümleri hilafına olacak şekilde pullanmayan veya eksik pullanan sözleşmelerin takibinin yapılması için Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesinin bilgisine getirilmesi ve yukarıda aktarılan diğer bulguların ve raporda yer alan diğer tespitlerin 41/2019 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile diğer Yasalar tahtında hukuki değerlendirme yapılmak üzere KKTC Hukuk Dairesine havale edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


Selin ALTINOĞLU
Denetçi


Gülnehal FAHRİOĞLU
Denetçi


Hüseyin GÜZOĞLU
Denetçi


Metin BAYRAKTAR
Kıdemli Denetçi

EE-1



KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
Genel Müdürlüğü

K.K.T.C.
SAYIŞTAY

Tarih: 28/12/22
Sayı No: 6127
Dosya No: B.7.18.000

Tarih:23/12/2022

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Sayıştay Başkanlığı,
Lefkoşa.

Konu: 24/10/2022 tarih ve SAY.0.00-B.7.18.000-22/1209 sayılı Taslak Raporu katkı amacı ile raporda eksik olduğu düşünülen konuların bilgilerinize getirilmesi hk.

Taslak Raporun 7. Sayfasında 3.3.2 "Teslimatlar ve Gecikme Tazminatı" başlıklı ve tablo ile de desteklenen gecikmeler ve cezalar ile ilgili bilgilerinize getirilmesi gereken hususlar olduğu kanaatindeyim. Şöyle ki; İlk gecikme olan 15/02/2022 – 17/02/2022 tarihli teslimat programında belirtilen teslim süresi aksamış ve 23/02/2022 tarihinde teslimat yapılmıştır. Bunun üzerine gecikme cezası ödenmesi hususunda Genel Müdür önerge hazırlamış fakat Yönetim Kurulu konuyu değerlendirmemiştir. Genel Müdür takriben 2 gecikme için gecikme tazminatı kesilmesi hususunda önerge yapmış fakat Yönetim Kurulu karar almaktan imtina etmiş, sonraki gecikmeler için kanaatimce Yönetim Kurulunun karar üretmeyeceğini bildirmesi üzere önerge yapılmamıştır. Dönemin Yönetim Kurulunun konuyu değerlendirmeye almama sebebinin ise 13/01/2022 tarihinde gerçekleşen genel seçimler olduğu kanaatindeyim. 13/01/2022 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerden sonra Yönetim Kurulu toplantılarını azaltmış ve sadece elzem konular için toplantı düzenleyip karar üretmiştir. 13/01/2022 tarihinden sonraki süreçte de hükümet kurma çalışmaları ve benzeri sebepler ile Kurum'a atanacak Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ancak 02/04/2022 tarihinde atanabilmişlerdir. Ocak 2022 tarihinden Nisan 2022 tarihine kadar olan dönemde Yönetim Kurulu akaryakıt konusunda karar üretmekten imtina etmişlerdir. Nisan 2022 tarihinde atanan yeni Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri konulara vakıf olabilmek için süreye ihtiyaç duymuşlardır. Takriben Mayıs-Haziran 2022 tarihlerinde ise Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri değiştirilmiştir. Kurumun bağlı bulunduğu Bakanlık da birkaç kez el değişmiştir. Mayıs ayında Genel Müdür Sn. Gürcan Erdoğan izne çıkmış yerine de Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dalman Aydın vekalet etmiştir. Mayıs ayında vekaleten göreve gelen Sn. Dalman Aydın'ın, Genel Müdür makamına oturmasının akabine Taslak Raporu da belirtilen 12. Sevkîyatın tarihi denk gelmektedir. Genel

Müdür Vekili olarak Sn. Dalman Aydın'ın ilgili tarihlerde vekaleten görevlendirildiği ve önerge yapılabilmesi için EBYS sisteminin imza için açılmasını talep ettiği yazısı EK-1'de tarafınıza sunulmaktadır. Her halükarda Genel Müdür ve göreve gelen dönemin Yönetim Kurulu, akaryakıt sevkiyatının devam edebilmesi adına ve meseleyi araştırabilmek, konuya hakimiyet sağlayabilmek açısından, geç gelen akaryakıtın parasının ödenmesini fakat konunun gecikme tazminatı açısından değerlendirilmek üzere sonraki toplantıya bırakılmasını, gecikme tazminatı ile ilgili haklarını da saklı tutarak ve bu durumu da ilgili firmaya bildirerek EK-2, ödemeyi yapmışlardır. EK-3, 20/05/2022 tarih ve M.or/34/2022 sayılı Yönetim Kurulu kararından da görüleceği üzere konuyu değerlendirmek üzere ve ülkede elektrik sıkıntısı yaşanmaması adına sonraki toplantıya bırakmışlardır. Taslak raporda belirtilen 12. Sevkiyatta Genel Müdür Vekili Sn. Dalman Aydın, yeni vekaleti almış ve Genel Müdür Vekili olmuştur, önerge yapabilmek üzere EBYS sistemi de belirli bir süre açtırılmamıştır. Dönemin Yönetim Kurulu, dönemin bakanı ile istişarelerde bulunmuş ve sürecin sekteye uğramaması adına haklarını saklı tutarak ödemeleri gerçekleştirmişlerdir. 13. Sevkiyatta ise sözleşme gereği proforma faturanın %90'ı ödenmiş fakat Yönetim Kurulunun toplanamaması nedeni ile geriye kalan %10'un ödenip ödenmeyeceği konusunda önerge yapılamamıştır. O dönem ortaya çıkan yönetsel anlaşmazlıklar sebebi nedeni ile toplantılar gerçekleşmemekte ve/veya toplantılar Kurum binasında gerçekleştirilememekte ve/veya toplantılar asbaşkan başkanlığında toplanmakta idi.

Malesef ki Ocak 2022 ayından takiben Eylül 2022 ayına kadar Kurumda bir istikrar sağlanamamış ve 9 aylık dönemde takriben 5 kez Yönetim Kurulu 5 kez de Genel Müdür(Gürcan Erdoğan, Vekaleten Dalman Aydın, Gürcan Erdoğan, Vekaleten-Kamil Direl, Vekaleten Dalman Aydın) değişimi yaşanmıştır.


Sidereal Lines Ltd. ile yaşanan gecikme tazminatı konusundaki ihtilaf ile ilgili olarak firma Kurum aleyhine dava dosyalamış ve konu yargıya intikal etmiştir. Yargının konusuna çok müdahale etmeden belirtmek istediğim bir husus da firmanın Mayıs 2022 – Haziran 2022 aylarında Kurumu yakıt konusunda çok fazla oyaladığıdır. Kurumun yakıt ihtiyacının olmasına karşın firma "Gemî arıyorum. Yakıt arıyorum. Size tarih konusunda bilgiyi inşallah önümüzdeki günlerde bildirebileceğim" gibi sözlerle oyalamış ve ada genelinde minimum 1'er saatlik elektrik kesintilerinin yaşanmasına yol açmıştır. Nihayetinde Haziran 2022 ayında ilgili firmaya geç getirdiği yakıttan dolayı ceza kesilince ve Kurumu oyalaması neticesinde, dönemin Yönetim Kurulu Başkanı, dönemin Genel Müdür Vekili'ne ilgili firma ile temas kurmasını artık Kuruma akaryakıtı getireceği tarihi bildirmesini ülke olarak karanlıkta kalınacağını, akaryakıtı getirme hususunda bir tarih vermemesi halinde ise teminatından ceza kesileceğini iletmesini istemiştir. Taslak Raporda ve Muhterem Mahkemeye konu olan tehdit meselesinin aslı da bu şekildedir. İlgili firmanın direktörü Kurumun kendisini teminat mektubuna el koymak ile tehdit ettiğini Muhterem Mahkemeye aktarmıştır. Kanaatimce konunun tehdit olarak aktarılması hukuken çok da doğru değildir. Ortada bir sözleşme varken ve sözleşme hükümleri yürürlükteyken akaryakıtı getirmeyi kabul ve taahhüt eden firmanın Kurumu oyalaması ve bunun üzerine Kurumu yöneten kişilerin sözleşmeye dayanarak Teminat Mektubuna el koyabileceklerini bildirmesi tehdit değil sözleşmenin hükümlerini hatırlatmaktır. Yine Taslak Raporda değinilen bir konuya da atıfta bulunmakta yarar görmekteyim. Muhterem Mahkemede ara emri süreci görüşülürken ve sözleşme tek tarafı olarak fesih edilmeden önce ilgili firma +-%10'dan kaynaklı 9,967 M/ton akaryakıtı sözleşmede belirtilen miktardan

getirebileceğini taahhüt etmiş fakat sözleşmenin 15(a) maddesine göre ihaleye çıkılıp sonuçlandırılmama noktasında olunmadığı gerekçesi ile 3 ay daha aynı fiyat ve şartlarla akaryakıt getirmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine Kurum acil olarak akaryakıt ihtiyacını giderebilmek üzere doğrudan alım yapmak zorunda kalmıştır. Bu doğrudan alımlara ilgili firma da teklif vermiş ve sözleşme fesih edilmemişken Kuruma 115 USD üzerinden yakıt getirmeyi teklif etmiştir. İlgili firma davada ve kamuoyunda Kurumun kendisine ödeme yapmadığını ve/veya geç ödeme yaptığını dolayısı ile zarara uğradığını belirtmektedir. Şahsi fikrim ödeme konusunda Kurum firmaya ödemeleri yapmasa idi, ilgili firma bu gerekçeye dayanarak sözleşmeyi tek taraflı olarak ödeme alamadığı gerekçesi ile fesih edebilirdi. Fakat ilgili firma 33 dolardan alamadığını iddia ettiği ödemelerden sonra 115 dolarlık teklifte bulunmaz ve hatta ihtilaf halinde olduğu Kurumun ihalesine ödemeleri alamasa idi teklif vermezdi. Taslak Raporunuzda gördüğüm üzere ilgili firma doğrudan alım yapılan firmalardan biri ile ortaklığı devam etmektedir. Bu da aslında olan olayları göz önüne seren en büyük gerçektir.

Taslak Raporun sonuç kısmındaki 3. Paragrafta belirtilen sözleşmenin 11 maddesine istinaden toplam 2,007,601.33 USD gecikme tazminatı firmanın ödemelerinden kesilmemiş fakat dava sürecinde diğer zarar ziyan ile birlikte talep edilmektedir.

Taslak Raporun sonuç kısmının 12. Paragrafında belirtilen pul ücretleri ile ilgili olarak Kurum, Fasıl 171 Elektrik İnkışafı 25. (b)'de belirtilen İdarenin muaf olduğu vergi ve pul vergisinden bağışıklık yan başlıklı maddesinde "Pul vergilerine ilişkin yürürlükteki mevzuat uyarınca pul vergisi ödemekten" şeklinde düzenleme yapılmıştır. Dolayısı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu pul vergilerinden muaftır. Fakat yapılan sözleşmelerde imzalar atıldıktan sonra sözleşme suretlerini ilgili yüklenici tarafa vermek sureti ile sözleşmelerin pullanmasını Kurum talep etmektedir.

Yazılan Taslak Rapora yorum olarak belirtebileceğimiz konular bu şekildedir. İleride haklarımız mahfuz kalmak kaydı ile yorumlamayı eksik bıraktığımız ve/veya yorumlayamadığımız konular hakkında cevap hakkımızı mahfuz tutarız. Başkanlığınızın konuya ilişkin Kurumumuzdan herhangi bir belge ve/veya bilgi talep etmesi durumunda yardımcı olabilmek adına her türlü bilgi ve belgeyi paylaşmaya hazır olduğumuzu tarafınıza bildirir, saygılar sunarım.



Dalman Aydın
Kıb-Tek Genel Müdür Vekili


11/05/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı


Karar No. : Dalman Aydın'ın mevcut görevi yanında Kurum Genel Müdürlüğüne vekalet etmesi.


M.or/32/2022 09/05/2022 tarih ve M.or/31/2022 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca 3 (üç) ay süre ile görevinden gecici olarak uzaklaştırılan Genel Müdür Gürcan Erdoğan'ın görevinden uzaklaştırıldığı 3 (üç) ay süre içinde yerine 28/04/2022 tarih ve M.or/26/2022 sayılı karar ile Genel Müdüre vekalet görevi verilmiş olan Genel Müdür Yardımcısı (Şebeke-Bakım) Dalman Aydın'ın mevcut görevi yanında Kurum Genel Müdürlüğüne vekalet etmesine ve bu süre içerisinde ita amiri görevini yapmasına oy birliği ile karar verilir.



Atilla Deva
(Asbaşkan)


Özgür Arıkan
(Üye)


Abdullah İskeç
(Üye)


Dilaver Bilgen
(Üye)


Ali Horoç
(Üye)


Ramazan Karal
(Üye)

İlgili Kararın EBYS adına asılın.

Sr.	M. Özçeltik
Sr.	C. Horoç
Sr.	Ali Horoç


Bilgi ve gereği

 23/5/22

Bu karar 23.5.22'de
verilmiştir. Doğrusuyla
23.5.22'den itibaren

vekalet ~~verme~~ yerine çalışarak

23.5.22 işiye destekleri giden.

 Akın başi aradın bir
bir problem olduğunu söyledi

Sr. C. Boşur
Sr. M. Uluçlar
Bilgi ve Gereği

23.05.22





KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜK

Sayı : KTE.0.00-533/10-22/E.4594

28 Nisan 2022

Konu : Dalman AYDIN'a (K. 2095) vekalet
verilmesi hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdür Yardımcısı (Şebeke-Bakım-Planlama) görevinizin yanında, 28.04.2022 tarih ve M.or/26/2022 sayılı Yönetim Kurulu kararına atfen Genel Müdürlük görevini 28.04.2022 (öğleden sonradan itibaren) - 27.05.2022 (her iki tarih dahil) İta Amiri görevini "Vekaleten" yürütmenize karar verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır

Gürcan ERDOĞAN
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:

Sayın Dalman AYDIN

Bilgi:

Sayın Mehmet Y. ÖZÇELİK

Sayın Barış GÜNEŞ

Sayın Kamil DİREL

Sayın Emin Topel ARICA

Sayın Gürceem AKALINLAR

Sayın Gürceem AKALINLAR

Sayın Latif YÜCEMÖZ

Sayın Volkan ÇETİN

Sayın Naci KURRA

Sayın Ozan ERENAY

Sayın Harun BAREKE

Sayın Cemal AVKAN

Sayın Ceyhan SAYGINEL

Sayın Yücem ÖZGENER

Sayın Özlem ÖZYAY

Sayın Hançer KADİROĞULLARI

Pa
Sayın Burak ALAÇAM
Sayın Gökhan GÜLSEVEN
Sayın Çiğdem HARUTOĞLU
Sayın Hatice TATLICI



EK-2

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜK

Sayı : KTE.0.00-001/99-22/E.4741

5 Mayıs 2022

Konu : Kesinti yapılması hakkının saklı
tutulması hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Tüm Haklarımız Saklı Kalması Kaydı İle

22/10/2021 tarihli Akaryakıt temin ve taşıma sözleşmesi'nin 11. Maddesinde düzenlenmiş olan gecikme tazminatının öncelikle o parti mal için alacağından kesilmesi ile ilgili Elektrik Kurumu haklarımızın baki kalması kaydı ile ve bu konu hakkında ısrarlı olmadığımız sonucu çıkarılmaması kaydı ile " gecikme tazminatı kesilmemesi yönünde müteahhit tarafından yapılmış olan yazılı mütaracaların" değerlendirilmesi henüz tamamlanmadığından, 30/04/2022 tarihinde Tekneciğe ulaşılmış gemi ile temin edilen yakıt bedelinden Yasal Haklarımız saklı kalması kaydı ile herhangi bir gecikme tazminatı kesintisi yapılmadan ödenmesine değerlendirilme sonucunda gecikme tazminatı kesilmesi yönünde karar alınması halinde bu gecikme tazminatı ödenmesini talep etme ve kesinti uygulama hakkımız baki kalması kaydı ile ödeme yapılmasına onay verilir.

e-İmza ile
Dahman AYDIN
Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği:

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.
Sidereal Lines Ltd.

Bilgi:

Sayın Kamil DİREL
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI



EK-3

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
Yönetim Kurulu Başkanlığı

20/05/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Karar No. : 21/05/2022 tarihinde yapılması öngörülen sevkiyatın ücretinin Sidereal Lines Ltd.'e ödenmesi.

M.or/34/2022


Sidereal Lines Ltd. ile Kurum arasında 22/10/2021 tarihinde imzalanmış olan Akaryakıt Temin ve Taahhüt Sözleşmesi'nden kaynaklanan; Sidereal Lines firmasının teslimatları geç yaptığına ve bundan dolayı % 0,5 gecikme cezası kesilmesi ile ilgili konunun daha detaylı görüşülmesi için konunun önümüzdeki toplantıya aktarılmasına; yakıt eksikliği yaşanmaması amacıyla 21/05/2022 tarihinde yapılması öngörülen sevkiyatın ücretinin ödenmesi, ceza ve/veya cezalar ile ilgili konuda çıkacak karar doğrultusunda ise Kurum teminatından karşılanmasının da önümüzdeki toplantıda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilir.

Sn. Kamil Direl

Sn. Mehmet Özgelik


Sn. Av. Müjgan İrhad

Bilgi ve gereği LİT fen

 20/5/22



KKTC
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LEFKOŞA



KRİMİNALİSTİK ŞUBE AMİRLİĞİ
UZMANLIK RAPORU

Ek-7H

Uzmanlık Numarası : BLG-095/2021

Gönderen Makam : KKTC Hukuk Dairesi Başsavcılık
SAYI: SAV.0.00-PCM/2-21/1363

Tarih: 13.08.2021

Ekspertiz : Tahriyat Tetkiki.

Ekspere Verilen Eşya :

1) Tetkik konusu belgeler:

- "We, as R.B.H. BELINE..." yazılılarıyla başlayıp "if TPICE is awarded" yazılılarıyla son bulan 09.08.2021 tarihli bir adet belge.
- "GLOBECHEM" antetli "We, GLOBE CHEM DENİZCİLİK..." yazılılarıyla başlayıp "Documents, if TPICE is awarded" yazılılarıyla son bulan 04.08.2021 tarihli bir adet belge.
- "bp" antetli "To Whom it May Concern..." yazılılarıyla başlayıp "BP Oil International Ltde." yazılılarıyla son bulan 05.05.2021 tarihli bir adet belge.
- "SELECT ENERGY GMBH" antetli "we hereby inform..." yazılılarıyla başlayıp "of minimum 13 months" yazılılarıyla son bulan 29.07.2021 tarihli bir adet belge.
- "SELECT ENERGY GMBH" antetli "Upon signature of..." yazılılarıyla başlayıp "of such information" yazılılarıyla son bulan 29.07.2021 tarihli bir adet belge.

RAPOR

Tetkike konu belgeler üzerinde atılı bulunan imzaların ıslak mürekkepli kalem ile oluşturulup oluşturulmadığı hususu sorulmuş, söz konusu imzalar üzerinde isteminiz doğrultusunda yapılan inceleme neticesinde;

1) Tetkike konu;

- "We, as R.B.H. BELINE..." yazılılarıyla başlayıp "if TPICE is awarded" yazılılarıyla son bulan 09.08.2021 tarihli belge üzerinde "Rebani Likomata" adına atılı bulunan imza.
- "bp" antetli "To Whom it May Concern..." yazılılarıyla başlayıp "BP Oil International Ltde." yazılılarıyla son bulan 05.05.2021 tarihli belge üzerinde "Alexandros" adına atılı bulunan imza.

Yukarıda belirtilen imzaların ıslak mürekkepli kalem ile oluşturulmadığı sonucuna varılmıştır.



KKTC
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LEFKOŞA



KRİMİNALİSTİK ŞUBE BAŞLIĞI
UZMANLIK RAPORU

Uz. No: ZLG-085/2021

- Sayfa 2 -

2) Tetkika konusu;

- "We, as R.B.E. BELINE..." yazılarıyla başlayıp "if TPICE is awarded" yazılarıyla son bulan 09.08.2021 tarihli belge üzerinde "TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL A.Ş." kaşe izi üzerinde atılı bulunan imza;
- "GLOBECHEM" antetli "We, GLOBE CHEM DENİZCİLİK..." yazılarıyla başlayıp "Documents, if TPICE is awarded" yazılarıyla son bulan 04.08.2021 tarihli belge üzerinde "GLOBE CHEM DENİZCİLİK ve TİC. LTD. ŞTİ." kaşe izi üzerinde atılı bulunan imza;
- "SELECT ENERGY GMBH" antetli "we hereby inform..." yazılarıyla başlayıp "of minimum 13 months" yazılarıyla son bulan 29.07.2021 tarihli belge üzerinde "Dietrich Schwarz" adına atılı bulunan imza;
- "SELECT ENERGY GMBH" antetli "Upon signature of..." yazılarıyla başlayıp "of such information" yazılarıyla son bulan 29.07.2021 tarihli belge üzerinde "Dietrich Schwarz" adına atılı bulunan imza;

Yukarıda belirtilen imzaların siyah mürekkepli kalem ile oluşturulduğu sonucuna varılmıştır.

PGM- LEFKOŞA
16 AĞUSTOS 2021

[Handwritten signature]

[Circular official stamp of the Ministry of Internal Affairs, Criminal Investigation Department, Lefkosa]



KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU

140, BEDREDDİN DEMİREL CAD. NO: 140 LEFKOŞA KKTC
Tel: 392 – 500 09 00 – 0548 888 88 81 Fax: 392 - 228 3851

AKARYAKIT TEMİN VE TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan bundan böyle Kurum olarak anılan KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU ile diğer taraftan bundan böyle Müteahhit olarak anılan Sidereal Lines Ltd. (M. Ş. 4865) aşağıdaki koşullara uygun olarak işbu sözleşmeyi yaparlar.

Kurum adresi: 140 Bedrettin Demirel Cad. Yenişehir Lefkoşa.

Müteahhit'in tebligata esas adresi: Şehit Hüseyin Topal Sokak No:9 Daire 2, Ortaköy Lefkoşa

1. Müteahhit aşağıdaki cetvelde cins, spesifikasyon, miktar, birim fiyatı, toplam fiyatı ve idari ve teknik şartname ile Ek 1 özel hususlarda sair ayrıntıları gösterilmekte olan akaryakıtı (Fuel Oil) tedarik ederek Kuruma satıp teslim etmeyi Kurum da sözleşmeye konu akaryakıtı anılan fiyata satın ve teslim almayı kabul ve taahhüt eder. Temin edilecek akaryakıtın parametre limit değerleri işbu sözleşmenin ekinindedir (EK 2). Belirtilen limit değerlerinin aşılması halinde EK 3'de kalite ayarlanması kurulan uygulanacaktır.


Miktar	Açıklama	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
150,000 ± 10% Metrik Ton	Fuel Oil maksimum 1% kükürt (detay EK 2, EK 3 ve Teknik Şartnamede)	Platts + 33.23 USD	Platts + 4,984,500.00 USD
	Teknecik Santralı Teslimli Toplam Fiyat		

2. Müteahhit akaryakıtın, tedarik, satış ve teslimini 06/10/2021 tarih ve MİK 298/2021 sayılı Merkezi İhale Komisyonu kararı uyarınca yapacak ve anılan ihale kararındaki ihale koşulları ve işbu sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır. Bu sözleşmeye Ek 1 olarak sunulan MİK kararı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
3. a) Bu sözleşmenin 15. maddesinde belirtilmekte olan teslim süreleri ile ilgili şartlar işbu sözleşmenin esasını teşkil etmektedir. İlgili kurumlardan alınacak belgeler ile mücbir sebebin doğduğu haller dışında Müteahhit tarafından işbu sözleşme şartları değiştirilemez. Önceden Müteahhit tarafından yazılı ve geçerli bir müracaat yapılması üzerine Kurum tarafından mücbir sebep olduğu kabul edilip yazılı olarak Müteahhide bildirilen haller dışında herhangi bir suretle değiştirilemez. Kurum'un bu sözleşmede bulunan kurallara uygun olarak teslim süresini değiştirmeyi reddetmesi halinde Müteahhidin Kurum'dan herhangi bir talepte bulunmaya hakkı olmayacaktır.
b) Mücbir sebepler Kurum için de uygulanır.
4. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.
 - a) Doğal afetler,
 - b) Yasal grev,
 - c) Genel salgın hastalık,
 - d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
 - e) Gerektiğinde İhale Komisyonu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; Müteahhitten kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Müteahhidin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen en geç 20 (yirmi) takvim günü içinde Müteahhidin Kurum'a yazılı olarak bildirinde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

5. Bu sözleşmenin 4'üncü maddesinde belirtilen durumlardan dolayı meydana gelecek gecikmelerin ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Müteahhit bu belgeleri temin edip Kurum'a ibraz etmekle mükelleftir. Aksi halde gecikme mücbir sebep olarak kabul edilmeyecektir.

6. Kurum, **TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALINA** teslim alınacak akaryakıtın miktar tespitini tahliyeden hemen önce yapacaktır. Akaryakıtın evsafa uygunluk kontrolünü ve muayenesini teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapacaktır. Miktar tespiti, evsafa uygunluk kontrolü ve muayenesi esnasında Müteahhidin hazır bulunma hakkı vardır.
7. İşbu sözleşmede ve sözleşmenin eki olarak belirtilen dökümanlarda öngörülen spesifikasyon veya koşullara uygun olmayan akaryakıtı Kurumun satın almayı reddetme hakkı vardır. Bu durumda Müteahhit anılan akaryakıtın yerine, EK 2'de belirtilen evsafa uygun olarak yenisini USD olarak aynı fiyata, Kurum'ca kabul edilecek makul bir süre içerisinde getirmekle mükelleftir. Aksi halde sözleşme fesh olunur, teminata el konulur ve spesifikasyon ve koşullara uygun olmayan akaryakıt yerine Kurum, spesifikasyonlara uygun olan akaryakıtı başka bir firma aracılığı ile getirir ve bu uygulama sonucu doğacak olan fiyat farkı da USD olarak Müteahhit tarafından Kurum'a ödenir. Getirdiği akaryakıt sözleşme süresi içinde iki kez reddedilen firma iki yıl süre ile Kurum ihalelerine katılamayacağını kabul eder.
8. İşbu sözleşmede gösterilmekte olan akaryakıtın bedeli, akaryakıtın Tekneçik Elektrik Santralına teslim edilme fiyatıdır. Müteahhidin talep etmesi halinde Kurum gümrük muafiyet talep yazısını verecektir.
9. Akaryakıtın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithali için akreditif açılması dâhil tüm Banka muameleleri ve yükleme, indirme, taşımacılık, sigorta dâhil tüm ithalat işlemleri ve masrafları Müteahhit tarafından karşılanacaktır.
10. Müteahhit işbu sözleşme tahtında, **TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALINA** teslim etmeyi kabul ve taahhüt ettiği Akaryakıt için 2.500.000,00 Amerikan Doları (USD) tutarında bir meblağı, işbu sözleşme şartlarına uyacağını Revolving Kesin Teminatı olarak sözleşmenin imzalandığı gün vermiştir. Revolving Kesin Teminatı olarak 41/2001 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası altında denetlenen İktisatbank bankasının 22.10.2021 tarih, 9010TM4511 referans nolu ve 2.500.000,00 USD'lik Revolving Kati Teminat Mektubunu vermiştir. Kati Teminat Mektubu 22.11.2022 tarihine kadar geçerlidir. Bu sözleşme uyarınca kesintisi yapılan teminat miktarı Müteahhit tarafından en geç beş (5) iş günü içerisinde tamamlanacaktır.
11. Müteahhit akaryakıtı kısmen veya tamamen işbu sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim etmezse, Kurum dilerse Müteahhidin taahhüdünü yerine getirmesini 20 takvim günü lütufla bekleyebilir ve gecikilen her gün için Müteahhit Kurum'a sevkiyatın bedeli üzerinden % 0,5 (binde beş) tutarında bir gecikme tazminatı öder. Bu gecikme tazminatı öncelikle o parti mal için alacağından ve eksilmesi halinde Müteahhidin revolving kesin teminat mektubundan ve yine eksilmesi halinde bir sonraki parti mal teslimi için olan alacağından kesilir.
12. Kurum'un yukarıda 10 ve 11. maddesindeki hakkına hâle gelmeksizin, akaryakıtın kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim edilmemesi halinde veya bundan müstakil olarak Müteahhidin işbu sözleşme şartlarının herhangi birini ihlal etmesi halinde Kurum, hale göre 20 (yirmi) takvim gün bekleme hakkını kısmen veya tamamen kullanarak kullanmadığına ve yukarıda 11. madde gereğince gecikme tazminatı alıp almaacağına bakılmaksızın, Müteahhide herhangi bir zaman vereceği en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen yazılı bir ihbara rağmen aynı durum devam ederse işbu sözleşmeyi fesh etmeye, eğer daha önce yapmamışsa Müteahhidin teminatına el koymaya, akaryakıtı başkalarından satın almaya veya almaktan vazgeçmeye ve Müteahhitten işbu sözleşmeyi ihlal sonucu Kurum'un duçar olduğu ve/veya olabileceği muhtemel zarar ziyarı talep etmeye hakkı vardır. Kurum işbu zarar ziyarı hakkını 11. madde tahtında almaya hakkı olan gecikme tazminatına ilaveten talep edecektir.



13. Müteahhidin akaryakıtı teslim etmemesi halinde Kurum'ca sözleşmenin fesh edileceği güne kadar geçen zaman, gecikme olarak kabul edilir ve bu gecikmenin tazmini, yukarıda 11. maddede belirtilen tazminatı düzenleyen koşullar dahilinde Müteahhitten talep edilir, Müteahhit tazminatı Kurum'un ilk talebi üzerine en geç 15 takvim günü içerisinde ödemekle mükelleftir. Müteahhit akaryakıtı teslim etmediği takdirde yukarıdaki işlemlere ilave olarak iki yıl süre ile ihalelerden men edilir.

14. Ödeme yeri ve şartları:

a) PLATTS: Platts yakıtın borsa fiyatını göstermektedir. Platts hesaplaması yüklemenin tamamlandığı gün (B/L date) veya tamamlandığı gün resmi tatile veya haftasonuna denk gelmesi halinde bir önceki PLATTS değerini anlatır. Hesaplama yapılırken yüklemenin bittiği günün (B/L date) 5 (beş) gün öncesi ve yüklemenden sonraki 5 (beş) günlük PLATTS değerleri alınır. Normal koşullarda 11 (on bir) PLATTS değeri toplamının 11 (on bir)'e bölünmesiyle, yüklemenin resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi halinde 10 (on) adet PLATTS kullanılarak ortalama değer bulunur. {Platts European Marketscan Quotations for Fuel-Oil 1.0 PCT FOB Med (Italy) MEAN ifade eder}

PRİM: PLATTS değerine ekleyeceği navlun, sigorta ve benzeri giderleri içeren tamamını Müteahhitin üstleneceği giderleri ve kazancını anlatır.

b) Ödeme ve Ödeme Şekli

Ödeme;

Teslimatı yapılan yakıtın ödemesi USD (Amerikan Doları) olarak yapılacaktır.

PLATTS + USD Prim M/Ton aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır.

Ödeme Şekli;

Sevkedilen yakıtın miktar ve analiz sonuçlarının tespitinden sonra analiz sonuçlarına EK 3 kalite ayarlaması maddeleri gereği işlemler de yapıldıktan ve gelen geminin yakıt boşaltma hortumu Teknecik Santralı akaryakıt sistemine bağlanıp yakıt tahliyesi başlatıldıktan sonra proforma fatura tutarı üzerinden varsa kesinti miktarı öncelikle proforma fatura tutarından düşüldükten sonra kalan miktarın % 90'ı ödenir. Bakiye %10 ödeme kotasyonuna (platts değerleri) tamamlandığı gün veya bir gün sonrasında yapılacaktır.

c) Sözleşme ile ilgili damga pulu vergisi dahil, KKTC'de yürürlükte olan tüm vergi, harç ve masraflar Müteahhit tarafından karşılanacaktır. Geminin Teknecik Limanında acentelik hizmetleri ile ilgili gerekli işlemleri Müteahhit yapar ve verilen acentelik hizmet bedeli ile römorkör hizmet bedelini Müteahhit karşılar. Teknik şartname gereği Bağımsız Gözetim Firmasına yapılacak ödeme ise Kurum tarafından karşılanacaktır.

15. a) Müteahhit akaryakıt (fuel oil) teslimatını sözleşme imzalandıktan sonra, Kurum tarafından yazılı olarak verilecek her biri 3 (üç) aylık teslimat programına göre 12 (on iki) ay içerisinde yapacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra ilk sevkiyat için Müteahhit firmaya minimumu 20 (yirmi) takvim günü süre verilecektir. İşbu sözleşme ile temin edilecek yakıtın tesliminin tamamlanmasına rağmen daha sonraki yakıt ihtiyacının karşılanması için yeni açılacak ihalenin sonuçlandırılmaması, Kurumun yakıt ihtiyacının olması ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile talep edilmesi halinde Müteahhit, aynı şartlarda, aynı fiyattan ve en fazla 3 (üç) ay daha akaryakıt tedarik etmeye devam edecek ve bu anlaşla ek sözleşme imzalanacaktır.

b) Sözleşme süresinin tamamlanmasına rağmen sözleşmede belirtilen miktarın tümünün teslim alınmamış olması durumunda, yukarıdaki 15'a' Paragrafındaki hususlara hâtel gelmeksizin sözleşme süresinin sona ermesinden sonra Kurum, teslimi yapılamamış yakıt için süre uzatımı yapar ve geri kalan miktarı teslimat programı uyarınca alır.

16. Kurum'un İdari ve Teknik Şartnameleri ile Ek 1 Özel Hususlar olarak tanımlanan kurallar ve işbu sözleşmenin esasını teşkil eden EK 2'deki tablo ile EK 3'teki kalite ayarlamasını içeren belgeler iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
17. Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve şekli: Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Bu yol ile giderilemeyen uyuşmazlıkların çözümünde K.K.T.C. Mahkemeleri yetkili olacak, K.K.T.C. kanun ve mevzuatı uygulanacaktır.
18. Bu sözleşmede ve sözleşmenin eki olan şartnameler ile Ek:1 Özel Hususlarda açıkça düzenlenmemiş hususlar hakkında 20/2016 Kamu İhale Yasası ve bu Yasa altında yürürlükte olan mevzuat kuralları uygulanır.
19. İşbu sözleşme 22 Ekim 2021 tarihinde Lefkoşa'da akd olunmuş ve taraflarca aşağıdaki şahitler huzurunda okunarak 4 nüsha olarak imzalanmış ve mühürlenmiştir. Sözleşme süresi sözleşmenin imzalanmasından başlamak üzere 12 (on iki) aydır.

Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu (a)
GENEL MÜDÜR
Gürcan ERDOĞAN
(Kimlik no: 053221)

(İmza)


(Mühür)

Müteahhit:
Sidereal Lines Ltd. (MŞ 4865) (a)
Ulus GÖKER
(Kimlik no: 089117)


(İmza)


(Mühür)

SIDEREAL LINES LTD.
MŞ: 4865

Şahitler:


1- Kamil DİREL
Kimlik no: 139839



2- Özlem ÖZYAY
Kimlik no: 112418



26.10.2021
26.10.2021
26.10.2021
26.10.2021



FUEL OIL SEVKİYATI GEÇİKME HESABI

	15 - 17 Şubat 2022 Sevkiyatı	1 - 3 Mart 2022 Sevkiyatı	20 - 22 Mart 2022 Sevkiyatı	20 - 22 Mart 2022 Sevkiyatı	19 - 21 Nisan 2022 Sevkiyatı	10 - 12 Mayıs 2022 Sevkiyatı	23 - 25 Mayıs 2022 Sevkiyatı
Bildirilen Tarih	15 - 17 Şubat 2022	1 - 3 Mart 2022	20 - 22 Mart 2022	20 - 22 Mart 2022	19 - 21 Nisan 2022	10-12 Mayıs 2022	23-25 Mayıs 2022
Geminin Varış	23.07.2022 16:12	16.03.2022 17:30	04.04.2022 7:10	16.04.2022 13:12	30.04.2022 04:24	22.05.2022 15:30	29.05.2022 00:48
Sipariş Verilen Yakıt Miktarı mton	12,000	12,000	12,000	12,000	12000	12000	12000
Toplam Gelen Miktar mton	12,323.425	10,049.641	6,159.521	12,014.015	12,206.819	12,175.619	12,156.705
Eksik Getirilen Miktar mton	0	1,950.359	5,840.48	0.00	0	0	0
Gelen Miktar Önceki Sevkiyat mton	0	0	1,950.359	7,790.838	0.000	0.000	0.000
Gerikilen Gün Önceki Sevkiyat			31.2986	24.55	0.000	0.000	0.000
Toplam Kesinti Yüzdesi (%)	0.00%	0.00%	15.65%	17.28%	0.000%	0.000%	0.000%
Geçikme Ceza Bedeli Önceki Sevkiyat USD/mton	0	0	116.00	85.47	0.000	0.000	0.000
Kesinti Bedeli Önceki Sevkiyat (USD)			226,245.55	665,851.10	0.000	0.000	0.000
Gelen Miktar Bu Sevkiyat	12,323.425	10,049.641	4,209.162		7,776.823	7,570.004	7,394.385
Geçikilen Gün Bu Sevkiyat	5.675	12.7292	12.2986		8.1833	9.6458	4.0333
Toplam Kesinti Yüzdesi (%)	2.84%	6.3646%	6.1493%	0.0000%	4.0917%	4.8229%	1.5167%
Geçikme Ceza Bedeli Bu Sevkiyat USD/mton	18.28	48.27	45.58	0.00	27.473	33.226	10.635
Kesinti Bedeli Bu Sevkiyat (USD)	225,286.520	485,093.788	191,863.290	0.00	213,261.076	251,524.019	78,640.799
Bir Sonraki Sevkiyat İçin Gelen Miktar mton				4,223.177	4,429.996	4,605.615	4,762.320
Geçikme Bedeli Sözleşmesel %	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.005	0.005	0.005
Ortalama Yakıt Plats Değeri (USD)	611.04	725.18	708.93	663.03	636.98	655.70	668.00
Navlun Bedeli (USD)	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23
Yakıt Platts + Navlun (USD/mton)	644.27	758.41	741.26	696.26	670.21	688.93	701.23
O/I Toplam Bedeli (USD)	7,939,613.02	7,621,748.23	4,565,806.54	8,364,878.08	8,181,132.16	8,388,149.20	8,524,646.25
Kesinti Toplamı Bedeli (USD) \$	225,286.52	485,093.79	418,108.84	665,851.10	213,261.08	251,524.02	78,640.80

SON İKİ GEMİNİN GEÇİKME TOPLAMI

330,164.82



SIDEREAL LINES LTD.

ŞHİ HÜSEYİN TOPAL SK. NO: 9 D:2 ORTAKÖY - LEFKOŞA-KKTC

TEL: +90 392 33 00 996 FAX: +90 392 33 00 997 VERGİ SİCİL/REG. NO: MŞ 4866

E.2767

30.12.2021

KIB - TEH

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Lefkoşa

Konu: M/T "SONGA CRYSTAL" BL 14.11.2021 Demurrage hesaplama ve ödenmesi talebi hakkında.

Sözleşmemizin 1.,14a) ve 14b) maddelerindeki yükümlülüklerinizi yerine Getirmemiş olmanızdan dolayı Şirketimiz maddi ve manevi mağduriyet yaşamıştır, yükün tahliyesine kadar geçen zaman süresinde oluşan maddi zararımızın detaylı hesaplamasını gösteren işlemler ek'te sunulmuştur, daha önce 09.12.2021 tarihinde vermiş olduğumuz draft hesaplamamızın tetkikini Sn. Naci Kurra ve Sn. Kpt. Murat Salel ile değerlendirmiştik dolayısıyla ek'te faturayı da bulabilirsiniz.

- Yukarıdaki maddeler uygulanmadığından 9. ve 14.c) Maddelerinde belirtilen gemimizin yanaşma/kalkma liman ücretleri,romörkör ücretleri ve demirleme fener ücretleri masrafları ekteki liman masrafları faturasından hesaplanarak tarafınıza sunulmuştur.
- Yukarıdaki madde uygulanmadığından 9. ve 14.c) Maddelerinde belirtilen masraflar, gemimizin demirde/seyirde ve/veya drift'te yapmış olduğu extra yakıt harcamaları Ek'te 06.12.2021 16:30'a kadar M/T "Songa Crystal" gemisinin demurrage başlangıcından itibaren yakıt harcamaları bulunmaktadır.
- Harcanan yakıtın maliyet hesabı (Geminin 11.11.2021 tarihinde Ghent limanında aldığı yakıt faturası) hazırlanırken referans olarak ekteki fatura kullanılmıştır.
- Yukarıdaki madde uygulanmadığından gemimizin kira sözleşmesinden dolayı 06.12.2021 16:30 tarihine kadar oluşan demurrage masrafları günlük \$ 17 000.00 USD 'dir ve aşağıda hesaplanmıştır.
- Sözleşmemiz gereği kötü havadan dolayı oluşacak demurrage masrafları ikiye bölünerek ekteki hesaplamalarda belirtilmiştir.

Tarafımıza ödenmesi gereken toplam tutar ekli faturada da gösterilmiştir \$ 157 027.25 USD (Yüz Elli Yedi Bin Yirmi Yedi USD Yirmi Beş Cent).

Saygılarımla / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

Sn. Naci Kurra
Sn. Enis Kemal
22/12/22

Capt. Ulus GÖKER
Managing Director





SIDEREAL LINES LTD.

ŞİT HÜSEYİN TOPAL SK. NO: 9 D:2 ORTAKÖY - LEFKOŞA-KKTC

TEL: +90 392 33 00 996 FAX: +90 392 33 00 997 VERGİ SİCİL/REG. NO: MŞ 4866

30.12.2021

LAYTIME AND DEMURRAGE CALCULATION

VESSEL : M/T "SONGA CRYSTAL" CARGO GRADE : FUEL OIL 1 %
DISCHARGE PORT : TEKNECIK - TRNC BUYER : KIBTEK
DEMURRAGE : \$ 17000 PDPR
TOTAL LAYTIME : 50+6 HRS FOR 12 500 MT // 53.67 HRS FOR 11981.12 MT
EOSP : 28.11.2021 00:12
NOR : 28.11.2021 00:12
1ST. BERTHING : 29.11.2021 10:00
DEMURRAGE COMMENCED DUE TO NOT PAID & BY ANALYZE REPORT DONE BY SGS
: 29.11.2021 19:30
1ST UNBERTHING : 30.11.2021 10:12
2ND REBERTHING COMMENCED DISCH. PAID AND END DEMURRAGE TIME : 06.12.2021 16:30
STOP DISCH. DUE TO THE BAD WEATHER AND 2ND UNBERTHING : 07.12.2021 06:00
3RD BERTHING END BAD WEATHER & COMMENCED DISCH. : 08.12.2021 12:48
CARGO DISCH. COMPLETED HOSE DISCONNECTED : 09.12.2021 11:48

GROSS LAYTIME 232 HRS 18.00 MINUTES
LAYTIME ALLOWED 53 HRS 40.20 MINUTES
TIME ON DEMURRAGE : 178 HRS 37.40 MINUTES

DEMURRAGE OCCURED FAILED BY KIBTEK DUE TO NOT PAID THE CARGO PAYMENT ACCORDING
TO AGREEMENT FM 29.11.2021 19:30 - 06.12.2021 16:30 165 HRS 00.00 MIN. : 6.875 DAYS

1ST : \$ 17 000.00 X 6.875 = \$ 116,875.00 USD

DURING DEMURAGE ON KIBTEK COST M/T "SONGA CRYSTAL" CONSUMED VLSFO / LSMGO BECAUSE OF
THE HEATING CARGO/DRIFTING AND STAY AT ANCHORAGE, RELEVANT STATEMENT & INVOICES AS ATACH.

VLSFO: 22.73 MTS X \$ 597.50 = \$ 13 581.17 LSMGO: 24.61 MTS X \$ 715.00 = \$ 17 596.15

2ND : \$ 31 177.32 USD

ANCHORAGE DUES & TUG BOAT HALF EXPENSES RELEVANT INVOICE AS ATTACHED .

3RD : \$ 2500 .00 ANCHORAGE DUES + TUG BOAT \$ 1650.00 : \$ 4 150.00 USD



- DEMURRAGE OCCURED DUE TO THE BAD WEATHER 13 HRS 37.40 MINUTES : 0.567 DAYS

\$ 17 000.00 X 0.567

= \$ 9 649.86 USD

4TH ACCORDING TO THE AGREEMENT 30 % CN KIBTEK COST

: \$ 4 824.53 USD

TOTAL AMOUNT OF DEMURRAGE OCCURRED TO THE KIBTEK \$ 157,027.25 USD



Saygılarımla / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

Capt. Ulus GÖKER
Managing Director



28.11.2021-09.12.2021 M/T SONGA CRYSTAL SÜRESTARTA HESAPLAMALARI

TARİH	SAAT	KÖTÜ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE OLUŞAN SÜRÜSTARYA	TOPLAM	KIBTEK'in ÖDEMESİ GEREKEN KÖTÜ HAVA KOŞULLARI NEDENİ İLE TOPLAMIN YARISIDIR
30.11.2021	08:42	24	57,00	28,50
01.12.2021	08:42	24		
02.12.2021	17:45	9		

TARİH	SAAT	KİRACININ TAHLİYEYİ BAŞLATMA TALİMATI VERMEMESİ (Charter Instructions) NEDENİYLE OLUŞAN SÜRÜSTARYA	TOPLAM	ÖDEME YAPILMADIĞINDAN DOLAYI BEKLEME SÜRESİ
03.12.2021	08:00	24	76,00	76,00
04.12.2021	08:00	24		
05.12.2021	08:00	24		
06.12.2021	12:00	4		

TARİH	SAAT	KÖTÜ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE OLUŞAN SÜRÜSTARYA	TOPLAM	KIBTEK'in ÖDEMESİ GEREKEN KÖTÜ HAVA KOŞULLARI NEDENİ İLE TOPLAMIN YARISIDIR
07.12.2021	06:54	24	26,00	13,00
08.12.2021	08:48	2		

HESAPLAMA : KIB-TEK kötü hava koşulları nedeniyle oluşan süresteryanın yarısını öder ayrıca Yüklenici Tahliye başlatmama nedenini KIB-TEK'e yükler ve bu nedenle kötü hava koşulları dışında oluşan 76 saatlik surastaryayı da öder.			
BUNA GÖRE;			117,50
			117 saat 30 dakika
		Gün	4,888
KIBTEK'in ÖDEMESİ GEREKEN MİKTAR		USD	83.087,50

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Ek-8

SİDEREAL firmasının 05.12.2021 tarihli e-posta ile tarafımızda da gönderdiği "SIDEREAL - UG - M/T "SONGA CRYSTAL" DEMURRAGE CALCULATION" konulu yazısına istinaden:

Aşağıdaki konular tarafımızdan tespit edilmiştir.

1- Sözleşme madde 14 b) de aşağıda görüldüğü gibi Tahliye başlamadan ödeme gerçekleşemez.

Sevkedilen yakıtın miktar ve analiz sonuçlarının tespitinden sonra analiz sonuçlarına EK 3 kalite ayarlaması maddeleri gereği işlemler de yapıldıktan ve gelen geminin yakıt boşaltma hortumu Tekneçik Santralı akaryakıt sistemine bağlanıp yakıt tahliyesi başladıktan sonra proforma fatura tutarı üzerinden varsa kesinti miktarı öncelikle proforma fatura tutarından düşüldükten sonra kalan miktarın % 90'ı ödenir. Bakiye %10 ödeme kotasyonların (platts değerleri) tamamlandığı gün veya bir gün sonrasında yapılacaktır.

2-Gemi kaptanının 29.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarında yaptığı sözlü beyanda gemi kiracısının ödemenin yapılmadığı gerekçesiyle tahliyeyi başlatmama talimatını aldığı ve tahliyeyi ikinci bir talimata kadar başlatmayacağı hususunda tarafımıza bilgi verdi.

3-Oluşacak Suresterya hesaplamaları içerisinde tankerin motorin (LSMGO) ve fuel oil (VLSFO) ve Liman Masrafları harcamaları günlük kirası içerisinde ve sadece her gün için 17 bin USD dolar olarak sözleşmede belirtilmiştir. Ek olarak talep edilen harcamalar sözleşme kapsamına dahil edilemez. Madde 14 c)

c) Sözleşme ile ilgili damga pulu vergisi dahil. KKTC'de yürürlükte olan tüm vergi, harç ve masraflar Müteahhit tarafından karşılanacaktır. Geminin Tekneçik Limanında acentelik hizmetleri ile ilgili gerekli işlemleri Müteahhit yapar ve verilen acentelik hizmet bedeli ile römorkör hizmet bedelini Müteahhit karşılar. Teknik şartname gereği Bağımsız Gözetim Firmasına yapılacak ödeme ise Kurum tarafından karşılanacaktır.

4-Surastarya hesaplamaları tüm kargonun tahliyesi tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

5-Numune alma , yük hesaplaması ve gemi yanaşma / kalkma süreleri surastarya hesaplamalarına dahil edilemez.

6-Kötü hava şartları dolayısı ile oluşan surastarya taraflarca eşit olarak bölüşülecektir.

30.11.2021 saat 10:15 ten 02.12.2021 12:00 arasında (49. Saat 45. dakika) kötü hava şartları dolayısı ile yanaşma gerçekleşemedi. Toplam surastaryadan kötü hava şartları dolayısıyla oluşan zaman çıkartılarak taraflarca ikiye bölünecektir.

Yukarıdaki maddeler ışığında firmanın yazısı tarafımızdan değerlendirilerek oluşan surastarya hesaplamaları ek'teki gibidir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Murat SALEL

06.12.2021

Naci KURRA



SIDEREAL LINES LTD

ŞHT HÜSEYİN TOPAL SK. NO: 9 D:2 ORTAKÖY - LEFKOŞA-KKTC

TEL: +90 892 33 00 996 FAX: +90 892 33 00 997 VERGİ SİCİL/REG. NO: MŞ 486 5

EL-8

14.02.2022

KIB - TEK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Lefkoşa

Konu: M/T "SONGA CRYSTAL" BL 19.01.2022 Yük bedeli ödemesi ihlali ve Demurrage masraflı hesaplamaları ve ilgili evraklar hakkında.

07.02.2022 tarihinde mesai saatinin dışında ek'te bulunan M/T "SONGA CRYSTAL" BL 19.01.2022 yük bedeli ve önceki tarihli demurrage ödeme taahhütünüz ile tahliye'yi her zamanki gibi iyi niyetli yaklaşımımızı göstererek halkımızı ve KIB-TEK'i işletme açısından tehlikeli bir duruma sokmamak için 07.02.2022 20:30'da başlatmış bulunuyoruz.

Ek'teki taahhütte de görebileceğiniz gibi ödeme 08.02.2022 tarihinde sabah yapılacaktı, fakat yine ek'te Garanti Bankası ödeme dekontundan da göreceğiniz üzere ödemeniz hesabımıza 08.02.2022 13:40'ta ulaşmıştır. Demurrage hesaplarında da bunlar belirtilmiştir.

Yakıt bedelinin sözleşmenin ihlali ile ödenmediğinden dolayı oluşan gecikme masraflı ekte belirtilmiştir.

Yine Ödemenin tarafınızdan gecikmesinden/ihlalinden doğan yükün ısıtılması ile ilgili harcanan LSMGO hesaplanması ve ilgili faturalar da sunulmuştur.

Ödemenin gecikmesinden dolayı gemimizin normal tahliye süresinden fazla bir zaman Tekneçik'te kalmasından dolayı demir ve fener ücretleri ek külfet getirmiştir, dolayısıyla Masraflar taraflar arasında ikiye bölünmüştür.

Oluşan masrafların tarafımıza en kısa surede (15 gün içerisinde) ödenmesini talep ediyoruz.

Bilgilerinize Saygı ile Arz Olunur



SIDEREAL LINES LTD. Direktörü
Kapt. Ulus GÖKER



SIDEREAL LINES LTD

ŞHT HÜSEYİN TOPAL SK. NO: 9 D:2 ORTAKÖY - LEFKOŞA-KKTC

TEL: +90 392 33 00 996 FAX: +90 392 33 00 997 VERGİ SİCİL/REG. NO: MŞ 4865

14.02.2022

LAYTIME AND DEMURRAGE CALCULATION

VESSEL : M/T "SONGA CRYSTAL" CARGO GRADE : FUEL OIL 1 %
DISCHARGE PORT : TEKNECIK - TRNC BUYER : KIBTEK
DEMURRAGE : \$ 17000 PDPR
TOTAL LAYTIME : 50+6 HRS FOR 12 500 MT // 54.59 HRS FOR 12186.093 MT
EOSP : 03.02.2022 13:00
NOR : 03.02.2022 13:18
ANALYZE RESULT REPORT DONE BY SGS : 05.02.2022 23:56
DEMURRAGE COMMENCED DUE TO NOT PAID BY KIBTEK : 05.02.2022 23:56
BERTHING : 06.02.2022 12:00
COMPLETED HOSE CONNECTION : 06.02.2022 14:24
COMMENCED CARGO DISCH. PERMIT/GOODWILL BY SIDEREAL LINES LTD. : 07.02.2022 20:30
DEMURRAGE TIME COMPLETED/OVER AS PER PAYMENT DONE : 08.02.2022 13:40
COMPLETED DISCH. /HOSE DISCONNECTED : 09.02.2022 05:00

GROSS LAYTIME 136 HRS 00.00 MINUTES
NOR TO DEMMURAGE COMMENCED 58 HRS 56:00 MINUTES
LAYTIME ALLOWED 54 HRS 35:00 MINUTES
TIME ON DEMURRAGE : 22 HRS 29:00 MINUTES

- DEMURRAGE OCCURED FAILED BY KIBTEK DUE TO NOT PAID THE CARGO PAYMENT ACCORDING
TO AGREEMENT : : 0.9375 DAYS

1ST. : \$ 17 000.00 X 0.9375 = \$ 15,937.50 USD

- DURING DEMURAGE ON KIBTEK COST M/T "SONGA CRYSTAL" CONSUMED VLSFO / LSMGO BECAUSE OF
THE HEATING CARGO/DRIFTING AND STAY AT ANCHORAGE, RELEVANT STATEMENT & INVOICES AS ATACH.

LSMGO: 16.67 MTS X \$ 694.00 = \$ 11 569.00 + \$ 775.00 EXPENSES

2ND : \$ 12 344.00 USD



- ANCHORAGE DUES INVOICE AS ATTACHED .

3RD \$ 900 .00 ANCHORAGE DUES SHARED BY 50%

: \$ 900.00 USD

TOTAL AMOUNT OF DEMURRAGE OCCURRED TO THE KIBTEK

\$ 29.181.50 USD



Saygılarımla / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

Capt. Ulus GÖKER
Managing Director



Ek-9

SİDEREAL LİNES LTD OLUŞAN SÜRASTARYA USD (\$)

TARİH	B/L TARİHİ	FATURA NO	FİRMANIN TALEBİ	KIB-TEK HESAPLANAN	ÖDENMİŞ TUTAR	FİRMANIN ÖDENMEMİŞ TUTAR HESABI (\$)	KIBTEK ÖDENMEMİŞ TUTAR HESABI (\$)
08/02/2022	14/11/2021	258	157,027.25	83,087.50	83,087.50	73,939.75	
21/06/2022	19/01/2022	267	29,181.50	21,958.33		29,181.50	21,958.33
21/06/2022	27/05/2022	268	94,002.13	66,370.83		94,002.13	66,370.83
TOPLAM						197,123.38	88,329.16

Not: 73.939,75 USD Akaryakıt teknik şartnamesinde sürastarya nedenleri dışında oluşan gerekçelerle (demirleme giderleri , akaryakıtı ısıtma giderleri, fener ücreti giderleri v.b) firma tarafından talep edilmiştir.



SIDEREAL LINES LTD.

ŞHT HÜSEYİN TOPALSK. NO: 9 D:2 ORTAKÖY - LEFKOŞA-KKTC

TEL: +90 392 33 00 996 FAX: +90 392 33 00 997 VERGİ SİCİL/REG. NO: MŞ 486 5

E-2762
EL-10

21.06.2022

KIB - TEK

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Lefkoşa

Konu: M/T "SONGA CRYSTAL" BL 27.05.2022 Yük bedeli ödemesi ihlali ve Demurrage masrafı hesaplamaları ve ilgili evraklar hakkında.

M/T "SONGA CRYSTAL" BL 27.05.2022 tarihli seferi tahliyesi için Teknecik'e vasıl olan Gemimiz analiz neticelerinin her zamanki gibi uygun olmasından sonra tarafınızdan yapılması gereken 90% ödemesi ve 13. Seferin 10% son ödemesi yapılmadığından demurrage masrafları oluşmuştur 02.06.2022 tarihinde şirketimiz tarafından yine in sitatif kullanılarak hiçbir ödeme yapılmadan her zamanki gibi iyi niyetli yaklaşımımızı göstererek halkımızı ve KIB-TEK'i işletme açısından tehlikeli bir duruma sokmamak için tahliyeyi başlattık,03.06.2022 tarihinden itibaren en geç 07.06.2022 tarihinde kadar ödemelerin tamamının yapılması için "Ödeme protocol" u yapılması kararlaştırılmasına rağmen bugün itibariyle ödemeler tamamlanmadığı gibi bugüne kadar oluşan önceki demurrage masrafları da tarafımızca maalesef yatırılmamıştır.


Ek'te demurrage hesapları ve ilgili tamamlayıcı evraklar bulunmaktadır.

Ya kıt bedelinin sözleşmenin 14b maddesinin ihlali ile ödenmediğinden dolayı oluşan gecikme masrafı ekte belirtilmiştir.

Yine Ödemenin tarafınızdan gecikmesinden/ihlalinden doğan yükün ısıtılması ile ilgili harcanan LSMGO hesaplanması ve ilgili faturalar da sunulmuştur.

Ödemenin gecikmesinden dolayı gemimizin normal tahliye süresinden fazla bir zaman Teknecik'te kalmasından dolayı demir ve fener ücretleri ek külfet getirmiştir,dolayısıyla Masraflar taraflar arasında ikiye bölünmüştür.

Oluşan masrafların tarafımıza derhal ve defaaten ödenmesini talep ediyoruz.



Bilgilerinize Saygı ile Arz Olunur

SIDEREAL LINES LTD. Direktörü

Kapt. Ulus GÖKER

Sn Naci Kump
Sn Emre Cevat
22/6/22



SIDEREAL LINES LTD.

ŞİT HÜSEYİN TOPAL SK. NO: 9 D:2 ORTAKÖY - LEFKOŞA-KKTC

TEL: +90 392 33 00 996 FAX: +90 392 33 00 997 VERGİ SİCİL/REG. NO: MŞ 4865

21.06.2022

LAYTIME AND DEMURRAGE CALCULATION

VESSEL : M/T "SONGA CRYSTAL" CARGO GRADE : FUEL OIL 1 %
DISCHARGE PORT : TEKNECIK – TRNC BUYER : KIBTEK
DEMURRAGE : \$ 17000 PDPR
TOTAL LAYTIME : 50+6 HRS FOR 12 500 MT // 54.46 HRS FOR 12156.705 MT
EOSP : 29.05.2022 00:48
NOR : 29.05.2022 00:48
BERTHING ALL FAST : 30.05.2022 19:12
DEMURRAGE COMMENCED ANALYZE REPORT DONE BY SGS : 29.05.2022 16:02
COMMENCED DISCH. : 30.05.2022 21:42
COMPLETED DISCH. : 03.06.2022 23:59
CARGO DISCH. COMPLETED HOSE DISCONNECTED : 04.06.2022 01:30

GROSS LAYTIME 120 HRS 42.00 MINUTES
LAYTIME ALLOWED 54 HRS 27.60 MINUTES
TIME ON DEMURRAGE : 66 HRS 14.40 MINUTES

- DEMURRAGE OCCURED FAILED BY KIBTEK DUE TO NOT PAID THE CARGO PAYMENT ACCORDING

TO AGREEMENT FM 29.05.2022 16:02 - 03.06.2022 14:00 118 HRS 00.00 MIN. : 4.916 DAYS

1ST. : \$ 17 000.00 X 4.916 = \$ 83,583.33 USD

- DURING DEMURAGE ON KIBTEK COST M/T "SONGA CRYSTAL" CONSUMED VLSFO / LSMGO BECAUSE OF THE HEATING CARGO/DRAFTING AND STAY AT ANCHORAGE, RELEVANT STATEMENT & INVOICES AS AT'ACH.

LSMGO: 6.10 MTS X \$ 1298.00 = \$ 7 918.80

2ND : \$ 7 918.80 USD

- ANCHORAGE DUES RELEVANT INVOICE AS ATTACHED .

3RD \$ 2500 .00 ANCHORAGE DUES : \$ 2 500.00 USD

TOTAL AMOUNT OF DEMURRAGE OCCURRED TO THE KIBTEK \$ 94,002.13 USD

Saygularımlla / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

Capt. U. OKUR
Managing Director



BİLGİ NOTU

14.02.2022

SİDEREAL firmasının 14.02.2022 tarihli e-posta marifetiyle tarafımıza da gönderdiği;

- A- "BL.14.11.2021 Demurrage eksik ödeme" ve
- B- "BL.19.01.2022 Demurrage hesaplamaları hk." konulu yazılarına istinaden:

Aşağıdaki konular tarafımızdan tespit edilmiş olup bilginize getiririz.

- A- 28.11.2021- 09.12.2021 M/T Songa Crystal tankerinin sürastarya hesaplamaları sonucunda, Firma'ya kötü hava şartları nedeniyle ve KıbTek'in ödeme yapmadığından dolayı kiracının da tahliyeyi başlatma talimatı vermemesi nedeniyle akaryakıt tankerinin bekleme süresince oluşan sürastarya bedeli olan 83,087.50 (seksen üç bin sıfır seksen yedi dolar elli cent) Amerikan doları USD (\$) Sidereal Firmasına ödenmiştir. Firma aşağıda anlatılan olgulardan doğan bedellerin toplamının 157,027.25 USD (\$) olduğunu iddia etmektedir.

Sidereal firmasının aynı tarihlerde (28.11.2021- 09.12.2021) yukarıdaki nedenlerin dışında oluştuğunu iddia ettiği giderlerin (geminin kargoyu ısıtmak için harcadığı yakıt bedeli (Motorin ve/veya Fuel oil), ve demirleme, fener giderleri, (anchorage) ve liman masrafları, römorkör giderleri ve bunun gibi bedelleri KıbTek'in üstlenmesi gerektiği konusunda dayandırabileceğimiz şartname maddeleri kısıtlı olduğundan ve/veya olmadığından tarafımızdan bir değerlendirme yapılamamıştır. Bu konuda Kurum hukukçularından görüş alınmalıdır.

- B- 03-09.02.2022 tarihlerinde M/T Songa Crystal akaryakıt tankerinde oluşan sürastarya ile ilgili olarak ise;

1-Kötü hava şartları dolayısıyla oluşacak "Sürastarya" hesaplanırken Sidereal Firması ve KıbTek arasında önceden anlaşılan taşımayı yapacak tankerin günlük (24 saatlik) kira bedeli 17000 (on yedi bin) USD (\$) baz alınmıştır.

Akaryakıt Teknik Şartname Madde 7. Tahliye Süresi ve Sürastarya aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

7.1 Sürastarya hesaplamalarında müsaade edilen süre 12,500 metrik ton için en az 50 saat + 6 saat (NOR) oranına göre hesaplanacaktır. Tahliye süresi içinde yakıt gemilerinden kaynaklanan herhangi bir gecikmeden dolayı Yüklenici'ye sürastarya ödenmez. Şeklinde dir.

2-Tankerlerin seyirde ve/veya kargoyu ısıtmak için harcayacağı yakıt (Motorin ve/veya Fuel oil), veya demirleme, fener giderleri gibi, (anchorage) veya liman masrafları, römorkör giderleri ve bunun gibi masraflar sürastarya hesaplamalarına teknik şartname gereği dahil edilemez. Akaryakıt Teknik şartnamesinde ve sözleşmede bu maddeler belirtilmiştir. Ancak kötü hava koşulları nedeni dışında meydana gelen bekleme süresince ve/veya müteahhit firmanın oluştuğunu iddia ettiği sürastarya, KıbTek'ten kaynaklanan gecikmeler nedeni ile oluşan bedellerin KıbTek tarafından ödenmesi gereği için hukukçulardan görüş alınmalıdır.

3-Oluşacak Sürastarya hesaplamaları içerisinde tankerin motorin (LSMGO) ve fuel oil (VLSFO) ve Liman Masrafları harcamaları günlük kirası içerisinde dir ve sadece her gün için 17 bin USD dolar olarak sözleşmede belirtilmiştir. Ek olarak talep edilen harcamalar sözleşme kapsamına dahil değildir. Yüklenici firmanın sorumluluğundadır. Madde 14 c)

- c) Sözleşme ile ilgili damga pulu vergisi dahil. KKTC'de yürürlükte olan tüm vergi, harç ve masraflar Müteahhit tarafından karşılanacaktır. Geminin Tekneçik Limanında acentelik hizmetleri ile ilgili gerekli işlemleri Müteahhit yapar ve verilen acentelik hizmet bedeli ile römorkör hizmet bedelini Müteahhit karşılar. Teknik şartname gereği Bağımsız Gözetim Firmasına yapılacak ödeme ise Kurum tarafından karşılanacaktır.

4-Numune alma , yük hesaplaması (ullage) ve gemi yanaşma / kalkma süreleri sürastarya hesaplamalarına dahil edilemez. Edilmemiştir.

5-Kötü hava şartları dolayısı ile oluşan sürastarya taraflarca eşit olarak bölüşülmüştür.

6-7.3 Fuel Oil'in tahliyesi yapılırken, pompalanan yakıtın sıcaklığı 50 °C'nin altına düşmeyecektir. Akaryakıt sıcaklığı 50 °C'den düşükse tahliyeye başlamadan önce yakıt sıcaklığı min 50 °C'ye ısıtılarak çıkarılması Yüklenici sorumluluğundadır. Tahliye edilecek akaryakıtın sıcaklığı 50 °C'nin altında olması durumunda, akaryakıt sıcaklığı gemi tarafından yükseltilemeye kadar İdare tahliyeyi başlatmaz ve bu nedenle oluşacak sürastarya Yüklenici'nin sorumluluğunda olur.

7- 03.02.2022'de 13:18'de Teknecik terminali açıklarına gelen M/T SONGA CRYSTAL'in 12 tankından üst, orta ve alt seviyelerden 3'er numune alınmış ve sözkonusu numuneler 04.02.2022 günü Mersin SGS laboratuvarlarına analizlerin yapılması için gönderilmiştir. Tamamlanan tüm Analiz sonuçları 05.02.2022'de saat 23:56'da tarafımıza bildirilmiştir. 06.02.2022'de tanker Teknecik terminaline yanaştırılarak 14:24'te tahliye hortumu yakıt hattına bağlanmış ve terminal kargo tahliyesine hazır hale getirilmiştir. 03-06.02.2022 tarihleri arasında geçen zaman numune alma, numunelerin laboratuvara analizlerinin yapılması için sevk edilmesi ve analiz sonuçlarının tarafımıza iletilmesi sürelerini içermektedir.

8-a-Sidereal firması 06.02.2022 tarihinde saat 14:24'te hortum bağlantısı sonrası Teknecik terminali kargoyu boşaltmaya hazır olduğu halde tahliyeyi ödeme yapılmadığı gereği ile ertesi gün 07.02.2022 tarihinde akşam saat 20:30 başlatmıştır. Sözkonusu tankerin olduğu iddia edilen bekleme süresi ve/veya sürastaryası (demurrage) zamanı 06.02.2022 saat 14:24'ten 07.02.2022 saat 20:30'a kadar olan 30 saat 6 dakikadır.

b-Gece ve karanlıkta gemi bağlama ve başlatılan tahliyelerde denizde kaçak kontrollerinin yapılması zorlaştığı için kayıp kaçak riskinde arttığını ayrıca bildirmek isteriz.

9-KıbTek ve Yüklenici firma Akaryakıt teknik şartnamesi gereği kötü hava koşulları nedeni ile oluşacak olan sürastarya'nın yarısını öderler, taraflarca eşit olarak bölüşülür. M/T Songa Crystal tankerinin Sidereal firması tarafından oluşturulmuş iddia ettiği sürastarya kötü hava koşulları nedeni ile gerçekleşmemiştir. Teknecik Terminal kargo tahliyesi için hazır olduğu halde Firma tarafına ödeme yapılmadığı gerekçesiyle tahliyeyi başlatmamıştır.

Sözleşme madde 14 b) aşağıda görüldüğü gibidir. Tahliye başlanmadan ödeme gerçekleşemez.

Sevkedilen yakıtın miktar ve analiz sonuçlarının tespitinden sonra analiz sonuçlarına EK 3 kalite ayarlaması maddeleri gereği işlemler de yapıldıktan ve gelen geminin yakıt boşaltma hortumu Teknecik Santral akaryakıt sistemine bağlanıp yakıt tahliyesi başladıktan sonra proforma fatura tutarı üzerinden varsa kesinti miktarı öncelikle proforma fatura tutarından düşüldükten sonra kalan miktarın % 90'ı ödenir. Bakiye %10 ödeme kotasyonların (platts değerleri) tamamlandığı gün veya bir gün sonrasında yapılacaktır.

10-Akaryakıt teknik şartnamesi kötü hava koşullu sürastarya maddesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşan sürastarya (Demurrage) (03-09.02.2022 tarihli gemide) zamanı 30 saat 6 dakika üzerinden hesaplandığında 21,320.8 USD (yirmi bir bin üç yüz yirmi virgöl sekiz) (\$) Amerikan doları olarak bir bedel oluşmaktadır. Sözkonusu bedelin taraflarca eşit bölüneceği veya Kurumun bu bedeli üstlenmesi gerektiği konusunda dayandırabileceğimiz şartname maddeleri kısıtlı ve/veya olmadığından tarafımızdan bir değerlendirme yapılamamıştır.

Firmanın yazısını yukarıdaki maddeler ışığında tarafımızdan bu şekilde değerlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Murat SALEL

Naci KURRA



Ek-12



KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜK

Sayı : KTE.0.00-370/02-22/E.3934

13 Nisan 2022

Konu : Mayıs 2022 dönemi fuel oil sevkiyat
programı hk.


DAĞITIM YERLERİNE

Firmanız ile imzalanan Akaryakıt Temini ve Taşınması sözleşmesine atfen bugüne kadar 106.479.11 mton fuel oil temin ve taşınması yapıp Tekneçik Elektrik Santrali'na teslim edilmiştir. Daha önce tarafınıza verilmiş olan ve henüz gerçekleşmemiş olan iki sevkiyat haricinde kalan son iki sevkiyatın aşağıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen tarihler Tekneçik varış tarihleri olup teslimat tarihlerine uyulması hususunda gereğini rica ederim.

10 - 12 Mayıs 2022 12,000 mton

23 - 25 Mayıs 2022 12,000 mton


Gürcan ERDOĞAN
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:

Sidercal Lines Ltd.

Bilgi:

Sayın Kamil DİREL
Sayın Latif YÜCEMÖZ
Sayın Naci KURRA
Sayın Hatice TATLICI
Sayın Hüray BAREKE

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜK

Ek-13

Sayı : KTE.0.00-001/99-22/E.4121

19 Nisan 2022

Konu : Sidereal Lines Ltd'nin 14 Nisan 2022
ve 18 Nisan 2022 tarihli yazıları hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Sidereal Lines Ltd'nin 14 Nisan 2022 tarihli yazısı
Sidereal Lines Ltd'nin 18 Nisan 2022 tarihli yazısı


İlgi yazımızda tarafınıza verilmiş olan sevkiyat programlarının 3 aylık periodu içermediği belirtilmektedir. Bilindiği üzere 4 Ocak 2022 tarihinde tarafınıza verilen ve bu yazının ekinde bulunan sevkiyat programı 3 aylık süreyi kapsamaktaydı.

Sözleşme miktarı $150.000 \pm 10\%$ olup, ilgideki yazımızda da belirtildiği gibi bugüne kadar teslim alınmış olan fuel oil miktarı ile Nisan 2022 ayı içinde Tekneçik Elektrik Santrali'ne teslimatı planlanmış olan fuel oil miktarının haricinde sözleşme kapsamında sadece 2 sevkiyat fuel oil temin ve taşınması (her biri 12.000 mton) için miktar kalmıştır. Bu iki sevkiyatın da Mayıs 2022 ayı içerisinde temini amaçladığından dolayı 13 Nisan 2022 tarihli yazımızda sevkiyat programı bir aylık verilmiştir.

18 Nisan 2022 tarihli yazıda 16 Nisan tarihinde Tekneçik Elektrik Santrali açık limanına gelen gemiden alınan numunelerin 18.04.2022 tarihi (bugün) itibarı ile henüz SGS firmasının Mersin Laboratuvarına ulaştırılmadığı, analiz sonuçlarının beklendiği ve bu bekleme ile ilgili olarak bir sonraki teslimat programının aksayabileceği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Sözleşme gereği Tekneçik Elektrik Santrali açık limanında gemi üzerinden alınan numunelerin analizleri SGS Firmasının Mersin Laboratuvarında yapılmaktadır. Numuneler alınmış ve Laboratuvara R.L.Egemen Firması tarafından gönderilmiştir. Laboratuvara ulaşmasına atfen analizler yaklaşık 24 saat sürmektedir. Bugün analizlerin laboratuvara ulaştırılmış olacağı ve yarın öğle saatlerinde analizlerin sonuçlanacağı ve tarafımıza iletileceği değerlendirilmektedir. Analizlerin teknik şartname limit değerlerine uygun olarak sonuçlanmasına müteakip tahliye bekletilmeden başlayacaktır.

Bilgilerinize sunar gerekenin yapılmasını rica ederim.

 Gürcan ERDOĞAN

Not: 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası'nın 6.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



Ek-14

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜK

Sayı : KTE.0.00-001/09-22/E.6043

9 Haziran 2022

Konu : Sözleşme kapsamında acil fuel oil
temini hk.

DAĞITIM YERLERİNE

22 Ekim 2021 tarihinde Firmanız ile imzalanan Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi'ne atfen bugüne kadar yaklaşık 155,033 mton fuel oil temini yapılmıştır. İmzalanan sözleşme 150,000 ± 10% olup, toplamda maksimum 165.000 mton fuel oil temin edilebilir. Bu kapsamda geriye kalan miktar yaklaşık 9,967 mton'dur. Teknecik Elektrik Santrali'nin acil yakıt ihtiyacından dolayı maksimum 9,967 mton fuel oil'in en geç 16 Haziran 2022 tarihine kadar Teknecik Elektrik Santrali'na teslim edilmesi hususunda bu yazımız ile gerekli sipariş emrini verir, ayrıca verilen süre içerisinde bu teslimatın yapılıp yapılamayacağı, veya zamana bağlı olarak teslimatın gününde yapılmasının mümkün olmaması halinde ise hangi tarihte yapılabileceği hususunun en geç 10.06.2022 tarihinde tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

Not: Yapılmış ve yapılacak olan teslimatların toplam miktarları 165,000 mton'u aşmamalıdır.

e-imzalıdır
Kamil DİREL
Genel Müdür Vekili V.

Dağıtım:

Gereği:

Sidereal Lines Ltd.

Bilgi:

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Not: 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yönetmeliği'nin 6.maddesi gereğince bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

SIDEREAL LINES LTD.

ŞİT HÜSEYİN TOPAL SK. NO: 9 D:2 ORTAKÖY - LEFKOŞA-KKTC

TEL: +90 392 33 00 996 FAX: +90 392 33 00 997 VERGİ SİCİL REG. NO: MS 455 F

EL-15

13.06.2022

KIB - TEK

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Lefkoşa

Konu: İlgili RTE.0.00-001/09-22/E.6043 sayılı yazınıza cevap ve alacaklarımızın talebi hakkında.

Sizin de teyid ettiğiniz gibi, aramızda imza edilmiş olan 22/10/2021 tarihli 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi' uyarınca bugüne değin tarafınıza 155,033 mton fuel oil temini yapılmıştır. Talep ettiğiniz yakıtları bugüne değin eksiksiz olarak kurumunuza temin ettik. Sözleşmenin imza edilmesinden itibaren bugüne değin olan süreçte teslim etmemize rağmen yakıtların ödemelerini zamanında ve birtamam olarak tarafımıza ödemediniz. Buna rağmen, iyi niyetli olarak ve haklarımıza halel gelmeksizin yakıt teminine devam ettik.

Bugüne değin tarafınıza temin etmiş olduğumuz 155,033 mton fuel oilin toplam bedeli toplam 96,710,327.11 USD olmasına rağmen bugüne değin şirketimize yapmış olduğunuz ödemeler sadece toplam 94,525,606.66 USD'dir. Şirketimize yapılan yakıt teslimatlarına dair halen 2,184,720.45 USD tutarında bakiye borcunuz bulunmaktadır. Yine bildiğiniz üzere, yapmış olduğunuz ödemelerin eksik ödenmiş olmasının yanısıra bu ödemeler vadesinde ödenmemiş, sözleşmeye göre hem gecikmeli hem de eksik ödenmiştir.

Yine yukarıda belirttiğimiz gecikmeli ve eksik ödemeler sebebiyle şirketimiz, takip eden akaryakıt taleplerinizi iyi niyetli olarak karşılayabilmek için özel bankalardan limit kullanmak zorunda kalmış ve bu yüzden finans masrafları ile birlikte faiz de ödemek zorunda kalmıştır.

B/L

Ticimcişö qalı borcu 20.11.2021

Yine bilginizde olduğu üzere; 14/11/2021 tarihli yük sevkiyatlarında akaryakıtın teslimi için hazır olmamıza rağmen gerekli ödeme tutarlarını ödeyememiş olmanızdan ötürü yine tamamiyle sizden kaynaklanan sebeplerden dolayı tedariki yapacak gemi gecikmiş ve bu sebeple 157,027.55 USD tutarında süresterya (demuraj) oluşmuştur. 7/2/2022 tarihli yazınız ile söz konusu süresterya (demuraj) masraflarını tarafımıza ödeyeceğinizi beyan ve teyit etmiş olmanıza rağmen bunlara ve/veya süresterya (demuraj) bedeline mahsuben tarafımıza yalnızca 11/2/2022 tarihinde 83,087.50 USD ödeme yaptınız. Dolayısı ile bu kalemden de şirketimize 73,939.57 USD tutarında bakiye borcunuz bulunmaktadır. Henüz faturalanmamış diğer sevkiyatlarda gerçekleşmiş süresterya masrafları ile ilgili haklarımızı saklı tutarız.

B/L

13.06.2022

21,958.55


953.4

Yukarıda belirttiğimiz faturalandırılmış toplam bakiye borçlarınız 2,258,660.02 USD'ye tekabül etmektedir. Şirketimize olan borçlarınızı ödememiş olmanıza rağmen bugün tarafınızdan aldığımız ilgi yazınız ile 16/06/2022 tarihine değin veya ileriki bir tarihte 9,967 mton fuel oil temin etmemiz yönünde talebinde bulunduğunuz görülmektedir.

Dikkatinizi çekmek isteriz ki sözleşmenin başından itibaren sözleşmede şart olarak belirtilen 3 aylık sipariş programları tarafımıza sürelerle uygun olarak verilmemektedir. 09/06/2022 tarihli yazınızda belirtmiş olduğunuz 16/06/2022 tarihinin halihazırda yeterli ve makul bir süre

olmadığı aşıkardır. Buna ek olarak kurumunuza daha önce verdiğimiz yazılarda belirtilen ve yukarıda belirtmiş olduğumuz sebepler nedeniyle bakiye borçlarınızın birtamam şekilde şirketimize ödenmesine değin kurumunuza yakıt temini için gerekli yakıt almamız mümkün değildir. Tüm bu sebeplerle 09/06/2022 tarihli yazınızla bildirdiğiniz siparişinizi kabul etmemiz mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen tüm alacaklarımızın birtamam şekilde şirketimize hemen ödenmesini rica ederiz. Yukarıda belirttiğimiz tüm alacaklarımızın birtamam şekilde ödenmesi halinde, sadece bu sefere mahsus olarak, iyi niyetli şekilde ancak haklarımıza hanel gelmeksizin, gerekli sipariş sürecine derhal başlayabileceğimizi ve makul bir zamanda son siparişinizi tarafınıza teslim edebileceğimizi bildirmek isteriz.



Bilgilerinize Saygı ile Arz Olunur

SIDEREAL LINES LTD. Direktörü
Kapt. Ulus GÖKER



Ek-16

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Genel Müdür Yardımcısı
Santrallar

IVEDİ

21 Haziran 2022

Sayı : KTS.0.00-001/99-22/E.6484

Konu : Firmanızın sözleşme gereği Kuruma
sağlayacağı akaryakıtın teslimat tarihi
hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Sözleşme kapsamında acil fuel oil temini hk.

Kıb-Tek Teknecik elektrik santralında enerji üretiminin kesintisiz sürdürülebilmesi için Firmanız ile Kurum arasında 22.10.2021 tarihinde Akaryakıt Temin ve Taşıma sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre firmanızdan 9,967 mton daha akaryakıtın teslim edilmesi hususunda 09.06.2022 tarihli yazıyla tarafınıza bildirilmiştir. Firmanızdan bu güne kadar herhangi bir teslimat yapılmamış olmakla birlikte akaryakıtın ne zaman teslim edileceği konusunda da tarafımıza henüz bilgi verilmemiştir.

Kıb-Tek'in acil akaryakıt ihtiyacının karşılanamaması, enerji üretimini kesintiye uğratacağından Kurumun maddi manevi tüm hakları saklı kalmak koşulu ile 22.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza kalan 9,967 mton akaryakıtın kesin teslimat tarihini ivedi bildirmenizi rica ederiz.

e-imzalıdır

Karnil DİREL

Genel Müdür Vekili V.

Dağıtım:

Gereği:

Sidereal Lines Ltd.

Bilgi:

Sayın Yamaç EMİN

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

21 Haziran 2022 Santrallar İşletme Şube Amiri (Görevlendirme) : Naci KURRA

Not: 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yürürlüğüne madde 8 gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Naci KURRA
Santrallar İşletme Şube Amiri
(Görevlendirme)



SIDEREAL LINES LTD.

ŞHT HÜSEYİN TOPAL SK. NO: 9 D:2 ORTAKÖY - LEFKOŞA-KKTC

TEL: +90 392 33 00 996 FAX: +90 392 33 00 997 VERGİ SICIL/REG. NO: MŞ 486 5

23.06.2022

KIB - TEK

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Lefkoşa

Konu: İlgi 1- KTS.0.00-001/99-22/E.6484 sayılı yazınıza cevap ve alacaklarımızın talebi hakkında.

İlgi 2- 13/06/2022 tarihli yazımız.

Sn.Yetkili,

Malumunuzdur ki 09/06/2022 tarihli olup 13/06/2022 tarihinde tarafımıza teslim edilmiş olan yazınıza cevaben 'İlgi 2' cevap ve talep yazımızı size tebliğ ve teslim etmiştik. Mezkur 'İlgi 2' yazımızda; aramızdaki 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi'ne uygun şekilde ve sözleşmede belirtilen zamanda tarafımıza ödemediğiniz alacaklarımızın ve/veya bakiye alacaklarımızın ve zarar ziyanımızın birtamam şekilde tarafımıza ödenmesini talep etmiş ve tüm ödemelerimizin birtamam ödenmesi halinde 9,967 mton akaryakıt temini için gerekli girişimleri başlatabileceğimizi tarafınıza bildirmiştik. Ancak yine malumunuzdur ki; 'İlgi 2' yazımızda belirtmiş olduğumuz bakiye alacaklarımız ve zarar ziyanlarımız birtamam şekilde ve/veya tamamen tarafımıza ödenmemiştir. Yine 'İlgi 2' yazımızda belirtmiş olduğumuz üzere; ödememiz gereken akaryakıt bedellerini zamanında ve birtamam şekilde ödememeniz sebebiyle şirketimiz de yeni akaryakıt talepleriniz ile ilgili olarak tedarikçi firmaya ödeme yapma hususunda müşkülata maruz bırakılmaktadır. Bu doğrultuda; ödemelerinizi tam ve zamanında yapmamanıza rağmen yeni sevkiyat taleplerinde bulunmanız makul, adil ve hakkaniyetli olmamaktadır.

Malumunuzdur ki; 22/10/2021 tarihli 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi'nin 14. (b) maddesi uyarınca; 'her akaryakıt sevkiyatında; gelen geminin yakıt boşaltma hortumu Teknecik Elektrik Santrali akaryakıt sistemine bağlanıp yakıt tahliyesi başladıktan sonra proforma fatura tutarı üzerinden %90'nı şirketimize ödemeyi, bakiye %10 ödemeyi ise; kotasyonların (platts değerleri) tamamlandığı gün veya bir gün sonrasında şirketimize yapmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştiniz. Ancak, tüm bu taahhütlerinize rağmen ödemelerinizi sözleşmede uyuşulan usulde ve zamanda yapmadığınız ve halen şirketimize bakiye borcunuz olduğu aşıkardır.

esas vaden süreleri için teslimatın yapılması

Yine malumunuzdur ki; bugün itibari ile halen \$ 343,854.72 USD tutarında akaryakıt(Akaryakıt temin ve taşıma bedeli) borcunuz, \$ 197,123.68 USD tutarında sürestarya (Demurrage) bedeli borcunuz, bunun yanısıra; ödemeleri geç, düzensiz ve eksik yapmış olmanızdan dolayı uğramış olduğumuz zarar ziyan bedelleri ve faizler tutarında borçlarınız bulunmaktadır. Tüm sözlü ve/veya yazılı taleplerimize rağmen bu bedelleri de ödememekte ve/veya ödemekten kaçınmaktasınız. Tüm bu hususlar doğrultusunda; \$ 540,978.40 USD tutarındaki bakiye borcunuzu ve faizlerini işbu ihbarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 iş günü içerisinde birtamam ve/veya eksiksiz olarak şirketimize ödemeyi talep ederiz ve işbu sürenin ve/veya vadenin ve/veya zamanın (5 iş günü) kesin ve nihai süre olduğunu, aramızdaki 'Akaryakıt


Temini ve Taşınması Sözleşmesi'nin esaslı unsuru haline getirildiğini ve/veya esasını teşkil eder hale getirildiğini tarafınıza bildiririz. Yine; \$ 540,978.40 USD tutarındaki bakiye alacağımızın ve faizlerin işbu vadede ve/veya sürede (5 iş günü) birtamam şekilde tarafımıza ödenmemesi halinde; aramızdaki 22/10/2021 tarihli 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak fesih edeceğimizi tarafınıza bildiririz.

Keza yine belirtmek isteriz ki; 13/04/2022 tarihli yazınızda talep etmiş olduğunuz iki sevkiyatın, sözleşme mucibince 'kalan son iki sevkiyat' olduğu yönünde tarafımıza yazılı olarak beyanda bulunmuş ve bu yönde bilgi vermişsiniz. Bu doğrultuda şirketimiz, doğrultusunda, talep etmiş olduğunuz 'kalan son iki sevkiyat' için gerekli hazırlıkları yapmış ve 'son iki sevkiyatı' karşılayacak tutarda sipariş işlemlerini tamamlamıştı (ki şirketimiz, mezkur 'kalan son iki sevkiyatı' da tamamlamış ve talep edilen akaryakıtı kurumunuza teslim etmiştir). Buna göre; sözleşmemizdeki esas ve/veya ana yükümlülüklerimizi birtamam yerine getirdiğimiz aşıkardır. Keza kurumunuzun bağlı olduğu Bakanlığın ve/veya Sn. Bakan'ın yapmış olduğu açıklamalarda da kurumunuzun doğrudan yakıt alımı hususunda TPIC isimli tedarikçi şirket ile anlaştığı ve akaryakıt tedarikçisini ilgili şirketten sağlayacağı da görülmektedir. Ancak hal böyle olmasına rağmen ve yine 22/10/2021 tarihli 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi' makul bir süre öncesinden bildirilmeniz ve her biri 3'er aylık programlar halinde olacak şekilde sevkiyat programları vermeniz gerekmesine rağmen, 'İlgi 1' yazınızda da görüleceği üzere; sözleşmeye ve hakkaniyete uygun olmaksızın kısa bir süre içerisinde ve/veya ivedi olarak 9,967 mton gibi yüksek tutarda akaryakıt sevkiyatı yapılmasını talep etmektesiniz. Malumunuzdur ki; Sn. Bakan'ın da ifade ettiği üzere; sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşanmakta olan global akaryakıt temin krizi ve/veya akaryakıt temininde yaşanan olanaksızlıklar ve/veya akaryakıt arzındaki yetersizlik sebebi ile ivedilikle ve/veya kısa bir süre içerisinde akaryakıt temini yapmamız da son derece zordur.

Tüm bu gerçekler ışığında; sözleşmeye uygun olmaksızın ve makul bir süre tanınmaksızın talep etmiş olduğunuz bu sevkiyatları, bakiye alacaklarımız tarafımıza ödenmeksizin ve her halükarda kısa bir süre içerisinde yerine getiremeyeceğimizi tarafınıza bildiririz. Bu doğrultuda; yukarıda belirtmiş olduğumuz fesih haklarımıza ve fesih uyarımıza hanel gelmeksizin, 540,978.40 USD tutarındaki alacağımızın işbu ihbarın tarafınıza tebliğinden itibaren 5 iş günü içerisinde birtamam şekilde tarafımıza ödenmesi halinde; 9,967 mton tutarındaki akaryakıtı ancak 25/07/2022 - 30/07/2022 tarihinde kurumunuza teslim edebileceğimizi tarafınıza bildiririz.

Tüm bu hususlara binaen; \$ 540,978.40 USD tutarındaki bakiye borcunuzu ve/veya şirketimizin bakiye alacaklarını işbu ihbarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 iş günü içerisinde (bu süre nihai/kesindir ve sözleşmenin esasını teşkil etmektedir) birtamam şekilde tarafımıza ödememeniz halinde; tüm alacaklarımız ve zarar ziyanimız ile ilgili haklarımız ve/veya taleplerimiz saklı kalmak kaydı ile, aramızdaki 22/10/2021 tarihli 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak fesih edeceğimizi bildiririz.

Bilgilerinize Saygı ile Arz Olunur
SIDEREAL LINES LTD. (a) Direktörü
Kapt. Ulus GÖKER





SIDEREAL LINES LTD.

ŞHT HÜSEYİN TOPAL SK. NO: 9 D:2 ORTAKÖY - LEFKOŞA-KKTC

TEL: +90 392 33 00 996 FAX: +90 392 33 00 997 VERGİ SİCİL/REG. NO: MŞ 486 5

05/07/2022

KIB - TEK (KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU)

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Lefkoşa

Konu: Fesih İhbarnamesi.

Sn.Yetkili,

Malumunuzdur ki İlgili 23/06/2022 tarihli ihbarımızı 23/06/2022 tarihinde size teslim ve tebliğ etmiştik.

İlgili 23/06/2022 tarihli ihbarnamemizde de belirttiğimiz üzere 22/10/2021 tarihli 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi'nin 14. (b) maddesi uyarınca; her akaryakıt sevkiyatında; gelen geminin yakıt boşaltma hortumu Teknecik Santralı akaryakıt sistemine bağlanıp yakıt tahliyesi başladıktan sonra proforma fatura tutarı üzerinden %90'nı şirketimize ödemeyi, bakiye %10 ödemeyi ise; kotasyonların (platts değerleri) tamamlandığı gün veya bir gün sonrasında şirketimize yapmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştiniz. Ancak, tüm bu taahhütlerinize rağmen ödemelerinizi sözleşmede uyululan usulde ve zamanda yapmadığınız ve halen şirketimize bakiye borcunuz olduğu aşikardır.

197,123,68

İlgili 23/06/2022 tarihli ihbarnamemizde de belirttiğimiz üzere; halen 343,854.72 USD tutarında bakiye akaryakıt (akaryakıt temin ve taşıma bedeli) borcunuz, 197,123.68 USD tutarında bakiye sürestreya (demuraj) bedeli borcunuz, yani toplam 540,978.40 USD tutarında bakiye borcunuz ve bunun yanısıra; ödemeleri geç, düzensiz ve eksik yapmış olmanızdan dolayı uğramış olduğumuz zarar ziyan bedelleri ve faizler tutarında borçlarınız bulunmaktadır.

Yine malumunuzdur ki; ilgili 23/06/2022 tarihli ihbarnamemiz ile; 540,978.40 USD tutarındaki bakiye borcunuzu ve faizlerini işbu ihbarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 iş günü içerisinde birtamam ve/veya eksiksiz olarak şirketimize ödemenizi talep etmiş ve işbu sürenin ve/veya vadenin ve/veya zamanın (5 iş günü) kesin ve nihai süre olduğunu, ödeme ile ilgili zaman unsurunun aramızdaki 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi'nin esaslı unsuru haline getirildiğini ve/veya esasını teşkil eder hale getirildiğini tarafınıza bildirmiştik. Yine 23/06/2022 tarihli ihbarımız ile; 540,978.40 USD tutarındaki bakiye alacağımızın ve faizlerin işbu vadede ve/veya sürede (5 iş günü içerisinde) birtamam şekilde tarafımıza ödenmemesi halinde; aramızdaki 22/10/2021 tarihli 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak fesih edeceğimizi tarafınıza bildirmiştik.

Yine malumunuzdur ki; bugüne değin geçen süre içerisinde, sözleşmede belirlenen ödeme vadelerine ve ödeme usullerine ve/veya taahhütlerinize riayet etmediniz, akaryakıt bedelleri ile ilgili borçlarınızı vadesinde ve birtamam ödemediniz, ihmallerinizden ve/veya kusurlarınızdan doğan ve/veya tazmin etmek ve/veya ödemekle mükellef olduğunuz sürestreya bedellerini tam

ve zamanında ödemediniz, sevkiyat programlarını sözleşmeye uygun şekilde belirlemekten imtina ettiniz, sözleşmeye dair son sipariş olarak belirttiğiniz siparişler sonrasında başka firmalarla anlaşmanıza rağmen yine sözleşmeyi ihlal ederek program dışı yakıt talebinde bulundunuz ve siparişi kabul etmememiz halinde teminatımıza el koyacağınızı söyleyerek bizi tehdit ettiniz ve/veya baskı kurdunuz, tüm sözlü ve/veya yazılı taleplerimize ve/veya 23/06/2022 tarihli ihbarnamede kesin ve nihai süre olarak belirttiğimiz ve tarafınıza bildirdiğimiz vade içerisinde ve/veya ihbarnamenin tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde bakiye 540,978.40 USD tutarındaki borcunuzu ödemediniz ve/veya herhangi bir ödeme yapmadınız ve tüm bu sebeplere binaen 22/10/2021 tarihli 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi'ni ve sözleşmedeki yükümlülüklerinizi ihlal ettiniz.

Sözleşme tahtındaki yükümlülüğümüzü, kalan son yakıt sevkiyatları olarak belirttiğiniz tüm yakıt sevkiyatlarını gerçekleştirerek ve toplam 155,033 ton miktarındaki, sözleşmeye uygun özelliklerdeki akarkayı tarafınıza birtamam teslim ederek yerine getirmiş bulunmaktayız. Sözleşmedeki taahhütlerinizin birçok kez ihlal edilmesi ve bu ihlallerin devam etmesi, ödemelerin zamanında ve birtamam yapılmaması ve bu ihlallerin telafi edilmeksizin son sevkiyatlarda ciddi boyutlara ulaşması, siparişlerin sözleşmeye uygun verilmemesi bizleri ciddi zarara uğratmış ve iş ilişkimize dair güveni tamamen ortadan kaldırmıştır, keza yetkililerinizin, kurumun ödeme gücündeki acz halini ifade eden beyanatları da kurumunuzun içinde bulunduğu olumsuz durumu ve/veya ödeme kabiliyetini yitirdiğini ortaya koymaktadır. Tüm bunlara ek olarak; 2,500,000 USD'lik teminat mektubumuza el koyacağınız yönünde tarafımıza ifadelerde bulunmakta ve/veya tehdit ve baskı uygulamaktasınız. Tüm bunlar bir bütün olarak sözleşmenin temelini sarsan ciddi ihlallerdir ve böyle bir durumda sözleşmenin devam etmesi mümkün değildir.

Tüm bu hususlara binaen; tüm alacaklarımız ve zarar ziyanımız ile ilgili haklarımız ve/veya taleplerimiz ve/veya yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile, aramızdaki 22/10/2021 tarihli 'Akaryakıt Temini ve Taşınması Sözleşmesi'ni bugün itibariyle tek tarafı olarak fesih ettiğimizi tarafınıza ihbar ederiz ve sözleşme tahtında tarafınıza vermiş olduğumuz 22/10/2021 tarihli, 9010TM4511 referans numaralı Teminat Mektubunu bugün, ivedilikle tarafımıza teslim etmenizi talep ederiz.

22.10.2021

9010 TM 4511

Tarihli
Mektup No
Teminat
Mektubu



Sözleşmenize Saygı ile Arz Olunur

SIDEREAL LINES LTD. (a) Direktörü
Kapt. Ulus GÖKER



EL-18

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜK

Sayı : KTE.0.00-002/99-22/E.7452

21 Temmuz 2022

Konu : Akaryakıt temin ve taşıma hk.

SİDEREAL LINES LTD.

İlgi: a) 23/06/2022 tarihli talep yazınız
b) 05/07/2022 tarihli fesih yazınız hakkında

İlgi a) 23/06/2022 tarihli Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna hitaben yazdığınız yazınızda, alacak talebinizi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun kabul etmediğini ve söz konusu ihbarlarda belirtilen miktarlarda bir borcun olmadığını tarafınıza bildiririz. Bu konuda dikkatinizi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile akteylemiş olduğunuz 22/10/2021 tarihli sözleşmenin 12. maddesine çekerim. Bu maddeye göre zamanında gelmeyen akaryakıtla ilgili olarak her geçen gün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun %0.5 (binde beş) ceza uygulama yetkisi vardır ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu sözleşmeden doğan bu hakkını kullanmıştır. Önemle ifade etmek isteriz ki, daha önce haklara hanel gelmeksizin gecikme tazminatı kesmediğimiz geç teslimlerle ilgili hesaplama yapılacağı da tarafınıza bildirilir.

İlgi b) 05/07/2022 tarihli Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna hitaben yazdığımız fesihle ilgili yazınızda belirtmekte olduğunuz fesih nedenleri gerçekleri yansıtmadığı için bu ihbarın haksız bir fesih ihbarı olduğunu tarafınıza bildiririm. İşbu fesih ihbarını kabul etmediğimizi ve bizim nazarımızda yükümlülüklerinizin halen devam ettiğini tarafınıza bildiririm. Keza işbu fesih ihbarınızın yegane sebebinin teminat mektubunu haksız olarak iade almak olduğu kanaatindeyiz.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile akteylemiş olduğunuz 22/10/2021 tarihli sözleşme hükümlerine göre 150,000 m/ton akaryakıtı +%10 ile Kıbrıs Türk Elektrik kurumuna teslim etmeyi taahhüt ettiğiniz malumunuzdur. Yine söz konusu sözleşmeye göre sözleşme gereği temin etmeniz gereken akaryakıt miktarını temin etmeniz halinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun alacağı karar ışığında üç ay müddetle aynı koşullarla kuruma akaryakıt temin etmek zorunda olduğunuz da malumunuzdur.

Bu güne kadar sizin de kabul ettiğiniz üzere Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna 155,000 m/ton akaryakıt temin ettiniz ve sözleşme gereği +%10 akaryakıtla ilgili olarak kibtek sizden 9,967. m/ton daha akaryakıt temin etmenizi talep etmesine rağmen bu talebe uymayarak söz konusu sözleşmeyi ihlal ettiniz.

Bunun dışında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu sözleşmenin 15.a) maddesi kurallarına dayanarak üç ay müddetle aynı fiyat ve aynı koşullarla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna akaryakıt temin etmenizi 15/07/2022 tarihli toplantıda kararlaştırmıştır. Bu karar ışığında Kurumun talep etmekte olduğu miktarlar ve tarihleri tarafınıza ekte sunarım.

Yukarıdaki taleplerden herhangi birisine uygun olarak hareket etmediğiniz takdirde kıbttek söz konusu sözleşmenin derhal fesih edileceğini ve sözleşme gereği vermiş olduğunuz 2,500,000.- USD teminat mektubunun ödenmesini talep edeceğini tarafınıza ihbar ederim.


Bu güne kadar ve bu günden sonra söz konusu sözleşme koşullarına uymamanız nedeni ile kurum uğramış olduğu zarar ziyayı tazmin etme hakkını mahfuz tutar.

 - 
Kamil DİREL
Genel Müdür Vekili

Ek : Akaryakıt temin ve taşıma programı tarih ve miktarları

35000

TEMMUZ - EKİM 2022 AYLARI İÇERİSİNDE GELMESİ GEREKEN AKARYAKIT GRAFİĞİ



EL-19



KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜK


Sayı : KTE.0.00-370/02-22/E.4805

6 Mayıs 2022

Konu : Fuel oil temin ve taşıma ihalesinin
uluslararası ihale olarak yapılabilmesi
için gerekli Bakanlar Kurulu kararının
üretilmesi hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Teknecik Elektrik Santrali'nin 1 yıllık ihtiyacı olan 200,000 ± %10 metrik ton akaryakıt (max.%1 kükürt içerikli fuel oil)'in temin edilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili Kib-Tek Yönetim Kurulu'nun 05.05.2022 tarih ve M.or/28/2022 sayılı kararı ekte olup, Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile uluslararası ihaleye çıkılabilmesi hususunda gerekli Bakanlar Kurulu kararının üretilmesi için gerekenin yapılmasını arz ederim.

 e-İmzalıdır

Dalman AYDIN
Genel Müdür V.

Ek : KIB-TEK Yönetim Kurulu Kararı

Dağıtım:

Gereği:

Maliye Bakanlığı

Sayın Özdemir KALKANLI

Bilgi:

Sayın Yamaç EMİN

Not: 85.2007 sayılı Elektronik İmza Yasası'nın 6.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



Ek-20

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MALİYE BAKANLIĞI

Sayı : MLB.0.00-001/21-22/E.1220

10 Mayıs 2022

Konu : Fuel oil temin ve taşıma ihalesinin
uluslararası ihale olarak yapılabilmesi
hk. (Önerge No: 83/2022)

BAKANLAR KURULUNA ÖNERGE

Teknecik Elektrik Santralının bir yıllık ihtiyacı olan 200,000 ± %10 metrik ton akaryakıt (max.%1 kükürt içerikli fuel oil)'in temin edilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun konuya ilişkin talep yazısı ile 05.05.2022 tarih ve M.or/28/2022 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuş olup, Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile uluslararası ihaleye çıkılabilmesi hususunda 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 14'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından karar üretilmesi gerekmektedir.

ÖNERİMİZ:

Teknecik Elektrik Santralının bir yıllık ihtiyacı olan 200,000 ± %10 metrik ton akaryakıt (max.%1 kükürt içerikli fuel oil)'in temini ve taşınması için 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 15'inci maddesinde belirlenen koşulların gerçekleşmesi nedeniyle, Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile uluslararası ihaleye çıkılabilmesi hususunda 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 14'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından karar üretilmesidir.

Konu, Bakanlar Kurulu'nun bilgi ve onayına saygı ile arz olunur.

e- mza'dır

Olgun AMCAOĞLU
Maliye Bakanı

Ek :

- 1 - Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun talep yazısı ve Yönetim Kurulu Kararı,
- 2 - Mali Etki Değerlendirme Formu.

Not: 93-2007 sayılı Elektronik İmza Yasası'nın 6.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır

Ek-21



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI
BAKANLAR KURULU GENEL
SEKRETERLİĞİ

Sayı: BGS.0.00-2022-1-22/43

13.05.2022

Maliye Bakanlığı
Lefkoşa.

Başbakanlıkça sunulan ve Bakanlar Kurulu'nun gündeminde bulunan, henüz karara bağlanmamış veya görüşülmemiş önergeler ile gündeme alınamayan önergeler Hükümet değişikliği nedeniyle, yeniden değerlendirilmek üzere ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

Efsun KAŞIF
Bakanlar Kurulu
Genel Sekreteri

Ek: İlgili Önergeler (3 adet)

1. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu'nu Atama Yapılması (M.B.)
(Meftun Orkun'un yerine Hüseyin Paşa (Başkan), 80/22
Dilaver Bilgen'in yerine Mehmet Terzioğlu'nun 6.5.2022
atanması (Üye) 6.5.2022
e.1197
s16.00
2. Özelleştirme Yasası Hakkında Yasa Gücünde (M.B.)
Kararname 84/22
84/22
10.5.2022
10.5.2022
e.1219
3. Fuel Oil Temin ve Taşıma İhalesinin Uluslararası İhale (M.B.)
Olarak Yapılabilmesi 83/22
(Tekneçik Elektrik Santrali) 10.5.2022
(karar çıkabilir) 10.5.2022
e.1220
s.13.30



EK-22

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MALİYE BAKANLIĞI

Sayı : MLB.0.00-007/04-22/E.1945

4 Temmuz 2022

Konu : Fuel Oil Temin ve Taşıma İhalesinin
Uluslararası İhale Olarak
Yapılabilmesi Hk. (Önerge No:
130/2022)

BAKANLAR KURULU'NA ÖNERGE

Teknecik Elektrik Santralının 1 (bir) yıllık gereksinim karşılığı olan ihtiyacı 200.000 ± %10 Metrik Ton Akaryakıt (max.%1 kükürt içerikli Fuel Oil'in) temin edilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun konuya ilişkin talep yazısı ile 05/05/2022 tarih ve M.Or/28/2022 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuş olup, Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile Uluslararası İhaleye çıkılabilmesi hususunda 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'nın 14'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından karar üretilmesi gerekmektedir.

ÖNERİMİZ:

Teknecik Elektrik Santralının 1 (bir) yıllık gereksinim karşılığı olan ihtiyacı 200.000 ± %10 Metrik Ton Akaryakıt (max.%1 kükürt içerikli Fuel Oil'in)ve taşınması için 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'nın 15'inci maddesinde belirlenen koşulların gerçekleşmesi nedeniyle, Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile uluslararası ihaleye çıkılabilmesi hususunda 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'nın 14'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından karar üretilmesi gerekmektedir.

Konu; Bakanlar Kurulu'nun bilgi ve onayına saygı ile arz olunur.

e-İmzalıdır

Fikri ATAÖĞLU
Maliye Bakanı V.

Ek :

- 1 - 6 Mayıs 2022 tarihli KTE.0.00-370/02-22/E.4805 sayılı yazı.
- 2 - Mali Etki Değerlendirme Formu.

Not: 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası'nın 6.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



EL-23

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MALİYE BAKANLIĞI

Geçer

Sayı : MLB.0.00-822/07-22/E.1300


20 Mayıs 2022

Konu : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun
Yapacağı Akaryakıt Alımlarında
(Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı)
Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı
Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına
İlişkin Yasa Gücünde Kararname
hk.(Önerge No: 87/2022)

BAKANLAR KURULUNA ÖNERGE

Ülkemizde Elektrik Kurumu'nun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olmakta, bu da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz etmektedir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet şirketi olan kurumdan akaryakıtın daha uygun fiyattan temininin sağlanabilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname düzenlenmiştir.

Önerimiz: Ülkemizde Elektrik Kurumu'nun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olmakta, bu da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz etmektedir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet şirketi olan kurumdan akaryakıtın daha uygun fiyattan temininin sağlanabilmesi amacıyla düzenlenen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname'nin Bakanlar Kurulu'nda ivedilikle onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması hususu Bakanlar Kurulu'nun tezekkür ve onayına saygı ile arz olunur.

 e-İmzalıdır
Sunat ATUN
Maliye Bakanı

Ek :

- 1 - Mali Etki Değerlendirme Formu
- 2 - Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname

Ek -24

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şht. Süleyman Uluçamgil Sok. Candemir 4 Apt. D5B Lefkoşa
Tel: 0392 383 26 00 - 228 08 72 Fax: 0392 383 24 04
Vergi Sicil No. VKN 034001021



**AKSA
ENERJİ**

Sayın

FATURA

Tarih: 03.09.2017 /

KKTC ELEKTRİK KURUMU
BEDRETTİN DEMİREL CAD. NO:144
LEFKOŞA

1954

İrsaliye Tarihi:

İrsaliye No:

Müşteri Vergi Dairesi:

AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM		FİYATI		TUTARI
		Brüt	Para Birimi	Toplam	Toplam	
FUEL OIL HİZMETİ 204,52	204,52	227,14	USD			522.817,21 USD
AYLIK HİZMET BEDELİ KDV% 10						58.261,72 USD
GENEL TOPLAM						641.058,92 USD
YALNIZ ALTIYÜZKIRKBEİR, FİN DOKSANSEKİZ AMERİKAN DOLAR DOKSANSEKİZ AMERİKAN DOLAR DÜRTÜ AKSA Enerji Üretim A.Ş. A.Ş. Halk Bankı USD TR06 0001 2601 6750 0052 1000 18						

VEDHA ENTERPRISES LTD.

Doğruyol Cad. No. 43 Kumyali - İskele
Tel: 0542 888 75 82 - 0533 877 57 67
Vergi Sicil No: TMS 14476



No: 0144

FATURA

Tarih: 30.6.2022

Sayın: KIBRIS TÜRK Elektrik Kurumu 222

MIKTAR	AÇIKLAMA	@	TUTAR
501 760	Kg Fueloil Nakliyesi	115	57 702 40
K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU 06 Tem. 2022 ÖDENMİŞTİR			

Takali Tel.: 227 51 54

TOPLAM 57 702 40

YAZI İLE

KDV %10 5 770 4

Altmışüç Bin Dörtüç
Yedmiş TL Altmışüç TL

G.TOPLAM 63. 472 64

TESLİM ALAN

Danışa
Vergisi
Ödenmiştir

TESLİM EDEN

VEDHA ENTERPRISES LTD.

Doğruyol Cad. No. 43 Kumyali - Iskele
Tel: 0542 888 75 82 - 0533 877 57 67
Vergi Sicil No.: MŞ 14476



No

0145

FATURA

Tarih: 5.7.2022

Sayın: KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU K01

MİKTAR	AÇIKLAMA	@	TUTAR
299760 kg	Fuel oil xkkk Nevaliyesi	115	34.472 40

M. Takatı Tel.: 227 51 54

YAZI İLE

OTN2 Yedi B. H. Dokuman
OHOKUZ TL AHMEDOZLU

TESLİM ALAN

KKTC
Damga
Vergisi
Ödenmiştir

TOPLAM

34 472 40

KDV % 10

3 447 24

G.TOPLAM

37 919 64

TESLİM EDEN

EK-25

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Sht. Süleyman Uluçamgöl Sok. Candemir 4 Apt. D5B Lefkoşa
Tel: 0392 383 26 00 - 228 08 72 Fax: 0392 383 24 04
Vergi Sicil No. VKN 034001021



AKSA
ENERJİ

Sayın

FATURA

Tarih:...../...../.....

1959

13.08.2002

KKTC ELEKTRİK KURUMU
BEDRETTİN DEMİREL CAD. NO:14
LEFKOŞA

İrsaliye Tarihi:

İrsaliye No:

Müşteri Vergi Dairesi:

AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	FİYATI	TUTARI
FUEL OIL HİZMETİ 48.78		Br.Siyat 040.59	Para Birim: USD	Toplam 237.411,03 USD
AYLIK HİZMET BEDELİ KDV%10				237.411,03 USD 237.411,03 USD
GENEL TOPLAM				237.411,03 USD
TALIMIZ İKİ YÜZELTİMİBİR BİN YÜZELLİK AMERİKAN DOLARİ ONUÇ AMERİKAN DOLAR CENTİ				
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. / Ş.				
Hesap Bankası USD				
TR 94 0001 000. 4750 0053 1000 12				

VEDHA ENTERPRISES LTD.

Doğruyol Cad. No. 43 Kumyalı - İskele
Tel: 0542 888 75 82 - 0533 877 57 67
Vergi Sicil No.: MŞ 14476

FATURA



№ 0155

Tarih: 12.8.2022

Sayın: KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU

MİKTAR	AÇIKLAMA	@	TUTAR
343 780 Kp	Edilme ve Nakliyat	115	39 534 70

M. Takallı Tel.: 227 51 54

TOPLAM

39 534 70

YAZI İLE

KIR İÇ BİRİNGİ Dört yüz sekiz
Sekiz TL ve kuruşları

KDV %.....

39 54 47

G.TOPLAM

43 488 70

TESLİM ALAN

[Signature]

KKTC
Damga
Vergisi
Ödenmiştir

TESLİM EDEN

[Signature]



KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU

140, BEDRETTİN DEMİREL CAD. LEFKOŞA KKTC (Mersin 10 - Turkey)
P.K. 449,

Tel: 392 – 600 09 00 – 0548 888 88 81 Fax: 392 - 228 3851

AKARYAKIT TEMİN VE TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan bundan böyle Kurum olarak anılan KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU ile diğer taraftan bundan böyle Müteahhit olarak anılan PETCO PETROL GERİ KAZANIM ŞTİ LTD. (M.Ş.21645) Aşağıdaki koşullara uygun olarak işbu sözleşmeyi yaparlar.

Kurum adresi: 140 Bedrettin Demirel Cad. Yenişehir Lefkoşa.

Müteahhit'in tebligata esas adresi:

- Müteahhit aşağıdaki cenvelde cins, spesifikasyon, miktar, birim fiyatı, toplam fiyatı ve sair ayrıntıları gösterilmekte olan kükürt oranı % yarım (0.5%) (VLSFO) akaryakıtı (Fuel Oil) tedarik ederek Kuruma satış teslim etmeyi Kurum da sözleşmeye konu akaryakıtı anılan fiyata satış ve teslim almayı kabul ve taahhüt eder.

Miktar	Açıklama	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
2300 ± 5% Ton	Fuel Oil (maksimum % 0.5'lik kükürt içeren VLSFO)	1350 USD/Ton	
Tekneçik Santralı Teslimli Birim Fiyatı		1350 USD / Ton	

- Müteahhit akaryakıtın, tedarik, satış ve teslimini Bakanlar Kurulunun karar sayısı: Ü(K-1)279-2022 uyarınca yapacak ve işbu Bakanlar Kurulunun kararı şartlarına tabi olacaktır. EK:1 olarak sunulan Bakanlar Kurulu kararı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
- Bu sözleşmenin teslim süresi işbu sözleşmenin esasını teşkil etmektedir. Müteahhit tarafından ilgili kurumlardan alınacak belgeler ile mücbir sebebin doğduğu halleri dışında işbu sözleşme şartları değiştirilemez. Önceden Müteahhit tarafından yazılı ve geçerli bir müracaat yapılması üzerine Kurum tarafından mücbir sebep olduğu kabul edilip yazılı olarak Müteahhide bildirilen haller dışında herhangi bir suretle değiştirilemez. Kurum'un teslim süresini değiştirmeyi reddetmesi halinde Müteahhidin Kurum'dan herhangi bir talepte bulunmaya hakkı olmayacaktır.
 - Mücbir sebepler Kurum için de uygulanır.
- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.
 - Doğal afetler.
 - Yasal grev.
 - Genel salgın hastalık.
 - Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için: Müteahhitten kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Müteahhidin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiğini Müteahhidin Kurum'a derhal yazılı olarak bildirmesi ve yetkili merciler tarafından belgelenmesi zorunludur.

- Bu sözleşmenin 4'üncü maddesinde belirtilen durumlardan dolayı meydana gelecek gecikmelerin ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Müteahhit bu belgeleri temin edip Kurum'a derhal ibraz etmekle mükelleftir. Aksi halde gecikme mücbir sebep olarak addedilmeyecektir.
- Kurum, TEKNEÇİK ELEKTRİK SANTRALINA teslim alınacak akaryakıtın miktar tespitini hemen yapacaktır. Akaryakıtın evsafa uygunluk kontrolünü ve muayenesini standart akredite uluslararası metotlarla belirlediği şekilde yapacaktır. Müteahhidin bu işlemler esnasında hazır bulunma hakkı vardır.

7. İşbu sözleşmede öngörülen spesifikasyon veya koşullara uygun olmayan akaryakıtı Kurumun satın almayı reddetme hakkı vardır. Bu durumda Müteahhit anılan akaryakıtın yerine, evsafı uygun olarak yenisini USD olarak aynı fiyata, Kurum'ca kabul edilecek makul bir süre içerisinde getirmekle mükelleftir. Aksi halde Kurum sözleşmeyi fesih edebilir. ve spesifikasyon ve koşullara uygun olmayan akaryakıt yerine Kurum, spesifikasyonlara uygun olan akaryakıtı başka bir firma aracılığı ile getirtir ve bu uygulama sonucu doğacak olan fiyat farkı da USD olarak Müteahhit tarafından Kurum'a ödenir.
8. Sözleşmeye ait damga pulu vergisi dâhil tüm vergi, harç ve masraflar Müteahhide aittir.
9. İşbu sözleşmede gösterilmekte olan akaryakıtın bedeli, akaryakıtın Tekneçik Elektrik Santralına teslim edilme fiyatıdır. Müteahhidin talep etmesi durumunda Kurum gümrük muafiyet talep yazısını verecektir.
10. Akaryakıtın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithali için akreditif açılması dâhil tüm Banka muameleleri ve yükleme, indirme, taşımacılık, sigorta dâhil tüm ithalat işlemleri ve masrafları Müteahhit tarafından karşılanacaktır.
11. Müteahhit akaryakıtı kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim etmezse, Kurum dilerse Müteahhidin tazihüddünü yerine getirmesini 20 takvim günü lütufla bekleyebilir ve gecikilen süre için Müteahhit Kurum'a günlük % 0.5 (binde beş) tutarında bir gecikme tazminatı öder. Bu gecikme tazminatı Müteahhidin o parti mal için alacağından kesilir.
12. Kurum'un yukarıda 11. Paragraftaki hakkına hâlel gelmeksizin, akaryakıtın kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim edilmemesi halinde veya bundan müstakil olarak Müteahhidin işbu sözleşme şartlarının herhangi birini ihlal etmesi halinde Kurum, hale göre 20 (yirmi) takvim günü bekleme hakkını kısmen veya tamamen kullanıp kullanmadığına ve yukarıda 11. paragraf gereğince gecikme tazminatı alıp almadığına bakılmaksızın, Müteahhide herhangi bir zaman vereceği yazılı bir ihbar ile işbu sözleşmeyi fesih etme hakkı vardır ve 11. Maddeye ilaveten Kurumun uğrayacağı tüm zarar ziyarı müteahhit karşılamak zorundadır.
13. Müteahhidin akaryakıtı teslim etmemesi halinde Kurum'ca sözleşmenin fesih edileceği güne kadar geçen zaman, gecikme olarak kabul edilir ve bu gecikmenin tazmini, 12. paragrafta belirtilen tazminatı düzenleyen koşullar dahilinde Müteahhitten talep edilir. Müteahhit tazminatı Kurum'un ilk talebi üzerine ödemekle mükelleftir.
14. Ödeme yeri ve şartları:

a) Ödeme ve Ödeme Şekli

Ödeme:

Teslimatı yapılan ilk akaryakıt sevkiyatı ödemesi için gelen geminin yakıt boşaltma horumu Tekneçik Santralı akaryakıt sistemine bağlanıp, tahliye bir sorun olmayacağına belirlenmesi üzerine 1.000.000 USD (Amerikan Doları) müteahhite ödenecek. Geri kalan bakiye tahliye tamamlandıktan ve sevkedilen yakıtın miktar ve analiz sonuçlarının tespitinden sonra analiz sonuçlarına (kalite ayarlaması) gereği işlemler de yapıldıktan sonra ödenecektir. Müteahhit ikinci akaryakıt sevkiyatını sözleşmenin imzalandığı tarihten en fazla 5 iş günü içerisinde Tekneçik santralına teslim edecek. İkinci sevkiyaya ödemesi aynı şekilde birinci sevkiyat koşullarına göre yapılacaktır.

b) KKTC'deki diğer resmi (harç ve masrafları Fasi 171) dâhil uygun olarak diğer taraftan karşılanacaktır. Bu maksatla gereken her türlü belgeyi Müteahhit Kurum'a verecektir. Ayrıca geminin Tekneçik Limanında tahliye sırasında Kib-Tek'e verilen acentelik hizmet bedelini Kib-Tek ödeyecektir. Bağımsız gözetim firmasına yapılacak ödemeyi ise Kib-Tek (ahci) %50 ve Müteahhit (sanici) % 50 olarak aralarında paylaşarak ödeyeceklerdir.

15. Bakanlar Kurulunun karar sayı: C.K-1279-2022 işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

16. Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve şekli: Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Bu yol ile giderilemeyen uyuşmazlıkların çözümünde K.K.T.C. Mahkemeleri yetkili olacak. K.K.T.C. kanun ve mevzuatı uygulanacaktır.

17. İşbu sözleşme 28.11.2022 tarihinde Lefkoşa'da akdolanmış ve taraflarca aşağıdaki şahitler huzurunda okunarak 3 nüsha olarak imzalanmış ve mühürlenmiştir.

(İmza)

(Mühür)

Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu (a)

GENEL MÜDÜR

(Kimlik no:

(İmza)

(Mühür)

Müraahhit:

LTD. (a)

(Kimlik no:

Şahitler:

1-

(Kimlik no:

PETCO
PETROL GAZİ KAZANIM ŞTİ. Şİ.
Snr. Mustafa İsmailoğlu, No: 2 D.
Orduyolu, Lefkoşa
T.C. 21245

2-

(Kimlik no:

PETCO

EL-27

Fatura

PETROL GERİ KAZANIM ŞTİ LTD.

Filiz Sokak, No: 2 Küçük Kaymaklı
Lefkosa/KIBRIS Mersin 10 TURKEY

T : +90 392 228 56 56

Vergi Sicil No: MŞ 21645



PETROL GERİ KAZANIM ŞTİ LTD.

MERSİN 10 KIBRIS

M.Ş. 21645

0011

D. Box 99.010

Tarih: 27.04.2022

Adı / Ünvanı: KIRTEK BEJEL MÜDÜRLÜĞÜNE / LEFKOŞA

Mik.	AÇIKLAMA	Birim	TUTARI
1100 TL	0,5 KÜKÜRTLÜ DİZEL YAKITI		12509 / 1.485.000 ₺
	Alakaya dahildir		

15 gün içinde kapalı olmayan hesaplanan KKTÇ'de belirtilen kredilere uygulandıktan on vükket taksit nisbetinde faiz alınır.

Toplam 1.485.000 ₺
KDV %.....
S. Toplam 1.855.000 ₺

Yazılı: BİSİMİZ TOPLA ÖDÖT YÖZ SEKSELERİ BEJELİ

MOLARON
TESLİM ALAN
İmza: _____
İsim: _____



TESLİMEDEN!
İmza: _____
İsim: _____



KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU

EL-28

140, BEDRETTİN DEMİREL CAD. LEFKOŞA KKTC (Mersin 10 - Turkey)
P.K. 449,
Tel: 392 - 600 09 00 - 0545 888 88 81 Fax: 392 - 228 3851

AKARYAKIT TEMİN VE TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan bundan böyle Kurum olarak anılan KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU ile diğer taraftan bundan böyle Müteahhit olarak anılan PETCO PETROL GERİ KAZANIM ŞTİ LTD. (M.Ş.21645) Aşağıdaki koşullara uygun olarak işbu sözleşmeyi yaparlar.
Kurum adresi: 140 Bedrettin Demirel Cad. Yenisehir Lefkoşa.
Müteahhit'in tebliğata esas adresi:

1. Müteahhit aşağıdaki cenvelde cins, spesifikasyon, miktar, birim fiyatı, toplam fiyatı ve sair ayrıntıları gösterilmekte olan kükürt oranı % yarım (0.5%)(VLSFO) akaryakıtı (Fuel Oil) tedarik ederek Kuruma satıp teslim etmeyi Kurum'da sözleşmeye konu akaryakıtı anılan fiyata satın ve teslim almayı kabul ve taahhüt eder.

Miktar	Açıklama	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1100 ± 5% Ton	Fuel Oil (maksimum % 0.5'lik kükürt içeren VLSFO)	1330 USD/Ton	
	Tekneçik Santralı Teslimli Birim Fiyat	1330 USD / Ton	

2. Müteahhit akaryakıtın, tedarik, satış ve teslimini Bakanlar Kurulunun karar sayısı: Ü(K-D)318-2022 uyarınca yapacak ve işbu Bakanlar Kurulunun kararı şartlarına tabi olacaktır. EK:1 olarak sunulan Bakanlar Kurulu kararı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
3. a) Bu sözleşmenin teslim süresi işbu sözleşmenin esasını teşkil etmektedir. Müteahhit tarafından ilgili kurumlardan alınacak belgeler ile mücbir sebebin doğduğu halleri dışında işbu sözleşme şartları değiştirilemez. Önceden Müteahhit tarafından yazılı ve geçerli bir müraعات yapılması üzerine Kurum tarafından mücbir sebep olduğu kabul edilip yazılı olarak Müteahhite bildirilen haller dışında herhangi bir suretle değiştirilemez. Kurum'un teslim süresini değiştirmeyi reddetmesi halinde Müteahhidin Kurum'dan herhangi bir talepte bulunmaya hakkı olmayacaktır.
b) Mücbir sebepler Kurum için de uygulanır.
4. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.
 - a) Doğal afetler,
 - b) Yasal grev,
 - c) Genel salgın hastalık,
 - d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; Müteahhitten kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Müteahhidin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiğini Müteahhidin Kurum'a derhal yazılı olarak bildirmesi ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

5. Bu sözleşmenin 4'üncü maddesinde belirtilen durumlardan dolayı meydana gelecek gecikmelerin ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Müteahhit bu belgeleri temin edip Kurum'a derhal ibraz etmekle mükelleftir. Aksi halde gecikme mücbir sebep olarak addedilmeyecektir.
6. Kurum, TEKNEÇİK ELEKTRİK SANTRALINA teslim alınacak akaryakıtın miktar tespitini hemen yapacaktır. Akaryakıtın evsafa uygunluk kontrolünü ve muayenesini standart akredite uluslararası metodlarda belirtildiği şekilde yapacaktır. Müteahhidin bu işlemler esnasında hazır bulunma hakkı vardır.

7. İşbu sözleşmede öngörülen spesifikasyon veya koşullara uygun olmayan akaryakıt Kurumun satın almayı reddetme hakkı vardır. Bu durumda Müteahhit anılan akaryakıtın yerine, evsafa uygun olarak yenisini USD olarak aynı fiyata, Kurum'ca kabul edilecek makul bir süre içerisinde getirmekle mükelleftir. Aksi halde Kurum sözleşmeyi fesih edebilir, ve spesifikasyon ve koşullara uygun olmayan akaryakıt yerine Kurum, spesifikasyonlara uygun olan akaryakıtı başka bir firma aracılığı ile getirir ve bu uygulama sonucu doğacak olan fiyat farkı da USD olarak Müteahhit tarafından Kurum'a ödenir.
8. Sözleşmeye ait damga pulu vergisi dâhil tüm vergi, harç ve masraflar Müteahhide aittir.
9. İşbu sözleşmede gösterilmekte olan akaryakıtın bedeli, akaryakıtın Tekneçik Elektrik Santralına teslim edilme fiyatıdır. Müteahhidin talep etmesi durumunda Kurum gümrük muafiyet talep yazısını verecektir.
10. Akaryakıtın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithali için akreditif açılması dâhil tüm Banka muameleleri ve yükleme, indirme, taşımacılık, sigorta dâhil tüm ithalat işlemleri ve masrafları Müteahhit tarafından karşılanacaktır.
11. Müteahhit akaryakıtı kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim etmezse, Kurum dilerse Müteahhidin taahhüdünü yerine getirmesini 20 takvim günü lütfen bekleyebilir ve gecikilen süre için Müteahhit Kurum'a günlük % 0,5 (binde beş) tutarında bir gecikme tazminatı öder. Bu gecikme tazminatı Müteahhidin c parti mal için alacağından kesilir.
12. Kurum'un yukarıda 11. Paragraftaki hakkına hâlel gelmeksizin, akaryakıtın kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim edilmemesi halinde veya bundan müstakil olarak Müteahhidin işbu sözleşme şartlarının herhangi birini ihlal etmesi halinde Kurum, hâle göre 20 (yirmi) takvim günü bekleme hakkını kısmen veya tamamen kullanarak kullanmadığına ve yukarıda 11. paragraf gereğince gecikme tazminatı alıp almadığına bakılmaksızın, Müteahhide herhangi bir zaman vereceği yazılı bir ihbar ile işbu sözleşmeyi fesih etme hakkı vardır ve 11. Maddeye ilâveten Kurumun uğrayacağı tüm zarar ziyânı müteahhit karşılamak zorundadır.
13. Müteahhidin akaryakıtı teslim etmemesi halinde Kurum'ca sözleşmenin fesih edileceği güne kadar geçen zaman, gecikme olarak kabul edilir ve bu gecikmenin tazmini, 12. paragrafta belirtilen tazminatı düzenleyen koşullar dahilinde Müteahhitin talep edilir, Müteahhit tazminatı Kurum'un ilk talebi üzerine ödemekle mükelleftir.
14. Ödeme yeri ve şartları:
 - a) Ödeme ve Ödeme Şekli
Ödeme;
Teslimat yapılan akaryakıt sevkiyatı ödemesi için gelen geminin yakıt boşaltma hortumu Tekneçik Santralı akaryakıt sistemine bağlanıp, tahliye de bir sorun olmayacağına belirlenmesi üzerine fatura tutarının %90'ı USD (Amerikan Doları) olarak müteahhide ödenecek. Geri kalan %10 bakiye tahliye tamamlandıktan ve sevkedilen yakıtın miktar ve analiz sonuçlarının tespitinden sonra analiz sonuçlarına (kalite ayarlaması) gereği işlemler de yapıldıktan sonra ödenecektir.
 - b) KKTC'deki diğer resmi, harç ve masrafları Fesil 171'e uygun olarak alıcı tarafından karşılanacaktır. Bu maksatla gereken her türlü belgeyi Müteahhit Kurum'a verecektir. Ayrıca geminin Tekneçik Limanında tahliye sırasında Kib-Tek'e verilen acentelik hizmet bedelini Kib-Tek ödeyecektir. Bağımsız gözetim firmasına yapılacak ödemeyi ise Kib-Tek (alıcı) % 50 ve Müteahhit (satıcı) % 50 olarak aralarında paylaşarak ödeyeceklerdir.
15. Bakanlar Kurulunun kararı sayısı: Ü(K-D)318-2022 işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
16. Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve şekli: Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Bu yol ile giderilemeyen uyuşmazlıkların çözümünde K.K.T.C. Mahkemeleri yetkili olacak, K.K.T.C. kanun ve mevzuatı uygulanacaktır.

17. İşbu sözleşme 4/7/2022 tarihinde Lefkoşa'da akdolanmış ve taraflarca aşağıdaki şahitler huzurunda okunarak 3 nüsha olarak imzalanmış ve mühürlenmiştir.

Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu (a)

(İmza)

(Mühür)

GENEL MÜDÜR
(Kimlik no: -)

(İmza)

(Mühür)

Müteahhit:

LTD. (a)

(Kimlik no:)

Şahitler:

1-

(Kimlik no:)

2-

(Kimlik no:.....)

EL-29
107851

PETCO

PETROL GERİ KAZANIM ŞTİ. LTD.

Filiz Sokak, No: 2 Küçük Kaymaklı
Lefkosa/KIBRIS Mersin 10 TURKEY

T : +90 392 228 56 56

Vergi Sicil No: MŞ 21645

PETCO

PETROL GERİ KAZANIM ŞTİ. LTD.
Şirket Mersis No: 98010000900001000001
Lefkosa / KIBRIS

Fatura

0014

P. Box 99010

Tarih: 05.07.2022

Adı / Ünvanı: KIBTEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE / LEFKOSA

MİK.	AÇIKLAMA	Birim	TUTARI
	1050 TON 0.5 KÜVETLÜ DENİZCİLİK YAKITI	1990	1.996.500 ₺
	Makl. dahildir.		

75 gün içinde kapatılmayan hesaplardan KİTC'de bankamız kredilere uyguladığımız en yüksek faiz oranlarında faiz alınır.

Toplam 1.996.500 ₺

KDV %.....

Yeni Hesap No: DOLLAR MİLYON DEYÜZ DENEYİMİ / 10 / 2022
q. Toplam 1.996.500 ₺

BESTER DOLARIN
TESLİM ALAN



TESLİM EDEN
İmza: [Signature]
Mühür: [Stamp]

İmza: _____
İsim: _____



KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU

140, BEDRETTİN DEMİREL CAD. LEFKOŞA KKTC (Mersin 10 - Turkey)
P.K. 449,
Tel: 392 - 500 09 00 - 0548 888 88 81 Fax: 392 - 228 3851

AKARYAKIT TEMİN VE TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan bundan böyle Kurum olarak anılan KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU ile diğer taraftan bundan böyle Müteahhit olarak anılan PETCO PETROL GERİ KAZANIM ŞTİ LTD. (M.Ş.21645) Aşağıdaki koşullara uygun olarak işbu sözleşmeyi yaparlar.
Kurum adresi: 140 Bedrettin Demirel Cad. Yenişehir Lefkoşa.
Müteahhit'in tebligata esas adresi:

1. Müteahhit aşağıdaki cetvelde cins, spesifikasyon, miktar, birim fiyatı, toplam fiyatı ve sair ayrıntıları gösterilmekte olan kömür oranı % yarım (0.5%) (VLSFO) akaryakıtı (Fuel Oil) tedarik ederek Kuruma satıp teslim etmeyi Kurum da sözleşmeye konu akaryakıtı anılan fiyata satın ve teslim almayı kabul ve taahhüt eder.

Miktar	Açıklama	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
2300 ± 5% Ton	Fuel Oil (maksimum % 0.5'lik kömür içeren VLSFO)	1330 USD/Ton	
Tekneçik Santral Teslimli Birim Fiyat		1330 USD / Ton	

2. Müteahhit akaryakıtın, tedarik, satış ve teslimini Bakanlar Kurulunun karar sayısı: Ü(K-1)362-2022 uyarınca yapacak ve işbu Bakanlar Kurulunun kararı şartlarına tabi olacaktır. EK:1 olarak sunulan Bakanlar Kurulu kararı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
3. a) Bu sözleşmenin teslim süresi işbu sözleşmenin esasını teşkil etmektedir. Müteahhit tarafından ilgili kurumlardan alınacak belgeler ile mücbir sebebin doğduğu halleri dışında işbu sözleşme şartları değiştirilemez. Önceden Müteahhit tarafından yazılı ve geçerli bir müracaat yapılması üzerine Kurum tarafından mücbir sebep olduğu kabul edilip yazılı olarak Müteahhide bildirilen haller dışında herhangi bir suretle değiştirilemez. Kurum'un teslim süresini değiştirmeyi reddetmesi halinde Müteahhidin Kurum'dan herhangi bir talepte bulunmaya hakkı olmayacaktır.
b) Mücbir sebepler Kurum için de uygulanır.
4. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.
a) Doğal afetler.
b) Yasal grev.
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; Müteahhitten kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Müteahhidin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiğini Müteahhidin Kurum'a derhal yazılı olarak bildirmesi ve yetkili merciler tarafından belgelendirmesi zorunludur.

5. Bu sözleşmenin 4'üncü maddesinde belirtilen durumlardan dolayı meydana gelecek gecikmelerin ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Müteahhit bu belgeleri temin edip Kurum'a derhal ibraz etmekle mükelleftir. Aksi halde gecikme mücbir sebep olarak sâde edilmecektir.
6. Kurum, TEKNEÇİK ELEKTRİK SANTRALINA teslim alınacak akaryakıtın miktar tespitini hemen yapacaktır. Akaryakıtın evsafa uygunluk kontrolünü ve muayenesini standart akredite uluslararası

metodlarda belirtildiği şekilde yapacaktır. Müteahhidin bu işlemler esnasında hazır bulunma hakkı vardır.

7. İşbu sözleşmede öngörülen spesifikasyon veya koşullara uygun olmayan akaryakıtı Kurumun satın almayı reddetme hakkı vardır. Bu durumda Müteahhit anılan akaryakıtın yerine, evsafa uygun olarak yenisini USD olarak aynı fiyata, Kurum'ca kabul edilecek makul bir süre içerisinde getirmekle mükelleftir. Aksi halde Kurum sözleşmeyi fesh edebilir, ve spesifikasyon ve koşullara uygun olmayan akaryakıt yerine Kurum, spesifikasyonlara uygun olan akaryakıtı başka bir firma aracılığı ile getirtir ve bu uygulama sonucu doğacak olan fiyat farkı da USD olarak Müteahhit tarafından Kurum'a ödenir.
8. Sözleşmeye ait damga pulu vergisi dâhil tüm vergi, harç ve masraflar Müteahhide aittir.
9. İşbu sözleşmede gösterilmekte olan akaryakıtın bedeli, akaryakıtın Tekneçik Elektrik Santralına teslim edilme fiyatıdır. Müteahhidin talep etmesi durumunda Kurum gümrük muafiyet talep yazısını verecektir.
10. Akaryakıtın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithali için akreditif açılması dâhil tüm Banka muameleleri ve yükleme, indirme, taşımacılık, sigorta dâhil tüm ithalat işlemleri ve masrafları Müteahhit tarafından karşılanacaktır.
11. Müteahhit akaryakıtı kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim etmezse, Kurum dilerse Müteahhidin taahhüdünü yerine getirmesini 20 takvim günü lütufla bekleyebilir ve gecikilen süre için Müteahhit Kurum'a günlük % 0,5 (binde beş) tutarında bir gecikme tazminatı öder. Bu gecikme tazminatı Müteahhidin o parti mal için alacağından kesilir.
12. Kurum'un yukarıda 11. Paragraftaki hakkına hâlel gelmeksizin, akaryakıtın kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim edilmemesi halinde veya bundan müstakil olarak Müteahhidin işbu sözleşme şartlarının herhangi birini ihlal etmesi halinde Kurum, hâle göre 20 (yirmi) takvim günü bekleme hakkını kısmen veya tamamen kullanıp kullanmadığına ve yukarıda 11. paragraf gereğince gecikme tazminatı alıp alınmadığına bakılmaksızın, Müteahhide herhangi bir zaman vereceği yazılı bir ihbar ile işbu sözleşmeyi fesh etme hakkı vardır ve 11. Maddeye ilaveten Kurumun uğrayacağı tüm zarar ziyanı müteahhit karşılamak zorundadır.
13. Müteahhidin akaryakıtı teslim etmemesi halinde Kurum'ca sözleşmenin fesh edileceği güne kadar geçen zaman, gecikme olarak kabul edilir ve bu gecikmenin tazmini, 12. paragrafta belirtilen tazminatı düzenleyen koşullar dahilinde Müteahhitten talep edilir. Müteahhit tazminatı Kurum'un ilk talebi üzerine ödemekle mükelleftir.
14. Ödeme yeri ve şartları:

a) Ödeme ve Ödeme Şekli

Ödeme:

Tesliman yapılan ilk akaryakıt sevkiyatı muntazam geliş tarihleri 08.07.2022 mesai bitiminden sonra ve ikinci akaryakıt sevkiyatı ise 10.07.2022 tarihinde bayram tatiline (mesainin olmadığı) ve banka işlemlerinin yapılamayacağı gerekçesiyle) denk gelmesinden dolayı her iki sevkiyatın ödemesi; Fatura tutarının %90'ı USD (Amerikan Doları) olarak müteahhite peşin olarak ödenecek. Geri kalan %10 bakiye tahliye tamamlandıktan ve sevkedilen yakıtın miktar ve analiz sonuçlarının tespitinden sonra analiz sonuçlarına (kalite ayarlaması) gereği işlemler de yapılduktan sonra ödenecektir. Müteahhit ikinci akaryakıt sevkiyatını sözleşmenin imzalandığı tarihten en fazla 5 iş günü içerisinde Tekneçik santralına teslim edecek.

- b) KKTC'deki diğer resmi harç ve masrafları Fasıl 171'e uygun olarak alıcı tarafından karşılanacaktır. Bu maksatla gereken her türlü belgeyi Müteahhit Kurum'a verecektir. Ayrıca geminin Tekneçik Limanında tahliye sırasında Kib-Tek'e verilen ajanslık hizmet bedelini Kib-Tek ödeyecektir. Bağımsız gözetim firmasına yapılacak ödemeyi ise Kib-Tek (alıcı) % 50 ve Müteahhit (satıcı) % 50 olarak aralarında paylaşarak ödeyeceklerdir.

15. Bakanlar Kurulunun kararı sayısı: Ü(K-İ)362-2022 işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

16. Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve şekli: Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Bu yol ile giderilemeyen uyuşmazlıkların çözümünde K.K.T.C. Mahkemeleri yetkili olacak. K.K.T.C. kanun ve mevzuatı uygulanacaktır.


17. İşbu sözleşme 20/11/2022 tarihinde Lefkoşa'da akd olunmuş ve taraflarca aşağıdaki şahitler huzurunda okunarak 3 nüsha olarak imzalanmış ve mühürlenmiştir.

Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu (a)

GENEL MÜDÜR

(Kimlik no: 0118091)

(İmza)



(Mühür)



Müteahhit:


LTD. (a)

(Kimlik no:

(İmza)

.....

(Mühür)


PETAOL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şİ. LTD.
Şnt. Hüseyin Topal Sok. No: 2 D.2
Ortaözy / Lefkoşa
T.C. 21648

Şahitler:

1-


(Kimlik no:)

.....

2-

(Kimlik no:.....)

.....



KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU

140, BEDRETTİN DEMİREL CAD. LEFKOŞA KKTC (Mersin 10 - Turkey)
P.K. 449,
Tel: 392 - 600 09 00 - 0548 888 88 81 Fax: 392 - 228 3651

AKARYAKIT TEMİN VE TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan bundan böyle Kurum olarak anılan KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU ile diğer taraftan bundan böyle Müteahhit olarak anılan İÇKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞ. İNŞ. GIDA TUR. OTO SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. (Ticari Sicil Dosya No : 171488-5) Aşağıdaki koşullara uygun olarak işbu sözleşmeyi yaparlar.

Kurum adresi: 140 Bedrettin Demirel Cad. Yenişehir Lefkoşa.

Müteahhit'in tebligata esas adresi: Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No.98 Kadıköy-İstanbul.

- Müteahhit aşağıdaki çerçevede cins, spesifikasyon, miktar, birim fiyatı, toplam fiyatı ve sair ayrıntıları gösterilmekte olan kükürt oranı max. % 1 (LSFO) akaryakıtı (Fuel Oil) tedarik ederek Kuruma satın teslim etmeyi Kurum da sözleşmeye konu akaryakıtı anılan fiyata satın ve teslim almayı kabul ve taahhüt eder.

Miktar	Açıklama ve Fiyat
15000 ± 10% metrik ton	Fuel Oil Kükürt Oranı Max. %1 High Fob Med Fuel + 149 (pmt) per metric ton

- Müteahhit akaryakıtın, tedarik, satış ve teslimini Bakanlar Kurulunun karar sayısı: Ü(K-I)316-2022 uyarınca yapacak ve işbu Bakanlar Kurulunun kararı şartlarına tabi olacaktır. EK:1 olarak sunulan Bakanlar Kurulu kararı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
- Bu sözleşmenin teslim süresi işbu sözleşmenin esasını teşkil etmektedir. Müteahhit tarafından ilgili kurumlardan alınacak belgeler ile mücbir sebebin doğduğu halleri dışında işbu sözleşme şartları değiştirilemez. Önceden Müteahhit tarafından yazılı ve geçerli bir müracaat yapılması üzerine Kurum tarafından mücbir sebep olduğu kabul edilip yazılı olarak Müteahhide bildirilen haller dışında herhangi bir suretle değiştirilemez. Kurum'un teslim süresini değiştirmeyi reddetmesi halinde Müteahhidin Kurum'dan herhangi bir talepte bulunmaya hakkı olmayacaktır.
 - Mücbir sebepler Kurum için de uygulanır.
- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.
 - Doğal afetler.
 - Yasal grev.
 - Genel salgın hastalık.
 - Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; Müteahhitten kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Müteahhidin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiğini Müteahhidin Kurum'a derhal yazılı olarak bildirmesi ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

- Bu sözleşmenin 4'üncü maddesinde belirtilen durumlardan dolayı meydana gelecek gecikmelerin ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Müteahhit bu belgeleri temin edip Kurum'a derhal ibraz etmekle mükelleftir. Aksi halde gecikme mücbir sebep olarak reddedilmeyecektir.

6. Kurum, TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALİNE teslim alınacak akaryakıtın miktar tespitini hemen yapacaktır. Akaryakıtın evsafa uygunluk kontrolünü ve muayenesini standart akredite uluslararası metodlarda belirtildiği şekilde yapacaktır. Müteahhidin bu işlemler esnasında hazır bulunma hakkı vardır.
7. İşbu sözleşmede öngörülen spesifikasyon veya koşullara uygun olmayan akaryakıtı Kurumun satın almayı reddetme hakkı vardır. Bu durumda Müteahhit anılan akaryakıtın yerine, evsafa uygun olarak yenisini USD olarak aynı fiyaza, Kurum'ca kabul edilecek makul bir süre içerisinde getirmekle mükelleftir. Aksi halde Kurum sözleşmeyi fesih edebilir, ve spesifikasyon ve koşullara uygun olmayan akaryakıt yerine Kurum, spesifikasyonlara uygun olan akaryakıtı başka bir firma aracılığı ile getirtir ve bu uygulama sonucu doğacak olan fiyat farkı da USD olarak Müteahhit tarafından Kurum'a ödenir.
8. Sözleşmeye ait damga pulu vergisi dâhil tüm vergi, harç ve masraflar Müteahhide aittir.
9. Akaryakıtın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithali için akreditif açılması dâhil tüm Banka muameleleri ve yükleme, indirme, taşımacılık, sigorta dâhil tüm ithalat işlemleri ve masrafları Müteahhit tarafından karşılanacaktır.
10. Müteahhit akaryakıtı işbu sözleşmenin imzalandığı günden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim etmezse gecikilen süre için Müteahhit Kurum'a günlük % 0.5 (binde beş) tutarında bir gecikme tazminatı öder. Bu gecikme tazminatı Müteahhidin o parti mal için alacağından kesilir.
11. Kurum'un yukarıda 10. Paragraftaki hakkına halel gelmeksizin, akaryakıtın kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim edilmemesi halinde veya bundan müstakil olarak Müteahhidini işbu sözleşme şartlarının herhangi birini ihlal etmesi halinde Kurum, hale göre 20 (yirmi) takvim günü bekleme hakkını kısmen veya tamamen kullanıp kullanmadığına ve yukarıda 10. paragraf gereğince gecikme tazminatı alıp almadığına bakılmaksızın, Müteahhide herhangi bir zaman vereceği yazılı bir ihbar ile işbu sözleşmeyi fesih etme hakkı vardır ve 10. Maddeye ilaveten Kurumun uğrayacağı tüm zarar ziyarı müteahhit karşılamak zorundadır.
12. Müteahhidin akaryakıtı teslim etmemesi halinde Kurum'ca sözleşmenin fesih edileceği güne kadar geçen zaman, gecikme olarak kabul edilir ve bu gecikmenin tazmini, 11. paragrafta belirtilen tazminatı düzenleyen koşullar dahilinde Müteahhitten talep edilir. Müteahhit tazminatı Kurum'un ilk talebi üzerine ödemekle mükelleftir.
13. Ödeme yeri ve şartları:
 - a) Ödeme ve Ödeme Şekli
Ödeme:
Teslimatı yapılan akaryakıt sevkiyatı ödemesi için gelen geminin yakıt boşaltma hortumu Tekneçik Santrali akaryakıt sistemine bağlanıp, tahliye de bir sorun olmayacağına belirlenmesi üzerine % 90'ı müteahhite ödenecek. Geri kalan % 10'luk bakiye ise tahliye tamamlandıktan ve sevkedilen yakıtın miktar ve analiz sonuçlarının tespitinden sonra analiz sonuçlarına (kalite ayarlaması) gereği işlemler de yapıldıktan sonra ödenecektir.
 - b) KKTC'deki diğer resmi, harç ve masrafları Fesil 171'e uygun olarak alıcı tarafından karşılanacaktır. Bu maksatla gereken her türlü belgeyi Müteahhit Kurum'a verecektir. Ayrıca geminin Tekneçik Limanında tahliye sırasında Kib-Tek'e verilen acentelik hizmet bedelini Kib-Tek ödeyecektir. Bağımsız gözetim firmasına yapılacak ödemeyi ise Kib-Tek (ahor) % 50 ve Müteahhit (satıcı) % 50 olarak aralarında paylaşarak ödeyeceklerdir.
14. Bakanlar Kurulunun kararı sayısı: ÖRK-11316-2022 işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

15. Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve şekli: Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Bu yol ile giderilemeyen uyuşmazlıkların çözümünde K.K.T.C. Mahkemeleri yetkili olacak. K.K.T.C. kanun ve mevzuatı uygulanacaktır.

16. İşbu sözleşme 21/11/2022 tarihinde Lefkoşa'da akdölünmüş ve taraflarca aşağıdaki şahitler huzurunda okunarak 3 nüsha olarak imzalanmış ve mühürlenmiştir.

(İmza)

(Mühür)

Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu (a)

GENEL MÜDÜR
(Kimlik no:)

MÜTEAHHİT :

İÇKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞ. İNŞ. GIDA TUR. OTO SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. LTD. (a)

FUNDA ERDEN
TC Kimlik No : 19904531800
(Yetkili İmza Vekili)

(İmza)

(Mühür)

Şahitler:

1-
(Kimlik no:)

2-
(Kimlik no: 221531...)

Ek.1 Ü(K-1)316-2022 sayılı Bakanlar Kurulunun kararı
Ek.2 Vekaletname ve İmza Sirküleri

Ek-33



K.K.T.C. Elektrik Kurumu

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (SANTRALLAR)

Tekneçik Gıme KIBRIS (Mersin 10 - Turkey)
P.O Box: 880 Tel: (0392) 8272001 Fax: (0392) 8272010

Tarih: 30.06.2022

KONU: M/T CAN KA TANKERİ DEĞERLENDİRME hk.

KIB-TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LEFKOŞA

Kamil Bey : Göndermiş olduğunuz Q88 belgesine göre M/T CAN KA gemisinin teknik inceleme raporu aşağıdaki gibidir.

- * Gemi adı : MT "CAN KA"
- * İmal yılı : 2006/Güney Kore
- * Bayrağı : TÜRK
- * Boy: 185 m. Genişlik : 28 m .Derinlik (draft): 11.5m
- * Net Tonnage : 9994
- * Gros Tonnage : 23303
- * Gemi doublehull (çiftcidarlı)
- * Gemi kıçtan tahliye donanımı mevcut DEĞİLDİR.
- * Bow Truster mevcut DEĞİL
- * P&I Club : STANDARD CLUB STANDART HOUSE 12-13 ESSEX STREET
LONDON WC2R 3AA UK Tel: +44 20 3320 8888 Email:
pandi.london@ctplc.com
- * Class : Lloyds Register
- * Bahse konu geminin 12 adet tankı bulunmakta ve toplam kapasitesi 40.581 Cu.M dir

Bahse konu M/T CAN KA gemisinin DWT 37.582 ton olup Teknik şartnamede belirtilen güvenli max limit olan 14.400 dwt büyüktür. Ser rüzgar veya akıntı olması durumunda tahliye yapılamayacak veya bağlama manevrası yapılamayacaktır. Bu tonajlardaki gemilerin baş pervaneleri olmadığından römorkör yardımı ile yanaşması zorunludur. Ayrıca Q88 formundan anlaşıldığı üzere M/T CAN KA gemisinin kıçtan tahliye donanımı bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim

MURAT SAEL
KAPTAN/SORVEYÖR

**KIBRIS TÜRK KİMYA EMNİYETİ
VE GEMİ KURTARMA ŞTİ. LTD.**

Yeni Liman Yolu Candemir Apt. Gime

Tel: 815 5730 Fax: 815 5664

V.D.Sicil No: MS.07428



0355

Tarih: 21.7.2022

FATURA

K. P. Elektrik Kurumu

Sayın: Telrecik Elektrik Santrali

Miktar	AÇIKLAMA	Birim Fiyatı	TUTARI TL.
	Conta ismi	USD	5.025.25
	Genişletme hizmetleri		---
	2 Komodörler		---
	Makas - Telrecik		---
	Gelis - Giris Yolu + Bedeli		---
	Kilavuzluk hizmetleri USD		600.00
	geçer Komodörler gıda		---
	deniz yolu ücreti		---

Yazı ile:

Altın dörtgöze

Toplam

6.025.25


K.D.V. (% ...)

Dond

G. TOPLAM

6.025.25

Teslim Alan



Teslim Eden

[Handwritten signature]



INVOICE

Invoice to: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Invoice#

ICK20220000001

Bedreddin Demirel Caddesi No:140
LEFKOSA / MERSİN ON TURKEY
ZIP CODE 99010

Date:

13 / 07 / 2022

SL	Product	Price	BL Quantity (mt in AIR)	Total
1	FUEL OIL HIGH FOB MED 1%	551+149 USD	14,300 (100/110)	10,010,000 USD

USD. 4310.000 karşılığı n. ödenecektir

USD 4,000 000 x USD Elektrik Devir & Hizmetleri 17,2912 = n. 69.164,800
Nihai fatura çıkınca, bakiye ödenecek tir

Thank you for your business

Sub Total: 10,010,000 USD

Tax:

Payment Info:

ICKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
456 - 6292694 TL
TR42 0006 2000 4560 0006 2926 94

Total: 10,010,000 USD

ICKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
456 - 9083690 USD
TR25 0006 2000 4560 0009 0836 90

ICKALE SOSYAL HİZMETLER ZARFIYACILIK
İNŞ. GIDA TUR. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kuşçuyu Bulvarı No:95
Kadıköy / İSTANBUL / T.C. Sic. No. 171488-B
Mersis No. 0498 0545 5020 0011
Kadıköy V.D. 469 054 5502



INVOICE

Invoice to: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Invoice#

ICK20220000002

Bedreddin Demirel Caddesi No:140
LEFKOSA / MERSİN DN TURKEY
ZIP CODE 99010

Date:

15 / 07 / 2022

SL	Product	Price	BL Quantity (mt in AIR)	Total
----	---------	-------	-------------------------	-------

1	FUEL OIL HIGH FOB MED 1%	551+149 USD	962.811 mton	673,967.70 / 573,617.7 USD
---	-----------------------------	-------------	--------------	-------------------------------

16 temmuz 19/7/2022 dönüştürme usd

USD. 673.617.70 x 17.4950 = 12.447.735,615.27
11.784,941 65

Ödenecek TL

Thank you for your business

Sub Total: 673,617.7 USD

Tax:

Payment info:

ICKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.

456 - 5292694 TL

TR42 0006 2000 4560 0006 2926 94

ICKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.

456 - 9083690 USD

TR25 0006 2000 4560 0009 0836 90

Total: 673,617.7 USD

ICKALE SOSYAL HİZMETLER TİC.ŞİRCİLİK
İNŞ. GIDA TUR. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KORUVULLU MEHMETPAŞA SAH.Şİ. NO:99
KADIKÖY İSTANBUL TİC.SİC. NO. 171458-S
Mersis No. 0452 0545 5020 0011
Kadıköy v.d. 488 054 8802



KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU

140, BEDRETTİN DEMİREL CAD. LEFKOŞA KKTC (Mersin 10 - Turkey)
P.K. 449,
Tel: 392 - 600 09 00 - 0548 888 88 81 Fax: 392 - 228 3851

AKARYAKIT TEMİN VE TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan bundan böyle Kurum olarak anılan KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU ile diğer taraftan bundan böyle Müteahhit olarak anılan İÇKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞ. İNŞ. GIDA TUR. OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Ticari Sicil Dosya No : 171488-5) Aşağıdaki koşullara uygun olarak işbu sözleşmeyi yaparlar.

Kurum adresi: 140 Bedrettin Demirel Cad. Yenışehir Lefkoşa.

Müteahhit'in tebligata esas adresi: Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No.98 Kadıköy-İstanbul.

1. Müteahhit aşağıdaki cetvelde cins, spesifikasyon, miktar, birim fiyatı, toplam fiyatı ve sair ayrıntıları gösterilmekte olan kükürt oranı max. % 1 (LSFO) akaryakıtı (Fuel Oil) tedarik ederek Kuruma satın teslim etmeyi Kurum da sözleşmeye konu akaryakıtı anılan fiyata satın ve teslim almayı kabul ve taahhüt eder.

Miktar		Açıklama ve Fiyat
60000 ± 10%	metrik ton	Fuel Oil Kükürt Oranı Max. %1 High Fob-Med Fuel + 75 (pmt) per metric ton

2. Müteahhit akaryakıtın, tedarik, satış ve teslimini Bakanlar Kurulunun karar sayısı: Ü(K-İ)387-2022 uyarınca yapacak ve işbu Bakanlar Kurulunun kararı şartlarına tabi olacaktır. EK:1 olarak sunulan Bakanlar Kurulu kararı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

3. a)1.sevkiyat 30-31 Temmuz 2022'de gerçekleşecektir. Diğer teslimat tarihleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde karşılıklı olarak belirlenecektir. Kib-Tek'in yaz alarında tüketim miktarı ve yakıt stoku göz önünde bulundurularak gemi sevkiyatları Kurum asla yakıtsız kalmayacak şekilde organize edilecektir.

b) Bu sözleşmenin teslim süresi işbu sözleşmenin esasını teşkil etmektedir. Müteahhit tarafından ilgili kurumlardan alınacak belgeler ile mücbir sebebin doğduğu halleri dışında işbu sözleşme şartları değiştirilemez. Önceden Müteahhit tarafından yazılı ve geçerli bir müracaat yapılması üzerine Kurum tarafından mücbir sebep olduğu kabul edilip yazılı olarak Müteahhide bildirilen haller dışında herhangi bir suretle değiştirilemez. Kurum'un teslim süresini değiştirmeyi reddetmesi halinde Müteahhidin Kurum'dan herhangi bir talepte bulunmaya hakkı olmayacaktır.

c) Mücbir sebepler Kurum için de uygulanır.

4. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.

- a) Doğal afetler,
- b) Yasal grev,
- c) Genel salgın hastalık,
- d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; Müteahhitten kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Müteahhidin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiğini Müteahhidin Kurum'a derhal yazılı olarak bildirmesi ve yetkili merciler tarafından belgelendirmesi zorunludur.

5. a) Bu sözleşmenin 4'üncü maddesinde belirtilen durumlardan dolayı meydana gelecek gecikmelerin ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Müteahhit bu belgeleri temin edip Kurum'a derhal ibraz etmekle mükelleftir. Aksi halde gecikme mücbir sebep olarak addedilmeyecektir.
- b) Kötü hava koşulları nedeni ile meydana gelecek sürastarya taraflarca eşit oranda paylaşılır.
- c) Akaryakıt gemisi, tahliye sonunda ve acil durumlarda hattı deniz suyu ile süpürüp, temizleyebilmek için gerekli kapasitede cihaz ve ekipmana sahip olmalıdır. İdarenin talep etmesi halinde veya kötü hava koşullarında acil olarak tahliye hattını su ile süpürüp temizleyebilmesi için minimum 45 m³ suyu hattı süpürmek için hazır tutacaktır. Yüklenici akaryakıt gemisinin zamanında ve istenilen miktarda su ile hattı süpürememesinde doğacak zarar ziyarı karşılamaı peşinen kabul eder. Boru hattının süpürme işlemi sonrası gemi tanklarında artık kalacak deniz suyu ile ilgili İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır.
- d) Gemi hortumunu Tekneçik terminal tahliye hattına bağlama işlerini gemi personeli yapacaktır.
- e) Gemilerin oluşabilecek Sürastarya bedellerini neden olan taraf ödeyecek.
6. Kurum, TEKNEÇİK ELEKTRİK SANTRALINA teslim alınacak akaryakıtın miktar tespitini hemen yapacaktır. Akaryakıtın evsafa uygunluk kontrolünü ve muayenesini standart akredite uluslararası metodlarda belirtildiği şekilde yapacaktır. Müteahhidin bu işlemler esnasında hazır bulunma hakkı vardır.
7. İşbu sözleşmede öngörülen spesifikasyon veya koşullara uygun olmayan akaryakıtı Kurumun satın almayı reddetme hakkı vardır. Bu durumda Müteahhit anılan akaryakıtın yerine, evsafa uygun olarak yenisini USD olarak aynı fiyata, Kurum'ca kabul edilecek makul bir süre içerisinde getirmekle mükelleftir. Aksi halde Kurum sözleşmeyi fesih edebilir, ve spesifikasyon ve koşullara uygun olmayan akaryakıt yerine Kurum, spesifikasyonlara uygun olan akaryakıtı başka bir firma aracılığı ile getirtir ve bu uygulama sonucu doğacak olan fiyat farkı da USD olarak Müteahhit tarafından Kurum'a ödenir.
8. Sözleşmeye ait damga pulu vergisi dâhil tüm vergi, harç ve masraflar Müteahhide aittir.
9. Akaryakıtın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithali için akreditif açılması dâhil tüm Banka muameleleri ve yükleme, indirme, taşımacılık, sigorta dâhil tüm ithalat işlemleri ve masrafları Müteahhit tarafından karşılanacaktır.
10. Müteahhit akaryakıtı işbu sözleşmenin imzalandığı günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim etmezse gecikilen süre için Müteahhit Kurum'a günlük % 0,5 (binde beş) tutarında bir gecikme tazminatı öder. Bu gecikme tazminatı Müteahhidin o parti mal için alacağından kesilir.
11. Kurum'un yukarıda 10. Paragraftaki hakkına hâfel gelmeksizin, akaryakıtın kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim edilmemesi halinde veya bundan müstakil olarak Müteahhidin işbu sözleşme şartlarının herhangi birini ihlal etmesi halinde Kurum, hale göre 20 (yirmi) takvim günü bekleme hakkını kısmen veya tamamen kullanıp kullanmadığına ve yukarıda 10. paragraf gereğince gecikme tazminatı alıp almadığına bakılmaksızın, Müteahhide herhangi bir zaman vereceği yazılı bir ihbar ile işbu sözleşmeyi fesih etme hakkı vardır ve 10. Maddeye ilaveten Kurumun uğrayacağı tüm zarar ziyarı müteahhit karşılamak zorundadır.
12. Müteahhidin akaryakıtı teslim etmemesi halinde Kurum'ca sözleşmenin fesih edileceği güne kadar geçen zaman, gecikme olarak kabul edilir ve bu gecikmenin tazmini, 11. paragrafta belirtilen tazminatı düzenleyen koşullar dahilinde Müteahhitten talep edilir, Müteahhit tazminatı Kurum'un ilk talebi üzerine ödemekle mükelleftir.
13. Ödeme yeri ve şartları:

a) Ödeme ve Ödeme Şekli

Ödeme;

İÇKALE SOSYAL AİZM. TAŞINACILIK
İNŞ. BİDA TURİZM OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Koşuyolu Mah. Kağıt-Sağın 51/5100 CA/ADIKÖY/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 174488-5/146665 No: 07/2008


Teslimatı yapılan akaryakıt sevkiyatı ödemesi için gelen geminin yakıt boşaltma hortumu Teknecik Santralı akaryakıt sistemine bağlanıp, tahliyede bir sorun olmayacağını belirlenmesi üzerine Teknecik santralına teslimat tarihindeki günün bir gün önceki günde yayınlanmış olan Platts Fuel Oil High FOB MED (maksimum % 1'lik kükürt içeren LSFO) bedeli üzerinden müteahhite % 90'ı ödenecek. Geri kalan bakiye %10 tahliye tamamlandıktan ve sevkedilen yakıtın miktar ve analiz sonuçlarının tespitinden sonra analiz sonuçlarına (kalite ayarlaması) gereği işlemler de yapıldıktan sonra ilk ödemedeki Platts değeri üzerinden ödenecektir. Eğer akaryakıtın Tekneciğe teslimat tarihindeki günün bir gün öncesi Platts fiyatı yayınlanmamışsa, ondan önceki en yakın tarihteki yayınlanmış Platts fiyatı geçerli olacak ve müteahhite ödeme o fiyat üzerinden yapılacaktır. Müteahhit akaryakıt sevkiyatını sözleşmenin imzalandığı tarihten en fazla 10 (on) gün içerisinde Teknecik santralına teslim edecek.

- b) KKTC'deki diğer resmi, harç ve masrafları Fesil 171'e uygun olarak alıcı tarafından karşılanacaktır. Bu maksatla gereken her türlü belgeyi Müteahhit Kurum'a verecektir. Ayrıca geminin Teknecik Limanında tahliye sırasında Kib-Tek'e verilen acentelik hizmet bedelini Kib-Tek ödeyecektir. Bağımsız gözetim firmasına yapılacak ödemeyi ise Kib-Tek (alıcı) % 50 ve Müteahhit (satıcı) % 50 olarak aralarında paylaşarak ödeyeceklerdir.

14. Bakanlar Kurulunun kararı sayısı: Ü(K-I)387-2022 işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
15. Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve şekli: Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Bu yol ile giderilemeyen uyuşmazlıkların çözümünde K.K.T.C. Mahkemeleri yetkili olacak, K.K.T.C. kanun ve mevzuatı uygulanacaktır.
16. İşbu sözleşme 25.1.7.2022 tarihinde Lefkoşa'da akdölünmüş ve taraflarca aşağıdaki şahitler huzurunda okunarak 3 nüsha olarak imzalanmış ve mühürlenmiştir.

Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu (a)

(İmza)



(Kimlik no: 016801)

MÜTEAHHİT :

İÇKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞ. İNŞ. GIDA TUR. OTO SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. LTD. (a)

FUNDA ERDEN
TC Kimlik No : 19904531800
(Yetkili İmza Vekili)

(Mühür)

İÇKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞ. İNŞ. GIDA TUR. OTO SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
Sic. No: 171483-S
Kadıköy M.D/ 469 054 5502


Şahitler:

1- ~~Gülce Çelikk~~ ~~Çelikk~~
(Kimlik no: 1791369)

2- ~~Yaci Kurban~~ ~~Yaci Kurban~~
(Kimlik no: 171599)

Ek. 1 Ü(K-I)316-2022 sayılı Bakanlar Kurulunun kararı
Ek-

İÇKALE SOSYAL HİZM. TAŞIMACILIK
İÇKALE TURİZM TURİZM VE TIC. LTD. ŞTİ.
Kuşçulu Mah. Kağıt Sahnı Sok. No: 58 KADIKÖY/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 171460-1 Mersis No: 0458 0034 5020 0011
Nispetiye VD. 458 054 5502



EK-37



FINAL INVOICE

Invoice to: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Bedreddin Demirel Caddesi No:140
LEFKOSA / MERSİN ON TURKEY
ZIP CODE 99010

Invoice#

ICK20220000003

Date:

05 / 08 / 2022

SL	Product	Price	BL Quantity (mt in AIR)	Total
1	FUEL OIL HIGH FOB MED 1%	594,75+75 USD	3100 mton	2,076,225 USD

Thank you for your business

Payment Info:

İÇKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
456 - 6292694 TL
TR42 0006 2000 4560 0006 2926 94İÇKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
456 - 9083690 USD
TR25 0006 2000 4560 0009 0836 90

Sub Total: 2,076,225 USD

Tax:

Total: 2,076,225 USD

İÇKALE SOSYAL HİZMETLER,TAŞIMACILIK
İNŞ. GIDA TUR. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Koşuyolu Mahallesi No:98
Kadıköy / İSTANBUL Tic. Sic. No. 171486-S
Mersis No. 0469 0545 5020 0011
Kadıköy V.D. 456 054 5502



INVOICE

Invoice to: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Bedreddin Demirel Caddesi No:140
LEFKOSA / MERSİN ON TURKEY
ZIP CODE 99010

Invoice#

ICK20220000005

Date:

11 / 08 / 2022

SL	Product	Price	BL Quantity (mt in AIR)	Total
1	FUEL OIL HIGH FOB MED 1%	594,75+75 USD	3,000 mton	2,009,250 USD

Thank you for your business

Payment Info:

İÇKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
456 - 6292E94 TL
TR42 0006 2000 4560 0006 2926 94

İÇKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
456 - 9083690 USD
TR25 0006 2000 4560 0009 0836 90

Sub Total: 2,009,250 USD

Tax:

Total: 2,009,250 USD

İÇKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞIMACILIK
İNŞ. GIDA TUR. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kosuyolu Man. Kur. 2. Bah. Sk. No:98
Kadıköy / İSTANBUL / T.C. Sic. No. 171488-5
Mersis No. 0469 0545 5020 0011
Kadıköy V.D. 469 054 5502



FINAL INVOICE

Invoice to: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Bedreddin Demirel Caddesi No:140
LEFKOSA / MERSİN ON TURKEY
ZIP CODE 99010

Invoice#

ICK20220000006 ✓

Date:

12 / 08 / 2022

SL.	Product	Price	BL Quantity (mt in AIR)	Total
1	FUEL OIL HIGH FOB MED 1%	621.50+75 USD	3,013.923 mton	2,099,197.3695 USD

Thank you for your business

Payment Info:

İÇKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
456 - 6292694 TL
TR42 0006 2000 4560 0006 2926 94

İÇKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
456 - 9083690 USD
TR25 0006 2000 4560 0009 0836 90

Sub Total: 2,099,197.3695 USD

Tax:

Total: 2,099,197.3695 USD

İÇKALE SOSYAL HİZMETLER YATIRIMCILIK
İNŞ. GIDA TUR. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kaşuvolu Mah. Hürriyet Sok. No:98
Kadıköy / İSTANBUL - TİC. Sic. No. 171488-5
Mersis No. 0469 0545 6020 0011
Kadıköy V.D. 469 054 5502



INVOICE

1098610

Invoice to: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, **Invoice#** ICK20220000007
Bedreddin Demirel Caddesi No:140
LEFKOSA / MERSİN ON TURKEY
ZIP CODE 99010
Date: 17 / 08 / 2022

SL	Product	Price	BL Quantity (mt m AIR)	Total
1	FUEL OIL HIGH FOB MED 1%	595.25+75 USD	5,109.411 mton	3,424,582.72275 USD

Thank you for your business

Payment Info:

ICKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
DİYARBAKIR ŞUBESİ (070) - 40 9828 47 USD
TR67 0006 7010 0000 0040 9828 47

Sub Total: 3,424,582.72275 USD

Tax:

Total: 3,424,582.72275 USD

ICKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞIMACILIK
İNŞ. GIDA TUR. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Koşuyolu Mah. Hürriyet Sk. No.98
Kadıköy İSTANBUL Tic. Sic. No. 171488-5
Mersis No. 0459 0545 5020 0011
Kadıköy V.D. 469 054 5502



FINAL INVOICE

Invoice to: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Bedreddin Demirel Caddesi No:140
LEFKOSA / MERSİN ON TURKEY
ZIP CODE 99010

Invoice#

ICK20220000008

Date:

26 / 08 / 2022

SL	Product	Price	BL Quantity (mt in AIR)	Total
1	FUEL OIL HIGH FOB MED 1%	581.50+75 USD	12,200 mton	8,009,300 USD

Thank you for your business

Sub Total: 8,009,300 USD

Tax:

Payment Info:

ICKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

DİYARBAKIR ŞUBESİ (070) - 40 9828 47 USD

TR67 0006 7010 0000 0040 9828 47

Total:

8,009,300 USD

ICKALE SOSYAL HİZMETLER YAŞIMACILIK
İNŞ. GIDA TUR. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocuyolu Mah. / Fatih Sokak Sk. No.98
Kadıköy / İSTANBUL - TR / Sic. No. 171488-5
Mersis No. 0469 0545 5020 0011
Kadıköy V.D. 469 054 5592



Invoice to: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Bedreddin Demirel Caddesi No:140
LEFKOŞA / MERSİN DN TURKEY
ZIP CODE 99010

Invoice#

ICK20220000009

Date:

05 / 09 / 2022

1	FUEL OIL HIGH FOB MED 1%	58E.75+75 USD	12,200 mton	3,073,350 USD
---	-----------------------------	---------------	-------------	---------------

Thank you for your business

Sub Total: 3,073,350 USD

Tax:

Total:

3,073,350 USD

ICKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTC.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
DİYARBAKIR TİCARİ ŞUBE - VADESİZ USD
TR25 0006 4000 0028 3830 0116 15

ICKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞIMACILIK
İNŞ. GIDA TUR.OTC.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Kocuyolu Mah. Kaşın Sokağı No:98
Kadıköy / İSTANBUL Tic. Sic. No. 271486-ES
Mersis No: İK68 0545 5020 0011
Rakıyıcı YOL. 489 054 5502

108936



FINAL INVOICE

Invoice to: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Bedreddin Demirel Caddesi No:140
LEFKOSA / MERSİN ON TURKEY
ZIP CODE 99010

Invoice#

ICK20220000010

Date:

19 / 09 / 2022

SL	Product	Price	BL Quantity (mt m AIR)	Total
1	FUEL OIL HIGH FOB MED 1%	554,50+75 USD	12,000 mton	7,554,000 USD

90 3. kısıt. Seline USD 298.600

Thank you for your business

Sub Total: 7,554,000 USD

Tax:

Payment Info:

ICKALE SOS.HİZ.TAŞ.İNŞ.GIDA TUR.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

T. İŞ BANKASI A.Ş.

8383 - 11619 USD

TR25 0006 4000 0028 3830 0116 19

Total: 7,554,000 USD

Kabulü

ICKALE SOSYAL HİZMETLER, YATIRIMCILIK
İNŞ. GIDA TUR. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocuyolu Kat: 11619 Sokak No: 88
Kadıköy / İSTANBUL / T.C. Sic. No. 171488-5
Mersis No. 0468 0545 5020 0011
Kadıköy V.D. 469 054 5502

EK-38

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU



140, BEDRETTİN DEMİREL CAD. LEFKOŞA KKTC (Mersin 10 - Turkey)
P.K. 449,
Tel: 392 - 600 09 00 - 0546 888 88 81. Fax: 392 - 228 3851

AKARYAKIT TEMİN VE TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan bundan böyle Kurum olarak anılan KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU ile diğer taraftan bundan böyle Müteahhit olarak anılan ALKAGESTA LTD. (Tax Office St Julian's Registration No C 85915) Aşağıdaki koşullara uygun olarak işbu sözleşmeyi yaparlar.

Kurum adresi: 140 Bedrettin Demirel Cad. Yenisehir Lefkoşa.

Müteahhit'in tebligata esas adresi: ALKAGESTA LTD. DRAGONARA BUSINESS CENTRE 5TH FLOOR, DRAGONARA ROAD ST JULIAN'S ST 13141, MALTA.

1. Müteahhit aşağıdaki cetvelde vars. spesifikasyon, miktar, birimi fiyat, toplam fiyat ve sair ayrıntıları gösterilmekte olan kıskırt oranı max%(LSFO) akaryakıtı (Fuel Oil) tedarik ederek Kurum'a satış teslim etmeyi Kurum'da sözleşmeye konu akaryakıtı anılan fiyata satın ve teslim alınması kabul ve taahhüt eder.

Miktar	Tekneçik Santral, Teslimli Birim Fiyat
3000 ± 10% metrik ton	Fuel Oil High FOB MED (maksimum % 1'lik kıskırt (çerç. LSFO)-150 USD Per Metric Ton (spesifikasyonu teknik şartnamede)

2. Müteahhit akaryakıtın, tedarik, satış ve teslimini Bakanlar Kurulunun karar sayısı: ÜK-1316-2022 uyarınca yapacak ve işbu Bakanlar Kurulunun kararı şartlarına tabi olacaktır. EK:1 olarak sunulan Bakanlar Kurulu kararı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
3. a) Bu sözleşmenin teslim süresi işbu sözleşmenin esasını teşkil etmektedir. Müteahhit tarafından ilgili kurumlardan alınacak belgeler ile mücbir sebebin doğduğu halleri dışında işbu sözleşme şartları değiştirilemez. Önceden Müteahhit tarafından yazılı ve geçerli bir mürecaat yapılması üzerine Kurum tarafından mücbir sebep olduğu kabul edilip yazılı olarak Müteahhitle bildirilen haller dışında herhangi bir suretle değiştirilemez. Kurum'un teslim süresini değiştirmeyi reddetmesi halinde Müteahhidin Kurum'dan herhangi bir talepte bulunmaya hakkı olmayacaktır.
b) Mücbir sebepler Kurum için de uygulanır.
4. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.
a) Doğal afetler.
b) Yasal grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirlenen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; Müteahhitten kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmaması, Müteahhidin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiğini Müteahhidin Kurum'u derhal yazılı olarak bildirmesi ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

5. Bu sözleşmenin 4'üncü maddesinde belirtilen durumlardan dolayı meydana gelecek gecikmelerin ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Müteahhit bu belgeleri temin edip Kurum'a derhal ibraz etmekle mükelleftir. Aksi halde gecikme mücbir sebep olarak addedilmeyecektir.
6. Kurum, TEKNEÇİK ELEKTRİK SANTRALINA teslim alınacak akaryakıtın miktar tespitini hemen yapacaktır. Akaryakıtın evsafa uygunluk kontrolünü ve muayenesini sundarı akreditte uluslararası metodlarda belirtildiği şekilde yapacaktır. Müteahhidin bu işlemler esnasında hazır bulunma hakkı vardır.

7. İşbu sözleşmede öngörülen spesifikasyon veya koşullara uygun olmayan akaryakıtı Kurumun satın almaya reddetme hakkı vardır. Bu durumda Müteahhit zorunlu olarak akaryakıtın yerine, evsafı uygun olarak yenisini USD olarak aynı fiyata Kurum'ca kabul edilecek makul bir süre içerisinde getirmekle yükümlüdür. Aksi halde Kurum sözleşmeyi feshli edebilir, ve spesifikasyon ve koşullara uygun olmayan akaryakıt yerine Kurum, spesifikasyonlara uygun olan akaryakıtı başka bir firma aracılığı ile getirir ve bu uygulama sonucu doğacak olan fiyat farkı da USD olarak Müteahhit tarafından Kurum'a ödenir.
8. Sözleşmeye ait damga pulu vergisi dâhil tüm vergi, harç ve masraflar Müteahhide aittir.
9. İşbu sözleşmede gösterilmede olan akaryakıtın bedeli, akaryakıtın Teknecek Elektrik Santralına teslim edilme fiyatıdır. Müteahhidin talep etmesi durumunda Kurum gümrük muafiyet talep yazısını verecektir.
10. Akaryakıtın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine tahali için akreditif açılması dâhil tüm banka muameleleri ve yüklenme, indirme, taşımacılık, sigorta dâhil tüm ibalar işlemleri ve masrafları Müteahhit tarafından karşılanacaktır.
11. Müteahhit akaryakıtı kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim etmezse, Kurum dilerse Müteahhidin taahhüdünü yerine getirmesini 20 takvim günü (ihtifas bekleyebilir ve gecikilen süre için Müteahhit Kurum'a günlük % 0.5 (binde beş) tutarında bir gecikme tazminatı öder. Bu gecikme tazminatı Müteahhidin o parti mal için alacağından kesilir.
12. Kurum'un yukarıda 11. Paragraftaki hakkına hâlel gelmeksizin, akaryakıtın kısmen veya tamamen belirtilen süre içerisinde Kurum'a teslim edilmemesi halinde veya bundan müstakil olarak Müteahhidin işbu sözleşme şartlarının herhangi birini ihlal etmesi halinde Kurum, hâle göre 20 (yirmi) takvim günü hekime hakkını kısmen veya tamamen kullanıp kullanmadığına ve yukarıda 11. paragraf gereğince gecikme tazminatı alıp almadığına haklımaksızın, Müteahhide herhangi bir zaman vereceği yazılı bir ihbar ile işbu sözleşmeyi fesh etme hakkı vardır ve 11. Maddeye ilaveten Kurumun uğrayacağı tüm zarar ziyânı müteahhit karşılamak zorundadır.
13. Müteahhidin akaryakıtı teslim etmemesi halinde Kurum'ca sözleşmenin feshi edileceği gündü kadar geçen zaman, gecikme olarak kabul edilir ve bu gecikmenin tazmini, 12. paragrafta belirtilen tazminatı düzenleyen koşullar dâhilinde Müteahhitten talep edilir. Müteahhit tazminatı Kurum'un ilk talebi üzerine ödemekle yükümlüdür.
14. Ödeme yeri ve şartları:

a) Ödeme ve Ödeme Şekli

Ödeme:

Teslimatı yapılan akaryakıt sevkiyatı ödemesi için geçen geminin yakın boşaltma honorarı Teknecek Santralı akaryakıt tahliye hattına bağlanıp, tahliyede bir sorun olmayacağından belirlenmesi üzerine fatura tutarının %40'ı USD (Amerikan Doları), Teknecek santralına teslimat tarihindeki günün bir gün önceki günde yayınlanmış olan Platts Fuel Oil High FOB MED (maksimum % 1'lik kükürt içeren I.SFO) bedeli üzerinden müteahhide ödenecek. Geri kalan hakıye %10 tahliye tamamlandıktan ve sevkedilen yakıtın miktar ve analiz sonuçlarının tespitinden sonra analiz sonuçlarına (kalite ayarlaması) gereği işlemler de yapıldıktan sonra ilk ödemedeki Platts değeri üzerinden ödenecektir. Eğer akaryakıtın Tekneceğe teslimat tarihindeki günün bir gün öncesi Platts fiyatı yayınlanmamışsa, ondan önceki en yakın tarihteki yayınlanmış Platts fiyatı geçerli olacak ve müteahhide ödeme o fiyat üzerinden yapılacaktır. Müteahhit akaryakıt sevkiyatını sözleşmenin imzalandığı tarihten en fazla 8 iş günü içerisinde Teknecek santralına teslim edecek.

b) KKTC'deki diğer resmî harç ve masrafları Fesul 17'ye uygun olarak alıcı tarafından karşılanacaktır. Bu maksatla gereken her türlü belgeyi Müteahhit Kurum'a verecektir. Ayrıca geminin Teknecek Limanında tahliye sırasında Kıb-Tek'e verilen acemelik hizmet bedelini Kıb-Tek ödeyecektir. Römorkör hizmet bedelini Müteahhit karşılar. Bağıniste gözetim firmasına

yapılacak ödeme) ise Kıb-Tek (alıcı) % 50 ve Müteahhit (satıcı) % 50 olarak aralarında paylaşarak öleyeceklerdir.

15. Bakanlar Kurulunun kararı sayısı: (K-1)316-2022 İshu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

16. Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve şekli: Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Bu yol ile çözümlenmeyen uyuşmazlıkların çözümünde K.K.T.C. Mahkemeleri yetkili olacak. K.K.T.C. Kanun ve mevzuatı uygulanacaktır.

17. İshu sözleşme 21.7/2022 tarihinde Lefkoşa'da akdolanmış ve taraflarca aşağıdaki şartlar hücrunda okunarak 3 nüsha olarak imzalanmış ve mühürlenmiştir.

Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu (a)

(İmza)

[Handwritten Signature]



(Mühür)

(Kimlik no: 011701)

(İmza)

Müteahhit:


ALKAGESTA LTD.

(Kimlik no: 011701)

Şahitler:

1-

(Kimlik no: 011701)



2-

(Kimlik no: 011701)

Ek-39



FINAL INVOICE

No FN-ALK-KIBTEK-240722

DATE August 1, 2022 DUE DATE August 1, 2022

TO: KIBRIS TURK ELEKTRIK KURUMU

	DESCRIPTION
Beneficiary	Alkagesta LTD, Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, St Julians ST 1544 Malta
VAT	MT 26272048
Payor	KIBRIS TURK ELEKTRIK KURUMU, Bebekun Demiral cad. Cankaya ANK
Product	Fuel Oil
Contract Agreement	Contract for purchase and sale of petroleum products No AK22181
Storage	AK22181
Delivery	DAP Terminal
Vessel	MT Bayrakli
BL date	24-Jul-22
NOR date	28-Jul-22
COO date	30-Jul-22
Output quantity (net in AER)	3,975,568
Commodity	FUEL OIL HIGH FOB MFD 1%
Price (USD)	405.75
Premium (USD)	156.00
Final price (USD)	561.75
Final amount (USD)	2,318,058.63
Precedent amount received (USD)	2,098,577.44
Balance amount to be received (USD)	229,481.19
Bank details	
Beneficiary Name	Alkagesta LTD
Bank	YAPIN VE KREDI BANKASI A.S.
Bank address	ALTUNIZADE MAHALI NISPETLI CAD. FARKI YISAN-AR. IN NISPETLI, ANKARA
Branch	ALTUNIZADE TICARI SUKESI (047)
Bank Account Number (USD)	77594956
IBAN (USD)	TR90 0806 7010 0000 06775949 56
SWIFT	YAPTRISXX

Final invoice top usd. 2,318,058.63 USD
 Proforma fakturasi - 2,098,577.44 USD
 1/6 bit lokal kesimisi = 57,487.85 USD
 kesimisi ucu

Adresal tutar USD. 172,193.00

[Signature]
 4/8/2022

AMOUNT TO BE PAID: \$ 229,481.19

Orhan Rustemov
Chief Executive Officer



EE-40

Electricity Authority of Cyprus



Mr Hasan Akyigit
Representing and on behalf of the Turkish Cypriot Community

11 July 2022

VAT Reg. No. 90000020C
TIC 19101266G
IBAN: CY65 0010 0001 0000 0000 0600 4105 BIC/SWIFT: CBCYCY2N


INVOICE SN/SOE020/A20

Sale of Electricity for the period of 04.07.2022 – 08.07.2022

Consumed Energy : \$1.822.054,33
as per analytical table
(attached to this invoice)

VAT : \$346.190,32
RES Fund : \$25.733,55

TOTAL VALUE : \$2.193.978,20


Marios Skordellis
Supply Manager

Date: 11/7/22

On behalf of Electricity Authority of Cyprus

Electricity Authority of Cyprus



Mr Hasan Akyigit
Representing and on behalf of the Turkish Cypriot Community

25 July 2022

VAT Reg. No. 90000029C
TIC 19101266G
IBAN: CY65 0010 0001 0000 0000 0600 4105 BIC/SWIFT: CBCYCY2N

INVOICE SN/SOE022/A22

Sale of Electricity for the period of 16.07.2022 – 22.07.2022

Consumed Energy as per analytical table (attached to this invoice)	:	\$916.414,36
VAT	:	\$174.118,73
RES Fund	:	\$11.694,86

TOTAL VALUE	:	\$1.102.227,95
--------------------	----------	-----------------------


Marios Skordellis
Supply Manager

Date: 25/7/22

On behalf of Electricity Authority of Cyprus

Electricity Authority of Cyprus



Mr Hasan Akyigit
Representing and on behalf of the Turkish Cypriot Community

4 August 2022


VAT Reg. No. 90000020C
TIC 19101266G
IBAN: CY65 0010 0001 0900 0000 0600 4105 BIC/SWIFT: CBCYCY2N

INVOICE SN/SOE023/A23

Sale of Electricity for the period of 23.07.2022 – 31.07.2022

Consumed Energy as per analytical table (attached to this invoice)	:	\$241.337,09
VAT	:	\$45.854,05
RES Fund	:	\$2.442,20

TOTAL VALUE	:	\$289.633,34
--------------------	---	---------------------


Marios Skordellis
Supply Manager

Date: 4/8/22.

On behalf of Electricity Authority of Cyprus



Electricity Authority of Cyprus

Mr Hasan Akyigit
Representing and on behalf of the Turkish Cypriot Community

12 August 2022

VAT Reg. No. 90000020C

TIC 19101266G

IBAN: CY65 0010 0001 0000 0000 0600 4105 BIC/SWIFT: CBCYCY2N

INVOICE SN/SOE024/A24

Sale of Electricity for the period of 3.08.2022 – 06.08.2022

Consumed Energy : \$1.013.547,51
as per analytical table
(attached to this invoice)

VAT 19% : \$192.574,03
RES Fund : \$14.062,60

TOTAL VALUE	: \$1.220.184,14
--------------------	-------------------------

Date: 12/8/22

Marios Skordellis
Supply Manager

On behalf of Electricity Authority of Cyprus



Electricity Authority of Cyprus

Mr Hasan Akyigit
Representing and on behalf of the Turkish Cypriot Community

18 August 2022

VAT Reg. No. 90000020C

TIC 19101266G

IBAN: CY65 0010 0001 0000 0000 0600 4105 BIC/SWIFT: CBCYCY2N

INVOICE SN/SOE025/A25

Sale of Electricity for the period of 07.08.2022 – 12.08.2022

Consumed Energy : \$688.343,66
as per analytical table
(attached to this invoice)

VAT 19% : \$130.785,30
RES Fund : \$9.656,51

TOTAL VALUE	:	\$828.785,47
--------------------	----------	---------------------

Date: 18/8/22

Marios Skordellis
Supply Manager

On behalf of Electricity Authority of Cyprus



Electricity Authority of Cyprus

Mr Hasan Akyigit
Representing and on behalf of the Turkish Cypriot Community

26 August 2022

VAT Reg. No. 90000020C

TIC 19101266G

IBAN: CY65 0010 0001 0000 0000 0600 4105 BIC/SWIFT: CBCYCY2N

INVOICE SN/SOE026/A26

Sale of Electricity for the period of 13.08.2022 – 19.08.2022

Consumed Energy : \$494.970,37
as per analytical table
(attached to this invoice)

VAT 19% : \$94.044,37
RES Fund : \$5.022,52

TOTAL VALUE:	: \$594.037,26
---------------------	-----------------------

Marios Skordellis
Supply Manager

Date: 26/8/22

On behalf of Electricity Authority of Cyprus



Electricity Authority of Cyprus

Mr Hasan Akyigit
Representing and on behalf of the Turkish Cypriot Community

5 September 2022

VAT Reg. No. 90000020C
TIC 19101266G
IBAN: CY65 0010 0001 0000 0000 0600 4105 BIC/SWIFT: CBCYCY2N

INVOICE SN/SOE027/A27

Sale of Electricity for the period of 20.08.2022 – 31.08.2022

Consumed Energy as per analytical table (attached to this invoice)	:	\$49.168,99
VAT 19%	:	\$9.342,11
RES Fund	:	\$502,63

TOTAL VALUE	:	\$59.013,73
--------------------	---	--------------------

Marios Skordellis
Supply Manager

Date: 05/9/22

On behalf of Electricity Authority of Cyprus

EE-U1

Acil yakıt ihtiyacı hk - Google Chrome

mail.kibtek.com

Tümünü yanıtla Sil Gereksiz

Acil yakıt ihtiyacı hk



Kamil DİREL (Kib Tek)

Genel Müdür Yardımcısı

uzaktesis@tealines.com Hasan AKYILDIZ (Kib Tek)

Tümünü yanıtla

Ulus Bey,

Teknecik Elektrik Santralında mevcut yakıt stokumuzun tükenmekte olması nedeniyle 6 - 7 Temmuz 2022 tarihine kadar acil olarak yakıt temin edip, edemeyeceğinizi ve konu ile ilgili çözüm önerinizi tarafımıza ivedi olarak bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımla / Best Regards,

Kamil DİREL

Genel Müdür Yardımcısı

Deputy General Manager

Teknoloji Geliştirme

Technology Development

Tel: 0090 392 6000900 41105

Mobil: 0090 548 8296070

E-mail: kamil.direl@kibtek.com, kamildirel@yahoo.com



Tümünü yanıtla Sil Gereksiz

RE: Acil yakıt ihtiyacı hk



ugoker@siderealines.com

İletişim

Kamil ERBEK (KİBTEK) Hasan AKYIĞIT (KİBTEK) ugoker@siderealines.com, ersankaratas1971@hotmail.com, nezhe@siderealines.com

Tümünü yanıtla

İletişim

HAKLARA HALEL GELMEKSİZİN

Sayın Kamil Bey,

Aramızda mevcut ihtilafların ve davanın çözümü amaçlı bugün acilen Maliye Bakanlığı'nda Bakanlık müsteşarı Sn. Saadet Hanım, Bakanlık özel kalem müdürü Sn Ersan Karakaş, MİK başkanı Sn Halis Uresin ve KIBTEK yönetim kurulu Başkanı Sn. Hasan Akyiğit ile gerçekleştirmiş olduğumuz görüşme neticesinde sulh olma amacı ile haklara hanel gelmeksizin prensipte anlaşılabilir aşağıdaki gibidir:

- 1) Aramızda bulunan akaryakıt tedarik sözleşmesi kapsamı dışında, acil ve özel durum sebebi ile ve sulh olmamıza yardımcı olması amacı ile tam sevkiyat tarihi Pazartesi gün netleşecek ancak 5/7/2022 - 15/7/2022 olması yüksek muhtemel olan, 4000-4500 tonluk bir akaryakıt sevkiyatının Med Platt Mean + 115 USD fiyatı ile şirketimiz olarak KIBTEK'e yapılması.
 - 2) KIBTEK'in tarafımıza dair ödenmemiş bakiyelerinin birtamam ödenmesi.
 - 3) Aramızda bulunan akaryakıt tedarik sözleşmesinin, şirketimiz tarafından 25 Temmuz'dan sonra sözleşmede belirtilen fiyatta ve ödeme şartlarında yaklaşık 12,000 ton akaryakıtın teslim etmesi sonrasında karşılıklı olarak fesh edilmesi ve/veya tamamlanması.
 - 4) Mahkeme nezdinde bulunan davanın yukarıdaki şartların tümüne bağlı olarak sulh edilerek sona erdirilmesi.
- Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

Saygılarımla / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

Capt. Ulus GÖKER

Managing Director





Ek-42

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜK

Sayı : KTE.0.00-370/03-22/E.6931

3 Temmuz 2022

Konu : Sidereal Lines Ltd ile imzalanmış olan sözleşme, mahkemeye intikal etmiş konuya sulh sağlanması ve fuel oil temin edilmesi hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Önerge No: 126/2022

Teknecik Elektrik Santrali'nda akaryakıt (fuel oil) stokunun çok ciddi şekilde azalmış olması nedeniyle acil olarak fuel oil temin edilmesi gerekmektedir. Fuel oil temin edilmesine yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarda 30.06.2022 tarihinde Sidereal Lines Ltd'ye Ek:1'de görülen teklif gönderilmiş ve ivedi olarak yakıt temini hususunda çözüm önerileri talep edilmiştir.

Sidereal Lines Ltd firması yetkilisi Sn. Ulus Göker 02.07.2022 tarihinde tarafımıza Ek:2'de yer alan maili göndermiştir. Söz konusu mailde teklifini tarafımıza sunmuştur. Sunmuş olduğu teklifte acil yakıt temini için 05 - 15.07.2022 döneminde 4,000 - 4,500 mton yükün tarafımıza Med Platts Mean + 115 USD/mton fiyata (prim bedeli 115\$/mton), bir sonraki fuel oil temininin ise 25.07.2022 tarihinden sonra sözleşme şartlarında yaklaşık 12,000 mton olarak temin edileceğini önermiştir (sözleşme şartlarında prim bedeli 33.23 \$/mton'dur). Prim bedeli firmanın PLATTS değerine ekleyeceği navlun, sigorta ve benzeri giderleri içeren tamamını satıcı firmanın üstleneceği giderleri ve kazancını anlatır.

Sn. Ulus Göker mailinde 02.07.2022 tarihinde Maliye Bakanlığı'nda Bakanlık Müsteşarı Sn. Saadet Hüdaverdi, Bakanlık Özel Kalem Müdürü ve Kib-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ersan Kartaş, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Sn. Halis Üresin ve Kib-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan Akyiğit'in ve kendisinin katıldığı görüşmede sulh olma amacı ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtilmiştir.

Yaz dönemi boyunca enerji tüketiminin arttığı ve daha da artacağı, buna paralel fuel oil tüketiminin de artacağı bilinmekte olup fuel oil temininin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılması enerji arz güvenliği açısından önem arz etmektedir. Sidereal Lines Ltd firması ile hali hazırda sözleşmemizin olması, bu sözleşmenin süresinin 22 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli oluşu nedeni ile her ne kadar da ilk sevkiyat için sözleşme dışında fiyat önerildiyse de ilk sevkiyat sonrasında sözleşme fiyatında fuel oil temin edilebileceği ve bu durumun Kib-Tek için mali açıdan avantajlı bir durum olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca firmanın temin etmiş olduğu fuel oil, sözleşmede tanımlanan parametre limit değerlerine uygundur. Hatırlanacağı üzere firma ihale aşamasında teknik şartnamemizde tanımlanan parametre limit

Not: 95 2007 sayılı Elektronik İmza Yasası'nın 6.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

UZLAŞI PROTOKOLÜ

Bir taraftan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu –Ki bundan böyle Kurum olarak anılacaktır - ve diğer bir taraftan MŞ: 4865 numaralı Sidereal Lines Ltd – ki bundan böyle Müteahhit olarak anılacaktır - kendi aralarında aşağıdaki izahı verilen hususlarla ilgili uzlaşmış olduklarını beyan ederler.

Şöyle ki;

- i. Müteahhit; Kurum'da meydana gelen acil yakıt ihtiyacı sebebi ile ve/veya acil durum nedeniyle taraflar arasında daha önce 22/10/2021 tarihinde aktedilmiş sözleşme kapsamı dışında 05/07/2022 tarihi ile 15/07/2022 tarihi arasında 4,000 - 4,500 M/TON akaryakıt temini sağlayacak keza bunun karşılığında Kurum ise Med Platt MEan + 115 USD ödeme yapacaktır.
- ii. Kurum, Müteahhit'e daha önceki süresterya bedellerine binaen 197,123.68.–USD ödeme yapacaktır.
- iii. Müteahhit, Kurum tarafından tarihinde belirlenen 343,854.72.-USD gecikme tazminatının 13. sefer ödemesinden kesilmiş olmasını kabul eder.
- iv. Yukarıda "i" paragrafında beyan edilen yakıt dışında ve keza taraflar arasında 22/10/2021 tarihinde imza edilen Akaryakıt Temin ve Taşıma Sözleşmesinde belirtilen ödeme miktarı ve şekli kapsamında; ihaleye çıkmış olması ve/veya ihale işlemlerine başlanmış olması koşuluna bağlı olarak 10/07/2022 tarihinden itibaren 3 aylık bir süre daha işbu uzlaşi protokolüne ek yapılmış olan teslimat takvimi ve tonaj miktarlarına uygun olarak Müteahhit yakıt temini ve teslimi gerçekleştirecek, Kurum ise sözleşme koşuluna bağlı olarak ödeme yapacaktır.
- v. Yukarıda "iv" paragrafında bahsedilen ve ekte görülen son teslimatın gerçekleşmesine değin 22/10/2022 tarihli revolving kati teminat mektubu Kurum lehine koruyucu işlev görmeye devam edecek.
- vi. Yukarıda "iv" paragrafında bahsedilen teslimatın akabinde taraflar 22/10/2021 tarihli sözleşmeyi karşılıklı olarak feshedeceklerdir.

- vii. İşbu Uzlaşı Protokolünün imzalanmasını takiben Müteahhit tarafından Kurum aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinde ikame edilmiş 1931/2022 sayılı dava tarafların sulh yolu ile çözüm sağlamış olduklarından geri çekilecektir.

Tarih:

KIBRIS TÜRK ELEKTİRK KURUMU

SIDEREAL LINES LTD.
(MŞ 4865)

	Adı Soyadı	Kimlik No	İmza
Şahit
Şahit



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı
Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı

Bakanlık/Kurum:BAŞBAKANLIK
Daire:KIB-TEK
İhale Tarzı: PAZARLIK
İhale Aç. Tarihi:15/09/2022
İhale Sıra No: 269/2022

Karar No:MLK 222/2022
Karar Tarihi: 16/09/2022

Tahsisat: 150-02-02'de Platts+2.700.000,00 USD
Tebliğ Tarihi:16/09/2022

Resmi Maksat İçin			Konu: 200,000+-10%METRİK TON AKARYAKIT(MAX%1KÜKÜRT İÇERİKLİ FUEL-OİL)TEMİNİ VE TAŞIMA			
Tebliğ Adedi	Fiyat		Sıra No	İhale Edilen Mal veya Hizmet	İhaleyi Kazanan	Kabul Edilen Fiyat
	En düşük	En yüksek				
---	---	---	1	200,000+-10%METRİK TON AKARYAKIT(MAX%1KÜKÜRT İÇERİKLİ FUEL-OİL)TEMİNİ VE TAŞIMA	İÇKALE PETROL(M.Ş.4690545502)	45,9376 USD/METRİK TON

Hazırlayan: OMENEMENCI

Notlar:

- 1- Teklifler idari şartname ve teknik şartnamelere göre bilirkişi raporu tarafından değerlendirilmiş ve bilirkişi heyelinin uygunluk raporuna göre ihale kararı üretilmiştir.
- 2- Mukaveleye "Tüm şartnameler, zeyilnameler ve şartname ekleri mukavelelerin birer ekidir" ifadesi yazılır.
- 3- Yukarıdaki fiyatlara KDV dahil değildir.


HALİS ÜRESİN
Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü
ve
MLK Başkanı